

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/602 Velké Meziříčí – Sokolovská, Karlov, PD

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Společnost SHP SK + SHP + SHB – Velké Meziříčí**
SHP SK s.r.o., odštěpný závod (vedoucí společník společnosti)
adresa: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ján Milčík
zástupce pro věci technické: Ing. Zbyněk Lazar
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 4493820901/5500
IČO: 19232616
DIČ: CZ683921858
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 27001

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti)
Adresa: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ilja Hustý, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-557 044 0297/0100
IČO: 188 27 527
DIČ: CZ 188 27 527
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

SHB, akciová společnost (společník společnosti)
Adresa: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Zástupce pro věci smluvní: Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-557 334 0267/0100
IČO: 253 24 365
DIČ: CZ 253 24 365
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy (č. objednatele: 173546, č. zhotovitele CZ-100-001-24 uzavřené dne 19.11. 2024 na akci „**II/602 Velké Meziříčí – Sokolovská, Karlov, PD**“ je:

2.1.1 Změna termínů plnění zakázky vyplynula ze stanovení termínu pro diagnostiku železničního mostu 602 -026.

Požadovaná diagnostika mostu 602-026 (nad železnici) bude vyžadovat (dle zhotovitele diagnostiky) výluky na trase. Důvodem je nutná výstavba lešení pro realizaci jádrových odvrťů z nosné konstrukce a úložných prahů, které nelze provést jinak. Jelikož vyřízení výluky pouze z důvodu diagnostiky mostu by bylo neúnosně nákladné (min 120 dní předem, cena mimo rozsah naší smlouvy v řádu 100 tisíců Kč), zhotovitel diagnostiky kontaktoval SŽDC a zjistil možnosti připojení se k nějaké jejich výluce na této trase, kde by se cena za přístup pohybovala v nižších řádech 10tis. Kč. Nejbližší takový termín je 13.-22.5.2025. Následně zpracování diagnostiky potrvá 1 měsíc; následný návrh oprav vydání dokumentace 2 měsíce. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín vypracování DPZ do 31.8.2025.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

 Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a) do 30. 05. 2025

 Zajištění pravomocného povolení záměru
dle odst. 2.2. písm. b) do 30. 09. 2025

 Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do 28. 11. 2025

 Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného povolení záměru

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

 Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a) do 31.8. 2025

 Zajištění pravomocného povolení záměru
dle odst. 2.2. písm. b) do 30. 11. 2025

 Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do 31.1.2026

 Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného povolení záměru

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.1 ke smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

objednatel:

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmána

zhotovitel:

Ing. Pavel Svoboda
vedoucí společník společnosti SHP, PhD.
SK + SHP + SHB – Velké Meziříčí