

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-028 ze dne 2.4.2024**  
**(SMVS: 107V781002126)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Iлона Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)**  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Iлона Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM  
tel.: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Krpata Dis. (technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka  
dle § 161 stavebního zákona) tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Ladislava Hemerková, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (vedoucí oddělení)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**EDIKT a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČO: 251 72 328  
DIČ: CZ25172328  
Zastoupená: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2114525664/2700  
Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva, tel. [REDACTED]  
Mgr. Eva Kysnarová, místopředseda představenstva, tel. [REDACTED]  
Mgr. Radim Suchopár, člen představenstva, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: p8ncd8g

Adresa pro doručování: Rudolfovská třída 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9 čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-028 ze dne 2.4.2024 na zhotovení díla – stavby **„Bechyně - řídičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba“** (dále jen „**Smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2024 dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

## **Článek 1** **Účel Dodatku č. 2**

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, úpravě termínu dokončení díla.

## **Článek 2** **Předmět Dodatku č. 2**

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.3.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 10-18 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+6 261 779,61 Kč vč. DPH (5 175 024,47 Kč bez DPH, 1 086 755,14 Kč 21% DPH).

**tj. navýšení o:**

+6 261 779,61 Kč vč. DPH (5 175 024,47 Kč bez DPH, 1 086 755,14 Kč 21% DPH).

- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

**„3.1** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**56 228 613,02 Kč bez DPH**

(slovy: padesát šest milionů dvě stě dvacet osm tisíc šest set třináct korun českých dva haléře bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 4. nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

- 3.2** K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 11 808 008,73 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 68 036 621,76 Kč**

(slovy: šedesát osm milionů třicet šest tisíc šest set dvacet jedna korun českých sedmdesát šest haléřů včetně DPH).“

- 2.5. Zápisem do stavebního deníku dne 14.1.2025 bylo v souvislosti s výše klimatickými podmínkami Zhotovitelem dnem 14.1.2025 pozastaveno provádění Díla úzce související s předmětnými změnami. Provádění prací bylo opětovně zahájeno zápisem do stavebního deníku dnem 10.3.2025, tj. prodloužení termínu díla o 55 kalendářních dnů.
- 2.6. Dopisem čj. 344612/2025-6440 ze dne 15.4.2025 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatelem dnem 23.4.2025 pozastaveno provádění části Díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.7. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 145 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:  
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 10 - 18 - víceprací, vč. rozpočtů- počet stran: 43  
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za Objednatele:**

**Ing. Ilona Parlásková**  
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona  
Parlásková**

Digitálně podepsal Ing.  
Ilona Parlásková  
Datum: 2025.06.09  
14:48:39 +02'00'

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Tomáš Votava**  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing. Tomáš  
Votava**

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Votava  
Datum: 2025.06.06  
13:47:30 +02'00'

## Bechyně - řídičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-028

ze dne: 14.03.2024

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

10

Týká se:

Vícepráce Likvidace dešťových vod

Odkazy na:

specifikace:

Vyřádění AD

výkresy:

ANO

rozpočet:

ANO

Jiné:

NE

V původní PD bylo uvažováno se stávající dešťovou kanalizací, která v průběhu realizace nebyla nalezena. Z tohoto důvodu musí být položena nová kanalizace. Tento ZL má dopad na výsledný termín dokončení stavby.

Navrhovaná změna ceny díla:

vícepráce

4.250.983,05 Kč bez DPH

5.143.689,49 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení \*- zkrácení \*

90 dnů

Počet připojených listů specifikací:

7

Počet připojených výkresů:

1

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

divize pozemní stavby

Datum a podpis

Jméno a funkce:

Petr Krpata DiS., TDS

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

S navrhovanou změnou souhlasím.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Jméno a funkce:

Petr Krpata DiS., TDS

Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

| Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba                                                                                                     |                                                                  |                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-028                                                                                                                           |                                                                  | ze dne: 14.03.2024                       |                |
| Změnový list (ZL)                                                                                                                                               |                                                                  | Číslo ZL:                                | 11             |
| Týká se:                                                                                                                                                        | Vícepráce odstranění betonu v místech přejezdu stávajících žlabů |                                          |                |
| Odkazy na:                                                                                                                                                      | specifikace:                                                     | Vyjádření AD                             |                |
|                                                                                                                                                                 | výkresy:                                                         | NE                                       |                |
|                                                                                                                                                                 | rozpočet:                                                        | ANO                                      |                |
|                                                                                                                                                                 | Jiné:                                                            | fotodokumentace                          |                |
| V průběhu realizace se zjistilo, že při napojení nových asfaltových ploch ke stávající přistávací ploše neřeší PD odbourání stávajících železobetonových žlabů. |                                                                  |                                          |                |
| Navrhovaná změna ceny díla :                                                                                                                                    |                                                                  | Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: |                |
| vícepráce                                                                                                                                                       |                                                                  | prodloužení *- zkrácení-*                |                |
| 88.359,13 Kč bez DPH                                                                                                                                            |                                                                  | 0 dnů                                    |                |
| 106.914,55 Kč vč. DPH                                                                                                                                           |                                                                  |                                          |                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                            | 15                                                               | Počet připojených výkresů:               | 0              |
| ZL za zhotovitele předal:                                                                                                                                       |                                                                  | ZL za objednatele převzal:               |                |
| Jméno a funkce:                                                                                                                                                 | Datum a podpis                                                   | Jméno a funkce:                          | Datum a podpis |
| ředitel<br>divize pozemní stavby                                                                                                                                |                                                                  | Petr Krpata DiS., TDO, TDS               | 4.3. 2025      |
|                                                                                                                                                                 | 5.3. 2025                                                        |                                          |                |
| Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.                                                                                   |                                                                  |                                          |                |
| Stanovisko AD k navrhované změně:<br>S bouráním ŽB žlabů PD uvažovala, ale s mocností cca 150mm. Ve skutečnosti je tato mocnost cca 500mm.                      |                                                                  |                                          |                |
| Jméno a funkce:                                                                                                                                                 | Datum a podpis                                                   |                                          |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                          |                |
|                                                                                                                                                                 | 04.03. 2025                                                      |                                          |                |
| Stanovisko TDS k navrhované změně:<br>Souhlasím.                                                                                                                |                                                                  |                                          |                |
| Jméno a funkce:                                                                                                                                                 | Datum a podpis                                                   |                                          |                |
| Petr Krpata DiS., TDO, TDS                                                                                                                                      |                                                                  |                                          |                |
| 4.3. 2025                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:                                                                                      |                                                                  |                                          |                |
| Dohodnutá změna ceny díla:                                                                                                                                      |                                                                  | Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: |                |

| Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                 |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-028                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | ze dne: 14.03.2024                                                              |                                          |
| Změnový list (ZL)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | Číslo ZL:                                                                       | 12                                       |
| Týká se:                                                                                                                                                                                                                                                               | Vícepráce Úprava délky potrubí u odvodnění bílé vany |                                                                                 |                                          |
| Odkazy na:                                                                                                                                                                                                                                                             | specifikace:                                         | Vyjádření AD                                                                    |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | výkresy:                                             | NE                                                                              |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | rozpočet:                                            | ANO                                                                             |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jiné:                                                | fotodokumentace                                                                 |                                          |
| V průběhu realizace odvodnění bílé vany byl zjištěn sklon stávající přistávací plochy, se kterým nebylo uvažováno při projektování bílé vany. Z tohoto důvodu musela být při realizaci odvodnění upravena trasa přepadového potrubí, čímž došlo k navýšení jeho délky. |                                                      |                                                                                 |                                          |
| Navrhovaná změna ceny díla:<br>vícepráce<br>33.284,77 Kč bez DPH<br>40.274,57 Kč vč. DPH                                                                                                                                                                               |                                                      | Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:<br>prodloužení *- zkrácení- *<br>0 dnů |                                          |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                    | Počet připojených výkresů:                                                      | 0                                        |
| ZL za zhotovitele předal:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | ZL za objednatele převzal:                                                      |                                          |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]<br>ředitel divize pozemní stavby                                                                                                                                                                                                         | Datum a podpis<br>[redacted]<br>5.3.2025             | Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDO,<br>TDS                                | Datum a podpis<br>4.3.2025<br>[redacted] |
| Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                 |                                          |
| Stanovisko AD k navrhované změně:<br>S navrhovanou úpravou souhlasím. Při realizaci nebyl GP upozorněn na změnu spádu.                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                 |                                          |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]<br>[redacted]                                                                                                                                                                                                                            | Datum a podpis<br>[redacted]<br>04.03.2025           |                                                                                 |                                          |
| Stanovisko TDS k navrhované změně:<br>Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                 |                                          |

|                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba</b>                                                                                                         |                                             |                                                                                |                                           |
| Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-028                                                                                                                                      |                                             | ze dne: 14.03.2024                                                             |                                           |
| Změnový list (ZL)                                                                                                                                                          |                                             | Číslo ZL:                                                                      | 13                                        |
| Týká se:                                                                                                                                                                   | Vícepráce Čištění a hledání kanalizace      |                                                                                |                                           |
| Odkazy na:                                                                                                                                                                 | specifikace:                                | Vyjádření AD                                                                   |                                           |
|                                                                                                                                                                            | výkresy:                                    | NE                                                                             |                                           |
|                                                                                                                                                                            | rozpočet:                                   | ANO                                                                            |                                           |
|                                                                                                                                                                            | Jiné:                                       | NE                                                                             |                                           |
| Čištění a hledání šachet bylo nutno provést proto, že projektem uvažovaná kanalizace, do které se měla napojovat nově vyprojektovaná kanalizace nebyla nalezena. Vada PD . |                                             |                                                                                |                                           |
| Navrhovaná změna ceny díla:<br>vícepráce<br>16.000,00 Kč bez DPH<br>19.360,00 Kč vč. DPH                                                                                   |                                             | Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:<br>prodloužení *– zkrácení-*<br>0 dnů |                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                       | 2                                           | Počet připojených výkresů:                                                     | 0                                         |
| ZL za zhotovitele předal:                                                                                                                                                  |                                             | ZL za objednatele převzal:                                                     |                                           |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]<br>divize pozemní stavby                                                                                                                     | Datum a podpis<br>[redacted]<br>5.3.2025    | Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDO,TDS                                   | Datum a podpis<br>4.3. 2025<br>[redacted] |
| Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.                                                                                              |                                             |                                                                                |                                           |
| Stanovisko AD k navrhované změně:<br>S navrhovaným požadavkem souhlasím.                                                                                                   |                                             |                                                                                |                                           |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]                                                                                                                                              | Datum a podpis<br>04.03. 2025<br>[redacted] |                                                                                |                                           |
| Stanovisko TDS k navrhované změně:<br>Souhlasím.                                                                                                                           |                                             |                                                                                |                                           |
| Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDO,TDS                                                                                                                               | Datum a podpis<br>4.3. 2025<br>[redacted]   |                                                                                |                                           |

## Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba

Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-028

ze dne: 14.03.2024

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

14

Týká se:

Vícepráce Konstrukce pro semaforey a radary

Odkazy na:

specifikace:

Vyjádření AD

výkresy:

ANO

rozpočet:

ANO

Jiné:

NE

Z důvodu požadavku Vojenské policie na umístění semaforů, musejí být dodány ocelové nosné konstrukce pro semaforey a radary včetně elektro instalace.

Navrhovaná změna ceny díla:

vícepráce

148.294,57 Kč bez DPH

179.436,43 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení \*- zkrácení-\*

0 dnů

Počet připojených listů specifikací:

4

Počet připojených výkresů:

1

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

divize pozemní stavby

Datum a podpis

Jméno a funkce:

Petr Krpata DiS., TDS

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

S navrhovanými úpravami souhlasím.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

18.3.2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Jméno a funkce:

Petr Krpata DiS., TDS

Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |
| Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2022-028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | ze dne: 14.03.2024                                                            |                                                                                                                     |
| <b>Změnový list (ZL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Číslo ZL:                                                                     | 15                                                                                                                  |
| Týká se:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vícepráce Cvičiště pro instruktory                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |
| Odkazy na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | specifikace:                                                                                                        | Vyjádření AD                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | výkresy:                                                                                                            | ANO                                                                           |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rozpočet:                                                                                                           | ANO                                                                           |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jiné:                                                                                                               | NE                                                                            |                                                                                                                     |
| Při instalaci kontejnerových modulů byl zjištěn větší sklon příjezdové plochy, než bylo uvažováno v PD. Z tohoto důvodu musely být moduly osazeny na patky, ke kterým musí být dle bezpečnostních předpisů zhotoveny schody a patky zakryty. Požadavek uživatele.<br>Provedení víceprací dle ZL č. 14 nebude mít dopad na termín pro dokončení díla, práce jsou zpracovávány souběžně s ostatními pracemi. Vada PD |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |
| Navrhovaná změna ceny díla:<br>vícepráce<br>279.685,55 Kč bez DPH<br>338.419,52 Kč vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:<br>prodloužení *- zkrácení*<br>0 dnů |                                                                                                                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                                                    | 1                                                                                                                   |
| ZL za zhotovitele předal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | ZL za objednatele převzal:                                                    |                                                                                                                     |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]<br>úřadní pozměnění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum a podpis<br>[redacted]<br>25                                                                                  | Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDS                                      | Datum a podpis<br>Petr Krpata , DiS.<br>Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS.<br>Datum: 2025.04.02 14:08:26 +02'00' |
| Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |
| Stanovisko AD k navrhované změně:<br>S navrhovanými úpravami souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum a podpis<br>18.3.2025 [redacted]                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |
| Stanovisko TDS k navrhované změně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |
| Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum a podpis<br>Petr Krpata , DiS.<br>Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS.<br>Datum: 2025.04.02 12:26:00 +02'00' |                                                                               |                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba</b>                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                        |
| Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-028                                                                                                                        |                                                                                                                        | ze dne: 14.03.2024                                                            |                                                                                                                        |
| <b>Změnový list (ZL)</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                        | Číslo ZL:                                                                     | <b>16</b>                                                                                                              |
| Týká se:                                                                                                                                                     | Vícepráce Čerpadla                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                        |
| Odkazy na:                                                                                                                                                   | specifikace:                                                                                                           | Vyjádření AD                                                                  |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                              | výkresy:                                                                                                               | NE                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                              | rozpočet:                                                                                                              | ANO                                                                           |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                              | Jiné:                                                                                                                  | NE                                                                            |                                                                                                                        |
| Z důvodu výskytu podzemních vod, musí být stavba doplněna trvalým řízeným odčerpáváním vody u podzemních technologií. Zjištěno v průběhu realizace. Vada PD. |                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                        |
| Navrhovaná změna ceny díla:<br>vícepráce<br>177.000,00 Kč bez DPH<br>214.170.00 Kč vč. DPH                                                                   |                                                                                                                        | Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:<br>prodloužení *- zkrácení*<br>0 dnů |                                                                                                                        |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                         | 2                                                                                                                      | Počet připojených výkresů:                                                    | 0                                                                                                                      |
| ZL za zhotovitele předal:                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ZL za objednatele převzal:                                                    |                                                                                                                        |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]<br>údržba pozemní stavby                                                                                                       | Datum a podpis<br>[redacted]<br>2025                                                                                   | Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDS                                      | Datum a podpis<br>Petr Krpata , DiS.<br>Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS.<br>Datum: 2025.04.02<br>12:44:44 +02'00' |
| Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.                                                                                |                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                        |
| Stanovisko AD k navrhované změně:<br>S navrhovaným řešením souhlasím, <i>ALE NESOUHLASÍM S VADOU PD -<br/>- VE TČEDCHOZI ZMĚNOVÉ LISTY</i>                   |                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                        |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]                                                                                                                                | Datum a podpis<br>[redacted]<br>18.3. 2025                                                                             |                                                                               |                                                                                                                        |
| Stanovisko TDS k navrhované změně:                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                        |
| Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDS                                                                                                                     | Datum a podpis<br>Petr Krpata , DiS.<br>Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS.<br>Datum: 2025.04.02<br>12:46:39 +02'00' |                                                                               |                                                                                                                        |

|                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba</b>                                                         |                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                     |
| Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-028                                                                                      |                                                                                                                     | ze dne: 14.03.2024                                                             |                                                                                                                     |
| <b>Změnový list (ZL)</b>                                                                                                   |                                                                                                                     | Číslo ZL:                                                                      | <b>17</b>                                                                                                           |
| Týká se:                                                                                                                   | Vícepráce Zámková dlažba                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                     |
| Odkazy na:                                                                                                                 | specifikace:                                                                                                        | Vyjádření AD                                                                   |                                                                                                                     |
|                                                                                                                            | výkresy:                                                                                                            | ANO                                                                            |                                                                                                                     |
|                                                                                                                            | rozpočet:                                                                                                           | ANO                                                                            |                                                                                                                     |
|                                                                                                                            | Jiné:                                                                                                               | NE                                                                             |                                                                                                                     |
| Skutečná výměra zámkové dlažby v prostorech pod buňkami investora je větší, než předpokládala PD vč. výkazu výměr. Vada PD |                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                     |
| Navrhovaná změna ceny díla:<br>vícepráce<br>84.330,74 Kč bez DPH<br>102.040,20 Kč vč. DPH                                  |                                                                                                                     | Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:<br>prodloužení *- zkrácení-*<br>0 dnů |                                                                                                                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                       | 2                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                                                     | 1                                                                                                                   |
| ZL za zhotovitele předal:                                                                                                  |                                                                                                                     | ZL za objednatele převzal:                                                     |                                                                                                                     |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]<br>zástupce pozemní stavby                                                                   | Datum a podpis<br>[redacted]<br>2025                                                                                | Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDS                                       | Datum a podpis<br>Petr Krpata , DiS.<br>Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS.<br>Datum: 2025.04.02 12:57:05 +02'00' |
| Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.                                              |                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                     |
| Stanovisko AD k navrhované změně:<br>Projekt nepředpokládal pokládku zámkové dlažby pod buňkou pracoviště instruktora.     |                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                     |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]                                                                                              | Datum a podpis<br>[redacted]<br>18.3.2025                                                                           |                                                                                |                                                                                                                     |
| Stanovisko TDS k navrhované změně:                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                     |
| Jméno a funkce:<br>Petr Krpata DiS., TDS                                                                                   | Datum a podpis<br>Petr Krpata , DiS.<br>Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS.<br>Datum: 2025.04.02 12:57:46 +02'00' |                                                                                |                                                                                                                     |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:                                                 |                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                     |

## Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba

Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-028

ze dne: 14.03.2024

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

18

Týká se:

Vícepráce Drenáže-šterky

Odkazy na:

specifikace:

Vyjádření AD

výkresy:

NE

rozpočet:

ANO

Jiné:

NE

Po provedení tlakových zkoušek podkladních vrstev před zahájením výstavby komunikace, v prostoru jejich napojení na přistávací dráhu, byla zjištěna jejich nedostatečná únosnost pro případ, že by bylo postupováno dle PD. Z tohoto důvodu zpracovatel PD navrhl provedení drenážních vrstev v tomto prostoru. Drenážní vrstvy byly navrženy pro zvýšení únosnosti podkladu pod finální asfaltový povrch, aby v budoucnu nemohlo dojít k propadům budované komunikace.

Navrhovaná změna ceny díla:

vícepráce

97.086,66 Kč bez DPH

117.474,86 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení \*- zkrácení-\*

0 dnů

Počet připojených listů specifikací:

2

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

divize pozemní stavby

Datum a podpis

3. 2025

Jméno a funkce:

Petr Krpata DiS., TDS

Datum a podpis

Petr  
Krpata  
a, DiS.

Digitálně  
podepsal Petr  
Krpata, DiS.  
Datum:  
2025.04.02  
12:58:54  
+02'00'

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Drenážní vrstvy byly navrženy z důvodu rychlejšího vysychání podkladních vrstev pod finální asfaltový povrch z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

18.3.2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Jméno a funkce:

Petr Krpata DiS., TDS

Datum a podpis

Petr  
Krpata,  
DiS.

Digitálně  
podepsal Petr  
Krpata, DiS.  
Datum:  
2025.04.02  
12:59:27 +02'00'

## „Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba“

### Rekapitulace stavby

| Cena    | SoD vč. D1    | Vícepráce    | Dodatek č.2  | SoD vč. D2                  |
|---------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| bez DPH | 51 053 588,55 | 5 175 024,47 | 5 175 024,47 | 56 228 613,02               |
| DPH 21% | 10 721 253,60 | 1 086 755,14 | 1 086 755,14 | 11 808 008,73               |
| s DPH   | 61 774 842,15 | 6 261 779,61 | 6 261 779,61 | 68 036 621,75               |
|         |               |              |              |                             |
| Celkem  | 61 774 842,15 | 6 261 779,61 | 6 261 779,61 | 68 036 621,76 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup>Cena SoD včetně dodatku č. 2 činí při zaokrouhlení na tři desetinná místa 68 036 621,754 Kč s DPH. Při zaokrouhlování DPH na dvě desetinná místa je částka zaokrouhlena na vyšší řád, a to z důvodu jistoty plánování finančních prostředků na faktury směrem nahoru na částku 68 036 621,76 Kč s DPH.

Ing.  
Ladislava  
Hemerková

Digitálně podepsal  
Ing. Ladislava  
Hemerková  
Datum: 2025.06.06  
10:47:27 +02'00'