

D O D A T E K č. 2 **smlouvy o dílo**

„Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení:

zastoupený:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Adifex, a.s.

se sídlem: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46715894
DIČ: CZ685581778
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku OR MS Bratislava III., odd. Sa, vložka č. 6864/B

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2 **KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

„Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary“ (dále jen „dodatek č. 2“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby: **Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary**“ pod ev. č. objednatele KK02066/2024 (dále jen „smlouva“). Dne 14. 2. 2025 uzavřeli dodatek č. 1 pod ev. č. objednatele KK02066/2024/1. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže. Dodatek č. 2 řeší závěrečné vyúčtování stavebních prací.
- B) Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 ZZVZ. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (příloha č. 1).
- C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ze kterých vyplývá:

Změna dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 písm. ZZVZ
1.	Doplnění systému SHZ o možnost přenosu informací na MaR	55 160,00 Kč	0,00 Kč	55 160,00 Kč	0,26%
5.	Odpočty SLA, VCP topné kabely + oplechování	180 674,63 Kč	-118 228,68 Kč	62 445,95 Kč	1,42%
9.	Obslužné plošiny pro servis monitorů	163 200,00 Kč	0,00 Kč	163 200,00 Kč	0,78%
11.	Úprava pororoštu pro osazení návěstidel	216 770,40 Kč	-240 858,24 Kč	-24 087,84 Kč	2,18%
12.	Provizorní přepojení výtahů a VZT po dobu odstávky pro přepojení	38 683,69 Kč	0,00 Kč	38 683,69 Kč	0,18%
13.	Oprava protipožárních ucpávek	13 880,00 Kč	0,00 Kč	13 880,00 Kč	0,07%
14.	Kotvicí bod, betonový chodník, prodloužení vedení pro požární vodu	29 113,39 Kč	0,00 Kč	29 113,39 Kč	0,14%
15.	Rozšíření SHZ o uzavírací ventily s pohonem	136 884,50 Kč	0,00 Kč	136 884,50 Kč	0,65%
16.	Úprava napojení klimatizační jednotky 4. NP	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,12%
17.	Doplnění vodorovného dopravního značení, osvětlení přístupové cesty, doplnění opláštění heliportu	162 305,62 Kč	0,00 Kč	162 305,62 Kč	0,77%
18.	Odečty zůstatkových položek	0,00 Kč	-714 047,14 Kč	-714 047,14 Kč	3,40%
	Celkem (bez DPH)	1 021 672,23 Kč	-1 073 134,06 Kč	-51 461,83 Kč	9,98%

Rekapitulace:

	cena bez DPH	cena s DPH
smlouva o dílo na realizaci stavby včetně dodatku č. 1	20 860 736,11 Kč	25 241 490,69 Kč
předkládaný dodatek č. 2	-51 461,83 Kč	-62 268,81 Kč
smlouva o dílo včetně dodatku č. 2	20 809 274,28 Kč	25 179 221,88 Kč

D) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy, kdy bod 5.1 nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 20 809 274,28 Kč

DPH: 4 369 947,60 Kč

Cena včetně DPH: 25 179 221,88 Kč

(slovy: dvacet pět milionů sto sedmdesát devět tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a osmdesát osm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


F) Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.

G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 622/05/25 ze dne 19. 5. 2025.

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: email (obchod@adifex.sk). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatel. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

I) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

J) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:



ZMENOVÝ LIST č. 1

Elektronický názov dokumentu: Změnový list č.1.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168	DIČ:CZ70891168	Zmenový list číslo:	01
		Dátum vydania:	29.10.2024
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894	IČ DPH:CZ685581778	PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"	
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.10. SHZ	K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024		
PREDMET ZMENY: Doplnění systému SHZ o možnost přenosu informací na MaR			
Bližší popis zmeny: Požadavek ze strany investora o doplnění přenosu informací systému SHZ na MaR KKN. Doplnění ústředny EPS o výstupy pro připojení signálů do systému MaR KKN KV Původná zmluvná cena: 20 994 348,12 CZK bez DPH		Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora na základě provozovatele nemocnice Čas plnenia: 11/2024	
Ocenenie zmeny: 55 160,00 CZK bez DPH		Iné informácie:	
Prílohy: Rozpočet			
Dopady na harmonogram: nie			
za Objednávateľa: meno: funkcia:			
za Technického: meno: funkcia:			
za Zhotoviteľa: meno: funkcia:			

Zmenový list č.1

Stavba:

Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary

Objekt:

D.1.10. SHZ

Místo:

KKN Karlovy Vary

Datum:

29.10.2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Uchazeč:

Adifex, a.s.

Zpracovatel:

VCP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem							55 160,00
1	K	R1	3 x modul REL 4	ks			21 000,00
2	K	R2	Rozvodnice s kabeláží a svorkami	ks			8 000,00
3	K	R3	Montáž	kpl			4 000,00
4	K	R4	Rozšíření SW	kpl			4 000,00
5	K	R5	Účast na zkoušce přenosu na MaR	kpl			4 000,00
6	K	R6	Doprava	kpl			14 160,00

Poznámka:

doplnění výstupních modulů osazených NO/NC relé. Každý modul obsahuje 3 relé a umožňuje předat 4 samostatné informace.
na MaR lze předávat tyto signály:

předpoplach heliport (1 detektor v poplachu)
poplach heliport (2 a více detektorů)
čerpadlo v chodu
nádrž prázdná

porucha řídicí a monitorovací ústředny
porucha rozvaděče temperování
porucha rozvaděče ovládání monitorů
porucha rozvaděče hlavního čerpadla

porucha (uzavření některých ventilů)
nízká teplota v prostoru kontejneru has zařízení
zaplavení/ únik vody v kontejneru has zařízení
všeobecná porucha zařízení

ZMENOVÝ LIST č. 5

Elektronický názov dokumentu: Změnový list 6.5.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168	DIČ:CZ70891168	Zmenový list číslo: 05	Dátum vydania: 07.01.2025
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894	IČ DPH:CZ685581778	PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"	
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.07 Siloproudé elektroinstalace D.1.10 Stabilní hasicí zařízení	K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024		
PREDMET ZMENY: MNP MaR, Meteostanice, teplotní čidla VCP topné kabely pro přívodní potrubí požární vody, temperování nádrže			
Bližší popis zmeny: Změnový list řeší skutečné množství topných kabelů a doplnění propojení signálu do systému MaR provozovatele a následné naprogramování pro dálkový přístup.		Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora, požadavek provozovatele nemocnice	
Pôvodná zmluvná cena: Dodatek č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1		20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH	
Ocenenie zmeny: 62 445,95 CZK bez DPH		Čas plnenia: 01/2025 Iné informácie:	
Prílohy: Soupis			
Dopady na harmonogram: NE			
za Objednávateľa: meno: funkcia:			
za Technického: meno: funkcia:			
za Zhotoviteľa: meno: funkcia:			

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"

Č. ZL

5

D.1.07 Silnoproudé elektroinstalace, D.1.10 Stabílní hasicí zařízení

Poznámka:

Odpočet								Přípočet								Rozdíl
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	J. cena	Celkem		č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem		Celkem
29	K 1.4.5	Topný kabel (celková délka vyhřívaného potrubí)	m			67 894,97										-67 894,97
31	K 1.4.7	Teplotní senzor	ks			2 499,75										-2 499,75
32	K 1.4.8	Matovací stanice	ks			8 058,98										-8 058,98
33	K 1.4.9	Ústředna MaR	ks			39 975,00										-39 975,00
		1.1. SHZ Stabílní hasicí zařízení - potrubí														
27	K 1.4.3	Topné kabely 108732 K€/98m=1109,5 K€/m, délka topných kabelů přívodu požární vody 15m+15%=17,25m	m			19 138,88										19 138,88
28	K 1.4.4	Teplotní izolace temperovaného potrubí a oplechování požínek plechem 111 930 K€/98m=1142,14K€/m, délka oplechování přívodu požární vody 15m	m			17 132,10										17 132,10
27	K 1.4.3	Topné kabely 108732 K€/98m=1109,5 K€/m, délka topných kabelů pro přívod k nádrži 18m+15%=20,7m	m			22 956,65										22 956,65
	R	D+M napájecí přívod, přechodová krabice, zakončení kabelu	soub			3 250,00										3 250,00
	R	Dokumentace, přesun hmot, doprava	soub			8 450,00										8 450,00
	725	Zdravotní nádrž														
	R	Temperování nádrže požární vody D+M topná spirála 2x3kW, hladinový spínač, 2 x senzor vody, termostat a ostatní vybavení	soub			89 762,00										89 762,00
		Temperování nádrže by bylo složeno z těchto částí: 2 x topná spirála pro samotný ohřev vody; 1 x hladinový spínač v nádrži (zastavuje temperování při poklesu hladiny vody pod topné spirály; 2 x senzor teploty vody v nádrži (každá spirála musí být samostatně (brend) napájená) 2 x samostatná a ostatní vybavení rozváděče (jističe, stykače, svorkovnice, kontrolky; přepínače pro dva topné okruhy. Temperování nádrže by fungovalo následovně: Při poklesu teploty vody pod nastavenou mez 1 (např. 8°C) sepnou termostaty 1 stykač okruhu 1 a první spirála začne topit. Při poklesu teploty vody pod nastavenou mez 2 (např. 6°C) sepnou termostaty 2 stykač okruhu 2 a druhá spirála začne topit. Při dalším poklesu teploty vody pod nastavenou mez (např. 4°C) sepnou termostaty poruchový výstup a signál o nízké teplotě vody v nádrži, poruše temperování je přenášen dále na systém SHZ-MaR. Termostaty celé montážní kabel mají senzorům a termostatem na přeručení a zbraň (poruše kabelu je signál přenášen na systém SHZ-MaR). Cenová nabídka obsahuje: Realizaci rozváděče a potřebné komponenty Dodávku a montáž spirál 2x 3kW, hladinového spínače, senzorů teploty vody a potřebné kabeláže Co cena neobsahuje a je potřeba zajistit: Dodatečně nadmíru instal. přívodní kabel pro napájení rozváděče temperování (nádrží výkonu 2x3kW) Právní postupy pro montáž topných spirál v nádrži (VHŘN závit G 1/4")														
	R	MaR_Přenos poruchových hlášení SHZ na řídicí pult nemocnice Dodávka a montáž kabelů a tras zpracování a instalaci uživatelského software pro DDC regulátory rozšíření stávajícího vizuálního systému oživení, zkoušky zaškolení obsluhy úprava stávající dokumentace	soub			39 975,00										39 975,00
Odpočet celkem						118 228,68		Přípočet celkem						180 674,63		61 445,95

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Elektronický název dokumentu: Změnový list č.8.xlsx


OBJEDNÁVATEL: Kralovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168 DIČ:CZ70891168	Zmenový list číslo: 09
	Dátum vydania: 11.12.2024
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894 IČ DPH:CZ685581778	PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Varv"
OBCHODNY SUBOR: D.1.10 Stabilní hasicí zařízení	K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024
PREDMET ZMENY: Záměna kabeláže	
Blížší popis zmeny: Doplnění servisních plošin pro obsluhu a servis hasicích monitorů částí SHZ	Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora
Pôvodná zmluvná cena: 20 994 348,12 CZK bez DPH Dodatek č. 1: -133 612,01 CZK bez DPH SoD vč. Dodatku č. 1: 20 860 736,11 CZK bez DPH	Čas plnenia: 01/2025
Ocenenie zmeny: 163 200,00 CZK bez DPH	Iné informácie:
Prílohy: Rozpočet	
Dopady na harmonogram : ANO	
za Objednávateľa: meno: funkcia:	
za Technické meno: funkcia:	
za Zhotoviteľa meno: funkcia:	

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"													Č. ZL		9	
D.1.10 Stabilní hasící zařízení																
Odpočet							Přípočet							Rozdíl		
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	množstv	j.cena	Celkem	Celkem		
							D.1.10 Stabilní hasící zařízení									
							nová	R1	Servisní plošiny pro servisování monitorů	ks			163 200,00	163 200,00		
Odpočet celkem						0,00	Přípočet celkem						#####	#####		

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Elektronický názov dokumentu: Změnový list č.11.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168	DIČ:CZ70891168	Zmenový list číslo: 11
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894	IČ DPH:CZ685581778	Dátum vydania: 28.01.2025
OBCHODNÝ SUBOR: PS 01 Světelně zabezpečovací zařízení SZZ D.1.01. Architektonicko stavební část (ARS)	PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"	
PREDMET ZMENY: Úprava porořostů pro osazení návěstidel do vodorovné polohy	K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024	
Bližší popis zmeny: Z důvodu umístění návěstidel do porořostů nebylo možné osadit systémový montážní prvek návěstidla. Montážní prvek byl zaměněn za zámečnický výrobek.	Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora	
Pôvodná zmluvná cena: Dodatek č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1	20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH	Čas plnenia: 01/2025
Ocenenie zmeny:	-24 087,84 CZK bez DPH	Iné informácie:
Prílohy: Soupis Dopady na harmonogram : NE za Objednávateľa: meno: funkcia: za Technického do: meno: funkcia: za Zhotoviteľa: meno: funkcia:		

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"													Č. ZL	11				
PS 01 Světelně zabezpečovací zařízení SZZ																		
Odpočet							Připočet							Rozdíl				
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem				
8	K	PS01.08 Základna 8" pro zapuštěné návěstidlo, spodní vývod	kus			240 858,24								-240 858,24				
							D.1.02	Stavetně - konstrukční část										
							R	Doplnění pororoštů o držáky návěstidel pro vodorovné uchycení						soub			216 770,40	-216 770,40
							Pororošty byly jednotlivě pro každé pílo zaměřeny na stavbě. Objednány bez pozink úpravy, následně byly na pororošty vyznačeny otvory pro svítla a vyřezány otvory 230x230mm, do těchto otvorů byly vevazeny samotné držáky návěstidel. - viz obrázek rozvinutého tvaru. Plech držáku návěstidel tl. 2mm, vypálený laserovým strojem, ohnané hrany. Na rozvinutý tvar přivařeny matice M10 - 2ks, matice prořezány závitníkem M10. Následně byly přivařeny k samotným pororoštům, odvoz na zinkování. Na stavbě osazeny na konzoly a přichyceny motýlkovými úchyty 6ks /pororošt.											
																		
Odpočet celkem						240 858,24	Připočet celkem						216 770,40	-24 087,84				

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Elektronický název dokumentu: Změnový list č.12.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Kralovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168 DIČ:CZ70891168	Zmenový list číslo: 12 Dátum vydania: 29.01.2025
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894 IČ DPH:CZ685581778	PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.07 Silnoproudé elektroinstalace	K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024
PREDMET ZMENY: Provizorní přepojení výtahů a VZT po dobu odstávky pro definitivního přepojení	
Bližší popis zmeny: provizorní propojení rozvaděče R-PBZ resp. zajištění napájení PBZ (evakuační výtahy a větrání CHUC) nemocnice při úpravách rozvaděče R-PBZ.	Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora
Pôvodná zmluvná cena: Dodatek č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1	Čas plnenia: 01/2025 20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH
Ocenenie zmeny: 38 683,69 CZK bez DPH	Iné informácie:
Prílohy: Soupis	
Dopady na harmonogram : NE	
za Objednávateľa: meno: funkcia:	
za Technického do: meno: funkcia:	
za Zhotoviteľa: meno: funkcia:	

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"							Č. ZL	12
D.1.07 Silnoproudé elektroinstalace								
Přípočet							Rozdíl	
č.		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		D.1.07	Silnoproudé instalace Provizorní přepojení výtahů a VZT po dobu odstávky pro definitivního přepojení					
		R	D - kabel CGSG 5Cx16	m			6 672,24	6 672,24
		R	D - kabel CGSG 5Cx10	m			3 982,80	3 982,80
		R	D - materiál pro provizorní přepojení	soub			24 528,65	24 528,65
			NSGAFŮU 1,8/3kV 1x25 mm² NSGAFŮU 1,8/3kV 1x50 mm² NSGAFŮU 1,8/3kV 1x50 mm² NSGAFŮU 1,8/3kV 1x240 mm² NSGAFŮU 1,8/3kV 1x70 mm² Připojnice CU40/5 Připojnice CU30/5 Připojnice CU30/10 Dělení, ohýbání a děrování měděných připojnic Spojovací a podružný materiál (šrouby, podložky, matky...)					
		R	Montáž provizorního přepojení	soub			3 500,00	3 500,00
Přípočet celkem							38 683,69	38 683,69

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Elektronický názov dokumentu: Změnový list č.13.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168 DIČ:CZ70891168		Změnový list číslo: 13
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894 IČ DPH:CZ685581778		Datum vydania: 28.02.2025
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.07 Silnoproudé elektroinstalace		PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"
PREDMET ZMENY: Oprava stávajících protipožárních úcpávek. Vzhledem ke stávajícímu stavu úcpávek byla provedena jejich oprava.		K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024
Bližší popis zmeny:		Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora
Pôvodná zmluvná cena: Dodatok č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1		Čas plnenia: 01/2025 20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH
Ocenenie zmeny: 13 880,00 CZK bez DPH		Iné informácie:
Prílohy: Soupis		
Dopady na harmonogram: NE		
za Objednávateľa: meno: funkcia:		
za Technického d meno: funkcia:		
za Zhotoviteľa: meno: funkcia:		

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"													Č. ZL	13
D.1.07 Silnoproudé elektroinstalace														
Odpočet						Přípočet								Rozdíl
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	J. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem
								D.1.07	Silnoproudé instalace					
									Oprava protipožárních ucpávek					
							R		Oprava 1 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 2 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 3 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro kabely)	ks		460,00	460,00	460,00
							R		Oprava 4 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 5 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 6 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 7 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
							R		Oprava 8 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
							R		Oprava 9 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 10 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 11 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 12 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
							R		Oprava 13 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
							R		Oprava 14 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro kabely)	ks		460,00	460,00	460,00
							R		Oprava 15 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
							R		Oprava 16 měkká ucpávka s nátěrem CFS-CT (otvor)	ks		520,00	520,00	520,00
							R		Oprava 17 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
							R		Oprava 18 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
							R		Oprava 19 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
							R		Oprava 20 tmel CP 611A a nátěr CFD-CT (elektro svazek)	ks		920,00	920,00	920,00
Odpočet celkem						0,00	Přípočet celkem						13 880,00	13 880,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Elektronický názov dokumentu: Změnový list č.14.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168 DIČ:CZ70891168		Zmenový list číslo: 14
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894 IČ DPH:CZ685581778		Dátum vydania: 24.03.2025
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.01 Architektonicko- stavební část		PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"
		K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024
PREDMET ZMENY: Doplnění kotvícího bodu pro zabezpečený přístup ke směrovým návěstidlům, doplnění chodníku na střechu, prodloužení přívodu požární vody dle skutečné potřeby Požadavek investora		
Bližší popis zmeny:		Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora
Pôvodná zmluvná cena: Dodatek č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1		Čas plnenia: 01/2025 20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH
Ocenenie zmeny: 29 113,39 CZK bez DPH		Iné informácie:
Prílohy: Soupis		
Dopady na harmonogram . NE		
za Objednávateľa: meno: funkcia:		
za Technického d meno: funkcia:		
za Zhotoviteľa: meno: funkcia:		

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"							Č. ZL	14
D.1.01 Architektonicko- stavební část								
			Přípočet				Rozdíl	
č.		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		D.1.01	Architektonicky stavební část					
		R	D+M Kotvící bod TOPSAFE na směrové šipce	soub			3 981,60	3 981,60
		R	Doplnění chodníku z bet. dlaždic 50x400x400 vč. geotextilie	m2			6 909,95	6 909,95
		R	Doplnění výstražné ochrany hran na oplechování lávky	m			6 240,00	6 240,00
		722	Zdravotechnika vnitřní vodovod					
		7221401211	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé ocelisvařované DN 80mm včetně přírub pro ventily	m			11 981,84	11 981,84
			- prodloužené vedení přívodu požární vody vč. kolen					
Přípočet celkem							29 113,39	29 113,39

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Elektronický názov dokumentu: Změnový list č.14.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168		Zmenový list číslo:	15
DIČ:CZ70891168		Dátum vydania:	24.03.2025
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894		PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"	
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.10 Stabílní hasící zařízení		K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024	
PREDMET ZMENY: Rozšíření SHZ o uzavírací ventily s pohonem s havarijní funkcí			
Bližší popis zmeny: Na základě vyhodnocení zkoušky SHZ bylo rozhodnuto o instalaci 3 ks uzavíracích ventilů, jedná se o dodatečný požadavek		Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora, požiadavek na základě vyhodnocení zkoušky SHZ	
Pôvodná zmluvná cena: Dodatek č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1		Čas plnenia: 04/2025	
20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH			
Ocenenie zmeny: 136 884,50 CZK bez DPH		Iné informácie:	
Prílohy: Soupis			
Dopady na harmonogram : NE			
za Objednávateľa: meno: funkcia:			
za Technického do: meno: funkcia:			
za Zhotoviteľa: meno: funkcia:			

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"							Č. ZL	15
D.1.10 Stabilní hasící zařízení								
			Přípočet				Rozdíl	
č.		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		D.1.10	SHZ					
		R	D+M 3 uzavíracích klapek s el. pohonem s havarijní funkcí 230 VAC, IP67, DN 100, PN 16, tělo litina, disk nerez, manžeta EPDM spojovací materiál, skříňka s vypínačem do strojovny, zhotovení vývodu pro napájení ventilů ve stávajícím rozvaděči, úprava dokumentace, kabeláž ovládání ventilů a monitorování polohy, přechodová krabice u pohonu ventilu, vstupně- výstupní prvek monitorovací ústředny, rozšíření SW ústředny, úprava schémat ve strojovně	soub			136 884,50	136 884,50
Přípočet celkem							136 884,50	136 884,50

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Elektronický názov dokumentu: Změnový list č.14.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Kralovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168 DIČ:CZ70891168	Zmenový list číslo: 16 Dátum vydania: 24.03.2025
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894 IČ DPH:CZ685581778	PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.01 Architektonicko stavební řešení	K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024
PREDMET ZMENY: vynucená přeložka rozvodu chladiva stávající klimatizační jednotky	
Bližší popis zmeny: Z důvodu kolíse s novou ocelovou konstrukcí bylo nutné přeložit stávající rozvod chladu	Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora, kolíse rozvodu
Pôvodná zmluvná cena: Dodatek č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1	Čas plnenia: 04/2025 20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH
Ocenenie zmeny: 25 000,00 CZK bez DPH	Iné informácie:
Prílohy: Soupis	
Dopady na harmonogram: NE	
za Objednávatele: meno: funkcia:	
za Technického meno: funkcia:	
za Zhotovitele: meno: funkcia:	

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"							Č. ZL	16
D.1.01 Architektonicko stavební řešení								
Přípočet							Rozdíl	
č.		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		D.1.01						
		R	Úprava klimatizační jednotky ve 4. NP	soub			25 000,00	25 000,00
Přípočet celkem							25 000,00	25 000,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Elektronický názov dokumentu: Změnový list č.17.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168	DIČ:CZ70891168	Zmenový list číslo:	17
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894	IČ DPH:CZ685581778	Dátum vydania:	24.03.2025
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.01 Architektonicko stavební řešení	PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"		
		K ZMLUVE O DIELO:	KK02066/2024
PREDMET ZMENY: VCP OK			
Bližší popis zmeny: Doplnění vodorovného značení heliportu na základě kolaudačního řízení. Doplnění osvětlení přístupové cesty, doplnění opláštění heliportu		Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora, požiadavek provozovatele	
Pôvodná zmluvná cena: Dodatek č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1		Čas plnenia: 04/2025	
20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH			
Ocenenie zmeny: 162 305,62 CZK bez DPH		Iné informácie:	
Prílohy: Soupis			
Dopady na harmonogram : NE			
za Objednávateľa: meno: funkcia:			
za Technického meno: funkcia:			
za Zhotoviteľa: meno: funkcia:			

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"							Č. ZL	17
D.1.01 Architektonicko stavební řešení								
Přípočet							Rozdíl	
č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
	D.1.01	Architektonicky stavební část						
	R	Pororošty na spojovací lávce - oko proroštu 30x11 - hustější pro pojezd záchranářského vozíku	m2			6 685,06	6 685,06	
	R	Doplnění krycích slzičkových plechů hran pororoštů	soub			12 765,00	12 765,00	
	R	Doplnění nerezové sítě dle výkresu Púdorys denního značení	soub			9 800,00	9 800,00	
	R	Doplnění VDZ dle Výkresu Púdorys denního značení	soub			77 800,00	77 800,00	
	R	Vyměření a předznačení VDZ	soub			6 000,00	6 000,00	
28	1.4.4.	LED svítidlo přisazené	ks			6 259,56	6 259,56 kam?	
	R	Hasící přístroj	ks			1 500,00	1 500,00 kam?	
	R	Alucobond - hliníková kompozitní deska vč. řezání, RAL 7016/9005	m2			41 496,00	41 496,00	
Přípočet celkem						162 305,62	162 305,62	

Kontejner SHZ
Kontejner SHZ

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Elektronický názov dokumentu: Změnový list č.14.xlsx

OBJEDNÁVATEL: Kralovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168	DIČ:CZ70891168	Zmenový list číslo: 18
ZHOTOVITEL: Adifex, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO:46715894	IČ DPH:CZ685581778	Dátum vydania: 24.03.2025
OBCHODNÝ SUBOR: D.1.01 Architektonicko stavební řešení	PROJEKT: "Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"	
PREDMET ZMENY: Odečty zůstatkových položek		K ZMLUVE O DIELO: KK02066/2024
Bližší popis zmeny: Jedná se o odpochty neprovedených prací. Závěrečné vyúčtování stavby.		Odôvodnenie zmeny: Zmena na pokyn investora
Pôvodná zmluvná cena: Dodatok č. 1: SoD vč. Dodatku č. 1		Čas plnenia: 04/2025 20 994 348,12 CZK bez DPH -133 612,01 CZK bez DPH 20 860 736,11 CZK bez DPH
Ocenenie zmeny: -714 047,14 CZK bez DPH		Iné informácie:
Prílohy: Soupis Dopady na harmonogram : NE		
za Objednávateľa: meno: funkcia:		
za Technického d: meno: funkcia:		
za Zhotoviteľa: meno: funkcia:		

"Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary"											Č. ZL		18			
D.1.01 Architektonicko stavební řešení																
Odpočet						Připočet						Rozdíl				
č.		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
22	K	413941129	D 4.4. Ocelové konstrukce pro sestavu APAPI													
			Ocelová konstrukce pro sestavu APAPI - montáž a příprava	kg			18 821,09									18 821,09
23	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t			1 818,17									-1 818,17
24	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t			3 409,07									-3 409,07
25	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t			979,01									-979,01
26	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t			743,00									-743,00
27	M	13611222	spojuvací prvky styky svař. vyrovnání	t			480,77									-480,77
			D 4.5. Bezpečnostní zařízení pro pororošty													0,00
37	K	413941130	Bezpečnostní zařízení pro pororošty - montáž a příprava	kg			41 747,49									41 747,49
38	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t			24 082,01									-24 082,01
39	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t			33 216,56									-33 216,56
40	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t			18 520,87									-18 520,87
41	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t			2 491,24									-2 491,24
42	M	140110561	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 80,0x5mm	m			51 634,85									-51 634,85
43	M	140110441	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 65x5 0mm	m			10 742,89									-10 742,89
44	M	13010360	spojuvací prvky styky svař. vyrovnání	t			9 440,50									-9 440,50
46	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, žB	kus			10 983,88									-10 983,88
47	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus			5 639,60									-5 639,60
48	M	31120006	podložka DIN 125-A 28 D 12mm	00 ku			404,55									-404,55
49	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	00 ku			1 078,79									-1 078,79
50	K	789221531	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kčf třídy I stupeň	m2			12 137,13									-12 137,13
51	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn	m2			14 448,96									-14 448,96
52	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg			3 341,58									-3 341,58
53	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod			17 322,50									-17 322,50
			D 4.6 ocelová konstrukce pro návěstidlo													0,00
54	K	413941131	Ocelová konstrukce pro návěstidlo - montáž a příprava	kg			9 353,92									9 353,92
55	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t			7 965,42									-7 965,42
56	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t			1 835,65									-1 835,65
57	M	140110192	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 42,4x2,9mm	m			364,54									-364,54
58	M	552839111	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76 1x5 0mm	m			802,06									-802,06
59	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t			360,57									-360,57
60	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t			14 860,04									-14 860,04
61	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t			21,85									-21,85
62	M	13010360	spojuvací prvky styky svař. vyrovnání	t			2 119,74									-2 119,74
68	K	789221531	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kčf třídy I stupeň	m2			2 719,45									-2 719,45
69	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn	m2			3 237,44									-3 237,44
70	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg			748,72									-748,72
71	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod			17 322,50									-17 322,50
			D1.02 Stavební konstrukční řešení													0,00
82	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kčf bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m			14 770,22									-14 770,22
			EL. Silnoproudé instalace - rozvaděče													0,00
5	K	1.1.1.5	RD-T2	kpl			8 357,44									-8 357,44
			Silnoproudé elektroinstalace - vedení a trasy nepožárn													0,00
11	K	1.2.4	Žlab 100x100	m			35 178,40									-35 178,40
12	K	1.2.5	Trubky do 25mm	m			7 317,20									-7 317,20
13	K	1.2.6	Trubky do 32mm	m			3 006,00									-3 006,00
14	K	1.2.7	Příchylky	kpl			7 454,54									-7 454,54
			Silnoproudé elektroinstalace - koncové prvky													0,00
30	K	1.4.6	Elektrický přímotop s teplotou 2kW	kus			9 097,24									-9 097,24
			Nosná konstrukce pod nádrž													0,00
1	K	413941126	Podpůrná konstrukce pod nádrž - montáž a příprava výrobku (svažovaná a šroubovaná konstrukce)	kg			24 541,40									-24 541,40

3	M	13011001	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 300	t	47 945,48				-47 945,48
			Podpurná konstrukce pod kontejner						
16	K	413941127	Nosná konstrukce pod kontejner - montáž a příprava výrobku (svařovaná a šroubovaná konstrukce)	kg	57 957,56				-57 957,56
18	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	37 805,69				-37 805,69
19	M	14011036	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm	m	8 799,14				-8 799,14
			Světelné zabezpečovací zařízení SZZ						0,00
9	K	PS01.09	Zalévací hmota pro lepení základny zapuštěných návěstidel	kus	36 161,92				-36 161,92
30	K	PS01.30	Venkovní plechový kabelový žlab 200mm s víkem	m	72 458,50				-72 458,50
Odpočet celkem					714 047,14	Připočet celkem	0,00		-714 047,14