

**Dodatek č. 9
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0017**

**Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba
I.etapa**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Honus, tel. č. 725 079 899,
e-mail: miroslav.honus@moporuba.cz,
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,
e-mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v odd. B vložka 2211

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva.

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 17018733/0300

telefon: +420 548 129 111, email: imos@imosbrno.eu

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.08.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.10.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.11.2024, dodatku č. 4 ze dne 16.12.2024, dodatku č. 5 ze dne 19.02.2025, dodatku č.6 ze dne 05.03.2025, dodatku č.7 ze dne 28.03.2025 a dodatku č.8 ze dne 22.05.2025 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, a to níže uvedené méněpráce a vícepráce uvedené ve změnových listech č.22 a 23:

- 1.1. Předmětem této změny je úprava chodníku u vstupu do WC (vytvoření přístupové rampy), tak aby byla zajištěna bezbariérová přístupnost veřejných toalet. Po osazení modulárních buněk WC bylo zjištěno, že vzhledem k nutnosti ochrany proti radonu (ČSN 73 06 01) a s tím spojenou odvětrávací vrstvou pod podlahou, došlo ke zvýšení nivelety vstupu. Ve spolupráci s AD tedy došlo ke geometrické úpravě této části chodníku. K této změně došlo na základě úprav modulárních buněk v rámci tvoření výrobní technické dokumentace modulárních buněk.

Další částí této změny je výšková úprava zákopové soupravy vodovodu (hydrantu), tak aby reflektovala nově vzniklé zpevněné plochy ve velkoformátové dlažbě hlavního prostranství parku Florida. Původní výškové umístění je cca 5 cm nad niveletou nově pokládané velkoformátové dlažby a bude nutné provést výměnu mezikusu, tak aby mohl hydrantový poklop být výškově umístěn v niveletě této plochy. Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce ve výši 47 780,99 Kč bez DPH – změnový list č. 22.

- 1.2. Předmětem této změny je úprava délek kabeláží na základě skutečného zaměření provedených prací. Tyto změny vznikly na základě úpravy a zpřesnění zadávací projektové dokumentace a také úpravou technologií vodních prvků. Dále pak došlo k připoložení 1ks kabelové komory u rozvaděčů modulární buňky bistra, a to z důvodu technologické náročnosti napojení velkého množství kabeláže do těchto rozvaděčů a také byla doplněna komora za variantním umístění bistra pro napojení potenciální další modulární buňky.

Další částí této změny je posun stožáru č. 18 veřejného osvětlení. Tento stožár se nacházel přímo před uměleckou stěnou, která se v rámci tohoto projektu restaurovala a nově přesouvala v rámci parku Florida. Po konzultaci s majitelem autorských práv uměleckého díla, (MgA. Jakub Gajda, Ph.D.) bylo rozhodnuto o posunu stožáru, tak aby byly zachovány všechny aspekty díla. Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst.4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 106 883,64 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 29 664,15 Kč bez DPH – změnový list č. 23.

2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 125 000,48 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet, který tvoří přílohu změnových listů č. 22 a 23 – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024: **71 928 181,06 Kč bez DPH**

Cena díla po uzavření dodatku č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017: 79 913 528,01 Kč bez DPH

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **80 038 528,49 Kč bez DPH**

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III odst. 1 písm. g) této smlouvy činí **2 864 138,40 Kč bez DPH**,
- b) cena za zbývajících část díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy činí **77 174 390,09 Kč bez DPH**.

3. Z důvodu navýšení rozsahu prací – vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 22 a 23 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace takto:

- V rámci prací uvedených ve změnovém listu č. 22 a časové náročnosti z nich vyplývající – zemní práce kolem zákopové soustavy (výkop strojně + ručně, práce OVAk a zpětný zásyp včetně hutnění), kdy zároveň v těchto místech nemohla pokračovat pokládka velkoformátové dlažby a mozaiky přechodové oblasti – prodloužení termínu realizace o 1 den.

- V rámci prací uvedených ve změnovém listu č. 23 a časové náročnosti z nich vyplývající
 - zvýšené výkopové práce a kladení chrániček a kabelů v rozsahu dle změnového listu
 - prodloužení termínu realizace o 2 dny.

Z výše uvedených důvodů se prodlužuje termín provedení díla (dokončení díla a jeho předání objednateli, vyjma provedení následné péče dle článku III. odst. 1. písm. g) smlouvy) sjednaný v čl. IV. odst. 1. smlouvy o **3 dny** (tj. termín provedení díla se účinností tohoto dodatku sjednává do **262** kalendářních dnů od převzetí staveniště).

4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla a termínu provedení díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2170/RMOB2226/64 ze dne 30.05.2025.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 22 a 23 včetně položkového změnového rozpočtu

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová,
MPA



Datum: 2025.06.10
14:55:04 +02'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

V Brně dne:

Ing. Robert
Suchánek



Datum: 2025.06.10
13:21:07 +02'00'

za zhotovitele
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva.