

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 19. 7. 2024**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2024, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/056-OD (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2024, ev. č. Objednatel 001/OVZ/24/056-OD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení prací na akci pod názvem „FN Ostrava – přestavba části 2. NP objektu B –Diagnostického centra FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

„1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>50.693.977,63 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>10.645.735,30 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>61.339.712,93 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 4.068.185,24 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 686.692,61 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 001, č. 002, č. 003, č. 004, č. 005, č. 007, č. 008, č. 010, č. 011, č. 012, č. 013, č. 014, č. 015, č. 017, č. 018, č. 019 a č. 021, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 001, č. 002, č. 003, č. 004, č. 005, č. 007, č. 008, č. 010, č. 011, č. 012, č. 013, č. 014, č. 015, č. 017, č. 018, č. 019 a č. 021.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.06.09
15:49:20 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Brně dne _____



Oznámení o změnách akce č. 001

Identifikační údaje akce				
Název		„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“		
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024				
Objednatel:				
Název		Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel				
Název		OHLA ŽS, a.s.		
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
Oznámení vystavil:				
Navrhované změny akce				
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u>				
D.1.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky				
Popis změn				
PZ-1 Slaboproud – slaboproudé zařízení v systému K-líne				
Zdůvodnění navrhovaných změn				
PZ-1 Na základě vydané nové směrnice PSJ-06.06 FNO platné od 8.8.2024, která řeší materiálové a technické standardy FNO pro slaboproudé rozvody a zařízení, musí být změněny standardy dané projektem, který byl zpracován před vydáním uvedené směrnice. Jednotlivé položky smluvního rozpočtu byly nahrazeny požadovanými komponenty. .				
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:	D.1.7 SLP	
		na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce: Změna závazku v důsledku více/méněprací a dodávek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
- 1 870,00 Kč		555 650,79 Kč		
Výsledná cena změn bez DPH:				

	553 780,79 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	116 293,97 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	670 074,76 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.12.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 3.12.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací	


Oznámení o změnách akce č. 002

Identifikační údaje akce			
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“		
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	OHLA ŽS, a.s.		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Dotčené stavební objekty „SO“			
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
Popis změn			
PZ-1 Keramické obklady – upřesnění na konkrétní výrobky dle vizuálního konceptu I.etapy			
PZ-2 Keramické dlažby a obklady – upřesnění na konkrétní výrobky dle vizuálního konceptu II.etapy			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1, PZ-2 Zhotovitel při bourání stávajících podlah našel neznámé prvky - ocelové pláty zemnicí soustavy přístroje Magnetické rezonance (které se nachází v m.č. D233 dle bourací PD)., Zemnicí soustava je odkrývaná v podlahách chodeb. PD zemnicí soustavy 2.NP tohle nezohledňuje). Dle Vyjádření FNO: ocelové pláty je nutné i stávající zemnicí soustavu je nutné využít a ponechat z důvodů zabezpečení bezpečného fungování magnetické rezonance v 1.NP. Z důvodu výškové úpravy podlahy a nutnosti zajistit maximální ochranu proti zatečení do zařízení magnetické rezonance byla AD navržena nová skladba podlah v místnostech D234b a D235b s krycí vrstvou z polyuretanové stěrky pro překlenutí trhlin. Zhotovitel proto provede v místnostech D234a,b a D235a,b skladbu podlahy K2a a K3a dle změny PD s ponecháním ocelových plátů, speciálním hydroizolačním souvrstvím a litou stěrkou místo dlažby pro dodržení výšky podlahy, aby při vstupu do těchto místností z chodby nevznikl schod.			
Odkazy na podklady:	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení předmětných více/méněprací a dodávek je pro naplnění účelu díla dle smlouvy nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 160 966,96 Kč	292 933,57 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	131 966,60 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	27 712,99 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	159 679,59 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 1.4.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.2.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam přiložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací	
2. Nový výpis keramických obkladů a dlažeb dle místností	

Oznámení o změnách akce č. 003

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	OHLA ŽS, a.s.
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Navrhované změny akce	
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u> D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	
Popis změn PZ-1 Doplnění místností s poviakovou podlahou a výměna PVC2 za PVC1 I.etapa PZ-2 Výměna místností s poviakovou podlahou PVC2 za PVC1 II.etapa	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
PZ-1 Při realizaci povlakové podlahy v I. etapě bylo při pochůzce zjištěno, že uvažované PVC podlahy v rámci místností č. D212, D219, D218, C241, C224, které nebyly předmětem projektu, ale jedná se o plochy navazující na nově řešené jsou ve špatném stavu. Jejich výměna bude muset být v rámci blízké doby provedena. Z důvodů logistického problému a nutnosti znovu vystěhovat lůžkovou část, se přistoupilo k provedení nezbytně nutné části výměny PVC, již v rámci tohoto projektu, tak aby v blízké době kdy dojde ke kompletní výměně zbylých nevyhovujících PVC podlah nedojde k narušení lékařské péče a zbytečným nákladům spojené s logistickými přesuny pacientů a hledání nových volných prostor znovu vymístění lůžkové části. Tyto nově požadované plochy budou provedeny i včetně podkladových vrstev z důvodu napojení na stávající podlahy i soklu a v provedení PVC2 Gerflor Mipolam Planet dle vyzkovaného typu zástupci FNO. Při vzorkování typu podlahové krytiny byla vybrána zástupci FNO PVC2 značky Gerflor Mipolam Planet místo podlahovin PVC1 v zadávací PD a tím dojde ke sjednocení vzhledu a kvality podlahovin na celém oddělení.	
PZ-2 Při vzorkování typu podlahové krytiny byla vybrána zástupci FNO PVC2 značky Gerflor Mipolam Planet místo podlahovin PVC1 v zadávací PD a tím dojde ke sjednocení vzhledu a kvality podlahovin na celém oddělení.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:
Důvod vícepráce / méněpráce: Změna závazku v důsledku více/méněprací a dodávek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.	

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 117 916,72 Kč		400 596,93 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		282 680,21 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		59 362,84 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		342 043,05 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava			
Datum: 14.2.2025			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum: 13.2.2025			
Stanovisko projektanta stavby:			
Seznam příložených dokladů:			
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací			


Oznámení o změnách akce č. 004

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	OH LA ŽS, a.s.
Adresa	OH LA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Navrhované změny akce	
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u> D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
<u>Popis změn</u> PZ-1 Úpravy rozváděčů v rozvodnicích dle požadavku FNO	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
PZ-1 Vzhledem k tomu, že stav rozváděčů HRN4, HRSa4 a HRSa5 v rozvodnách NN v 1.PP neumožňoval napojení nových okruhů dle PD a to z důvodu využití alokovaných pozic pro jiná zařízení v rámci provozu FNO, je nezbytně nutné provést kompletní přezbrojení rozváděče HRN4 a úpravu rozvodných polí MDO a DO, tak aby nebyla přerušena a omezena zdravotnická péče na příslušných odděleních v již zrekonstruovaných částech bloku B. Tyto práce jsou tedy nezbytné pro fungování rekonstruovaných prostor pro KRTL. Původně projekt uvažoval pouze s doplněním jističů v rozváděčích HRN4, HRSa4 a HRSa5 pro 2.NP V rámci dopřesnění při realizaci prací na objektu Zařízení silnoproudé elektrotechniky byla pol.601 přejmenovaná na "Doplnění nového rozvaděče 2RM01/4" místo 2RM01/3 uvažovaného v projektové dokumentaci. Toto dopřesnění nemá vliv na termín a cenu Díla.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
	D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
	na rozpočtové podklady:
	na jinou část smlouvy:
Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení předmětných více/méněprací a dodávek je pro naplnění účelu díla dle smlouvy nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 12 376,00 Kč		810 346,62 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		797 970,62 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		167 573,83 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		965 544,45 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava			
Datum: 8.2.2025			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum: 21.1.2025			
Stanovisko projektanta stavby:			
Seznam příložených dokladů:			
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Změna schématu rozvaděče			

Oznámení o změnách akce č. 005

Identifikační údaje akce				
Název		„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“		
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024				
Objednatel:				
Název		Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel				
Název		OHLA ŽS, a.s.		
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
Oznámení vystavil:				
Navrhované změny akce				
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u> D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky				
<u>Popis změn</u> PZ-1 Změna kabelu z AL na Cu pro hl. přívody rozvaděčů v 2NP				
Zdůvodnění navrhovaných změn				
PZ-1 V rámci rozšiřování energetické sítě bloku B, došlo k navýšení počtu páteřních silnoproudých kabelů. Prostupy a instalační niky mají omezený instalační prostor, z tohoto důvodu, po konzultaci s objednatelem, dojde k výměně materiálu kabeláže z uvažovaných kabelů s AL jádrem na Cu.Tím dojde k redukci průměru kabeláže na bezpečné minimum.				
Odkazy na		specifikací:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:	D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
		na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení předmětných více/méněprací a dodávek je pro naplnění účelu díla dle smlouvy nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-139 512,80 Kč		234 192,00 Kč		

Výsledná cena změn bez DPH:	
	94 679,20 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	19 882,63 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	114 561,83 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3. 2. 2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 21. 1. 25	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Půdorysné schéma se zakreslením změny	

Oznámení o změnách akce č. 007

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“	
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OHLA ŽS, a.s.	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Dotčené stavební objekty „SO“			
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
Popis změn			
PZ-1 Dopočet výměry plochy měněné skladby střechy 5.NP			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 V projektové dokumentaci je uvažováno s výměnou skladby střechy v souvislosti s umístěním venkovních kondenzačních jednotek, a to v ploše 56,345m ² . Vzhledem k rozmístění stávajících jednotek a jejich ochranných pásem (mezi stávajícími kondenzačními jednotkami a FVE), bylo nutné provést revizi nového umístění klimatizačních jednotek a s tím související změny výměry střechy. Po provedení revize projektové dokumentace a i s ohledem na kolizi s panely FVE byla tato uvažovaná plocha projektanem upravena a v konečném důsledku, tak došlo k jejímu navýšení na 77,860m ² . Současně byla odsouhlasena zhotovitelem navržená změna skladby střechy (viz řez a upravený půdorys, bez vlivu na cenu).			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Potřeba více/méněprací a dodávek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- Kč	99 845,31 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	99 845,31 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	20 967,52 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	120 812,83 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 25.02.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 10.02.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam přiložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Upravený půdorys 5.NP a změna skladby střechy vč. odsouhlasení AD	

Oznámení o změnách akce č. 008

Identifikační údaje akce			
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“		
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	OHLA ŽS, a.s.		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u> D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky <u>Popis změn</u> PZ-1 Doplnění kabeláže pro 3.NP			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 V rámci plánovaných projektů rekonstrukce Bloku B, má dojít k výměně přívodní kabeláže za nové a stabilnější rozvody, v rámci DO a MDO . Vzhledem k současnérekonstrukci KRTL ve 2.NP a vynucené změně a úpravě v rozvodně 1.PP, je nezbytně nutné provést v předstihu novou, rezervní kabeláž pro 3.NP, na kterou bude v následném projektu napojeno podlaží radiologie (Rengeny). Při pozdějším provedení nové kabeláže by muselo dojít k omezení nebo přerušení provozu ve zdravotním zařízení z důvodu demontáže a zpětné montáže osazených rozváděčů 2RM 01/4 a 01/5, v rámci rekonstrukce KRTL.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Změna závazku v důsledku více/méněprací a dodávek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	434 408,92 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	434 408,92 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	91 225,87 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	525 634,79 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 03.12.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 03.12.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Situační výkres – trasa vedení rezervní kabeláže pro 3.NP	

Oznámení o změnách akce č. 010

Identifikační údaje akce			
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“		
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	OHLA ŽS, a.s.		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u>			
D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení			
<u>Popis změn</u>			
PZ-1 Doplnění OK konzolek pod okenní parapety			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 Původní konstrukce vynášející parapety, byla po odkrytí podlah, vyhodnocena jako nadměru zdegradovaná působením zdravotnické chemie a její stabilita si žádala repasi. Po zhodnocení všech hledisek, bylo konstatováno, že z hlediska ekonomického, estetického a provozního (udržování hygieny v prostorách, ocelová konstrukce tvořila nevhodné a nedostupné místa, kde nemohlo dojít k řádné údržbě a dodržení hygienických standardů v nemocnici) je vhodné ocelové konstrukce odstranit a nahradit vhodnější alternativou. Zhotovitel provede montáž nových konzolí dle výkresu PD č. D.1.1.-14			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Potřeba více/méněprací a dodávek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 32 296,00 Kč	55 333,98 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	23 037,98 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 837,98 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	27 875,96 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 25.02.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 10.02.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací	
2. Výkres č.D.1.1-14 Úprava kotvení parapetů a otopných těles	

Oznámení o změnách akce č. 011

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	OHLA ŽS, a.s.
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Navrhované změny akce	
Dotčené stavební objekty „SO“ D.1.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky Popis změn PZ-1 Slaboproud – Rozšíření systému sestra-pacient o napájecí zdroj a rozšíření komunikační linky PZ-2 Slaboproud – Nahrazení stávající kabeláže, která není v plášti b2c1ad1s1 (bezhalogenová)	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
PZ-1 Slaboproud – Rozšíření systému sestra-pacient o napájecí zdroj a rozšíření komunikační linky Změna EKV na systém kompatibilní s Cominfo včetně nehořlavých kabelových rozvodů, dle platné směrnice FNO, zajišťující bezpečnost a kompatibilitu systémů v rámci FNO pro provoz a údržbu. PZ-2 Slaboproud – Nahrazení stávající kabeláže, která není v plášti b2c1ad1s1 (bezhalogenová) Doplnění nástěnného tísňového tlačítka včetně zdroje pro koncentrátor. Doplnění chybějící kabeláže pro VZT, MAR, potrubní poštu a magnetickou rezonanci v 1.NP. Obnova datových zásuvek v kancelářích doktorů včetně nehořlavých kabelových rozvodů. V rámci postupu prací a odkrývání stávajících vedení v podhledech, byla objevena kolize v rámci plánovaných rozvodů slb. a medicinálních plynů. V rámci této kolize není možné provést plánovanou úpravu dle PD, ale byla navrženo a odsouhlaseno zástupci FNO řešení náhradní, které obsahovalo zrušení požárního opláštění stávajících tras. V rámci úpravy dojde k výměně stávající kabeláže za bezhalogenové kabely. Ty splní všechny požární požadavky a lze pak provést bezpečné křížení stávajících rozvodů mediíplynů, bez náročného zásahu do těchto rozvodů a omezení zdravotní péče na tom závislé v nedotčených prostorech objektu. Tyto práce nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické. Zároveň se jedná o práce, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
na rozpočtové	D.1.7 SLP
podklady:	
na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce: Potřeba více/méněprací a dodávek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 2 801,55 Kč		445 635,16 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		442 833,61 Kč	
		DPH	
		92 995,06 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		535 828,67 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava			
Datum: 04.03.2025			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum: 04.03.2025			
Stanovisko projektanta stavby:			
Seznam příložených dokladů:			
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Půdorysné schéma			

Oznámení o změnách akce č. 012

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“	
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OHLA ŽS, a.s.	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Dotčené stavební objekty „SO“			
D.1.4 Zařízení pro vytápění staveb			
Popis změn			
PZ-1 Záměna otopných těles ÚT			
PZ-2 Záměna armatur ÚT			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 V místnosti E201 schodišťového prostoru nebude vyměněn stávající deskový radiátor za nové otopné těleso 30-703x1604 Q=2411W;toto již bylo dodáno v rámci jiné investiční akce.			
PZ-2 Zhotovitel navrhuje záměnu materiálu potrubí ÚT, z ocelového svařovaného na potrubí z uhlíkové oceli spojované lisováním, bez vlivu na cenu. ÚT pro- Dále budou samostatná uzavírací radiátorová šroubení navržena systémovou připojovací armaturou G ¾ pro radiátory s VK. A radiátory s bočním připojením (2ks v I.etapě) budou doplněné o termostatický radiátorový ventil.			
Odkazy na		specifikaci:	
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		D.1.4 Zařízení pro vytápění staveb	
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Potřeba více/méněprací a dodávek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	
		odstavec 6, § 222 ☒	
		odstavec 7, § 222 ☐	

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 119 985,86 Kč	110 639,44 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	- 9 346,42 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	- 1 962,75 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	- 11 309,17 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 08.04.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 19.02.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam přiložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací	
2. Půdorysné schéma zákresu změny	

Oznámení o změnách akce č. 013

Identifikační údaje akce			
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“		
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	OHLA ŽS, a.s.		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Dotčené stavební objekty „SO“ D.1.5 Zdravotně technické instalace Popis změn PZ-1 Vystrojení hydrantové skříně C52			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 Z důvodu kolize stávající trasy stoupacího potrubí s hydrantovou skříní C52 pro montáž odbočky pro KRTL je nutná demontáž, výměna a vystrojení nové skříně v místnosti vstupní haly m.č.D230. Zároveň bylo provedeno sjednocení typu hydrantové skříně s ostatními, které jsou dodávány v rámci stavby. Provedení změny je nutné k funkčnosti celého díla.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	D.1.5 Zdravotně technické instalace	
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Potřeba více/méněprací a dodávek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-	11 359,57 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	11 359,57 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 385,51 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	13 745 08 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 18.03.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 18.03.2025	
Stanovisko projektanta stavby: 	
Seznam přiložených dokladů: 1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Půdorysné schéma zákresu změny	

Oznámení o změnách akce č. 014

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	OHLA ŽS, a.s.
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Navrhované změny akce	
Dotčené stavební objekty „SO“ D.1.5 Zdravotně technické instalace	
Popis změn PZ-1 Doplnění vyvažovacích ventilů STAD	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
PZ-1 Při provádění rekonstrukce vodovodních stoupaček, bylo zjištěno, že tyto nejsou osazeny regulačními ventily s vypouštěním. Zhotovitel po konzultaci se zástupci údržby FNO obdržel pokyn pro dodatečně osazení regulačních ventilů (STAD s vypouštěním) na cirkulačním potrubí na patě každé vodovodní stoupačky. Dilatační celek D: - Průměr 18 ½“ stoupačí potrubí V3, V5, V13, V23 - Průměr 22 ¾“ stoupačí potrubí V1, V2, V4, V8, V9, V10, V11, V12, V14, V15, V22 Dilatační celek E: - Průměr 18 ½“ stoupačí potrubí V15, V18, V22, V5 - Průměr 22 ¾“ stoupačí potrubí V11, V12, V13, V14, V16, V17, V19, V20, V21, V1, V2, V4, V6, V7, V9, V10	
Odkazy na	specifikaci:
	na výkresy:
na rozpočtové	D.1.5 Zdravotně technické instalace
podklady:	
na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce: Změna závazku v důsledku více/méněprací a dodávek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.	

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-		203 179,53 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		203 179,53 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		42 667,70 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		245 847,23 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava			
Datum: 25.02.2025			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum: 10.02.2025			
Stanovisko projektanta stavby:			
Seznam příložených dokladů:			
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací			

Oznámení o změnách akce č. 015

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“	
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OHLA ŽS, a.s.	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u> D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení			
<u>Popis změn</u> PZ-1 Dodání a montáž vstupních čistících rohoží			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 Dodávka a montáž čistících rohoží z polyamidových vláken s gumovými náběhy na přístupových trasách do prostor kliniky a to z důvodu bezpečnosti pacientů včetně personálu proti uklouznutí a ochrany nanášení nečistot z vnějšího prostoru. Čistící rohože budou instalovány v rámci I.etapy u vstupů v místnostech č. D219, D230 a B210, v rámci II.etapy u vstupů v místnostech č. D230, E215 a E201.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Změna závazku v důsledku více/méněprací a dodávek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-	88 456,27 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	88 456,27 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	18 575,82 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	107 032,09 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 25.02.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 10.02.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Výkres umístění rohoží	

Oznámení o změnách akce č. 017

Identifikační údaje akce			
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“		
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	OHLA ŽS, a.s.		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u> D.1.1 Architektonicko-stavební řešení <u>Popis změn</u> PZ-1 Sanace ŽB konstrukcí 2.NP			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 Po odstranění stávajících podhledů a otlučení omítek byly prohlédnuty nosné ŽB průvlaky stropy z dutinových panelů, kdy byla zjištěna obnažená výztuž nosných konstrukcí. Na základě prohlídky autorským a technickým dozorem stavebníka bylo rozhodnuto tyto prvky sanovat, tzn. provést očištění/ otlučení nesoudržných vrstev betonu, provést pasivaci výztuže Sika MonoTop-2001 Bond and Protect a vyspravit povrchy sanační maltou Sika MonoTop-2002 Universal. Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou přitom nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Provedení předmětných více/méněprací a dodávek je pro naplnění účelu díla dle smlouvy nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-	159 572,06 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	159 572,06 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	33 510,13 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	193 082,19 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 25.02.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 10.02.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Půdorys 2.NP s vyznačením sanovaných konstrukcí a výpis ploch	

Oznámení o změnách akce č. 018

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“	
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OHLA ŽS, a.s.	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Dotčené stavební objekty „SO“ D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení			
Popis změn PZ-1 Dodání a montáž skleněných tabulí			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 V projektové dokumentaci bylo uvedeno celkem 7ks skleněných magnetických tabulí o rozměrech 1000/500, 700/500 a 500/1000mm. V rámci vzorkování byli zástupci uživatele upřesněny rozměry skleněných tabulí a i technické provedení spočívající v záměně tabulí magnetických (které nejsou vhodné pro tento typ provozu) za odnímatelné z bezpečnostního skla pro popisování a podlepování. V rámci zpřesnění došlo také k doplnění skleněných tabulí v místnosti elektroléčby E216 a na chodbě E215 na celkový počet 9ks o velikostech 500/700, 500/400, 1000/400 a 700/400mm. Dle tohoto upřesnění požadavku zástupců FNO zhotovitel dodá a namontuje skleněné tabule z čirého bezpečnostního skla VSG 33.1 pro popisování a podlepování s odmontovatelnými nerezovými úchyty, tak aby funkční a provozní podmínky kliniky byly splněny.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce: Potřeba více/méněprací a dodávek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 16 560,00 Kč	31 504,06 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	14 944,06 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 138,25 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	18 082,31 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 25.02.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 10.02.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací	

Oznámení o změnách akce č. 019

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“	
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OHLA ŽS, a.s.	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
<u>Dotčené stavební objekty „SO“</u>			
D.4 Elektrická požární signalizace			
<u>Popis změn</u>			
PZ-1 Elektrická požární signalizace – Doplnění koncových prvků EPS			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 Elektrická požární signalizace – Doplnění koncových prvků EPS Na základě dodatečných požadavků HZS MSK, zhotovitel provedl dodávku a montáž vnitřních sirén a zábleskových majáků EPS včetně potřebné kabeláže do lůžkové části Dilatační celek „C“, dle nového PBŘ, které bylo vydáno v rámci požadavku na kolaudační řízení Etapy I. tak, aby lůžkové oddělení mohlo být uvedeno do provozu, před ukončením rekonstrukce a nedošlo k omezení či odmítnutí potřebné péče pacientů.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	D.4 Elektrická požární signalizace	
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Potřeba více/méněprací a dodávek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- Kč	32 064,21 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	32 064,21 Kč
	DPH
	6 733,48 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	38 797,69 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 18.03.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.03.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Půdorysné schéma	

Oznámení o změnách akce č. 021

Identifikační údaje akce			
Název	„FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“		
SOD ev.č. 001/OVZ/24/056-OD ze dne 19. 07. 2024			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	OHLA ŽS, a.s.		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Dotčené stavební objekty „SO“ D.1.5 Zdravotně technické instalace			
Popis změn PZ-1 Změna umyvadlových baterií a předstěnových instalačních systémů			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
PZ-1 V rámci montáže rozvodů zdravotní techniky došlo ze strany uživatele k upřesnění umístění umyvadlových a dřezových baterií dle funkce a uspořádání prostor ve kterých jsou namontovány a s ohledem na jejich údržbu a charakter umístění. S tím souvisí i upřesnění předstěnových instalačních systémů pro stojánkové a nástěnné baterie.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	D.1.5 Zdravotně technické instalace	
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení předmětných více/méněprací a dodávek je pro naplnění účelu díla dle smlouvy nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 82 406,72 Kč	102 466,82 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	20 060,10 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 212,62 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	24 272,72 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Uvedená změna nemá dopad na termín dokončení stavby.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 18.03.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 18.03.2025	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací	