

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1288 Trepka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	-171 428,40	171 428,40	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-407 653,90	448 811,44	41 157,54

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-579 082,30	620 239,84	41 157,54

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1288 Trepka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VZD barva, plast	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 2
---	---	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0994/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.09.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>		
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel		
2. Změnový list	4	počet listů	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize		
6. Přehled dokladů	1	počet listů			
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	43	počet listů			

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Záměna materiálu

Původní řešení dle PDPS V původní projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) bylo navrženo zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem v tloušťce do 150 mm, a to pod položkou č. 56963 „ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150 MM“. Předpokládalo se, že množství asfaltového recyklátu bude dostatečné a dostupné v průběhu realizace stavby, a že jeho parametry budou vyhovovat požadovanému provoznímu zatížení. Důvod změny a její nezbytnost pro stavbu V průběhu provádění prací zhotovitel zjistil, že nedisponuje dostatečným množstvím recyklovaného asfaltového materiálu, které by plně pokrylo potřebu zpevnění krajnic. Tato situace vznikla v důsledku omezené dodávky recyklátu na trhu. V zájmu zachování plynulosti stavby a zajištění kvalitního provedení bylo nutné najít vhodné materiálové řešení, které by zajistilo splnění požadovaných technických parametrů. Na základě žádosti Zhotovitele a po projednání s Objednatelem došlo proto k záměně této položky za položku č. 56933 „ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM“. Nově použitá štěrkodrt představuje kvalitnější materiál, který je lépe dostupný a dokáže plně zajistit funkci a nosnost krajnic, aniž by se jakýmkoliv způsobem zhoršila kvalita či bezpečnost provozu. Nové řešení a upravené položky Zvolením štěrkodrti do tloušťky 150 mm nebylo nutné měnit smluvní cenu, což Zhotovitel potvrdil v nabídkovém rozpočtu. Původní položka č. 56963 se zaměňuje za položku č. 56933 v odpovídajícím množství, kvalitě a ceně se zachováním stejné tloušťky zpevnění krajnic. Z hlediska Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje je tato změna klasifikována jako nepodstatná, (čl. 9), a je zařazena do Skupiny 2, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se pak jedná dle § 222 odst. 7 o změnu nepodstatnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-171 428,40	171 428,40	0,00	342 856,80

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1288 Trepka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 3
---	---	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0994/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.09.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>		
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel		
2. Změnový list	4	počet listů	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize		
6. Přehled dokladů	1	počet listů			
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	43	počet listů			

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Doměření, Úprava propustů

Dílčí změna: Doměření
Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu. Zachycuje tudíž skutečný stav oproti PDPS.
Změna zachycuje skutečně provedený objem prací na základě upřesnění dle geodetického protokolu. Byla provedena úprava množství u položek č. 93818, 572121, 572211, 574A44. U položky 574C06 je skutečně provedené množství doloženo vážními listky.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zařazena jako změna nepředvídaná do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o provedení prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

Dílčí změna: Úprava propustků
Původní řešení dle PDPS
V původní projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) byla navržena pouze částečná oprava stávajících propustků.
Důvod změny a její nezbytnost pro stavbu, nové řešení a upravené položky
V průběhu provádění stavby se ukázalo, že stávající propustky číslo 3 a 4 jsou v horším stavu, než bylo původně předpokládáno. Týká se to zejména stavu říms, rovinaniny z lomového kamene a také jílovitého charakteru podloží. Proto bylo nutné zajistit funkční odvodnění základové spáry pomocí trativodů a příkopových žlabů. Dále bylo zapotřebí zhotovit rovinaninu z lomového kamene před výtoková úti trativodů a propustků, aby docházelo ke zpomalení toku.
Tato změna se promítá do nově vzniklých položek: 935212, 31731, 46321 a 21202.
Dále dochází k zachycení skutečně provedených výměr oproti odhadu v PDSP u smluvních položek.
Vyhodnocení z hlediska zákona č. 134/2016 Sb.
Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejde o podstatnou změnu závazku. Z hlediska výše navýšení nákladů (o více než 10%) je však nutné tuto nepodstatnou změnu zařadit dle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-407 653,90	448 811,44	41 157,54	856 465,34

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/1288 Trepka
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
11 479 172,99

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 479 172,99	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-579 082,30	620 239,84	41 157,54	0,36%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-579 082,30	11 520 330,53	41 157,54	0,36%

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/1288 Trepka Číslo a název SO/PS: sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast Číslo a název rozpočtu: sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast								č.1					
								Skupina změn 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	56963	Zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 150mm	m2	1 188,00	0,00	-1 188,00	144,30	171 428,40	-171 428,40	0,00	0,00	-171 428,40	-100,00%
		Nové položky											
N1	56933	ZPEVNNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,00	1 188,00	1 188,00	144,30	0,00	0,00	171 428,40	171 428,40	171 428,40	100,00%
		Celkem							- 171 428,40	171 428,40		0,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Vít Bareš, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/1288 Trepka Číslo a název SO/PS: sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast Číslo a název rozpočtu: sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast								č.1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	30 012,00	29 814,00	-198,00	1,10	33 013,20	-217,80	0,00	32 795,40	-217,80	-0,66%
-	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2	m2	15 006,00	14 907,23	-98,77	15,50	232 593,00	-1 530,94	0,00	231 062,07	-1 530,94	-0,66%
-	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	760,00	776,94	16,94	5 483,00	4 167 080,00	0,00	92 882,02	4 259 962,02	92 882,02	2,23%
-	572211	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	15 006,00	14 907,23	-98,77	6,10	91 536,60	-602,50	0,00	90 934,10	-602,50	-0,66%
-	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL 50MM	m2	15 006,00	14 907,23	-98,77	290,20	4 354 741,20	-28 663,05	0,00	4 326 078,15	-28 663,05	-0,66%
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	1 776,00	1 885,21	109,21	180,60	320 745,60	0,00	19 723,33	340 468,93	19 723,33	6,15%
-	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,00	3,00	-3,00	1 990,60	11 943,60	-5 971,80	0,00	5 971,80	-5 971,80	-50,00%
-	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,90	0,60	-0,30	5 141,50	4 627,35	-1 542,45	0,00	3 084,90	-1 542,45	-33,33%
-	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	0,08	0,06	-0,02	57 495,20	4 599,62	-1 149,90	0,00	3 449,71	-1 149,90	-25,00%
-	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,20	0,00	-1,20	1 188,40	1 426,08	-1 426,08	0,00	0,00	-1 426,08	-100,00%
-	465512	VTOK A VÝTOK, NABĚH DLÁŽDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	M3	3,60	2,40	-1,20	7 092,30	25 532,28	-8 510,76	0,00	17 021,52	-8 510,76	-33,33%
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	12,50	10,60	-1,90	510,50	6 381,25	-969,95	0,00	5 411,30	-969,95	-15,20%
-	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,00	1,60	-4,40	1 990,60	11 943,60	-8 758,64	0,00	3 184,96	-8 758,64	-73,33%
-	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,90	0,60	-0,30	5 141,50	4 627,35	-1 542,45	0,00	3 084,90	-1 542,45	-33,33%
-	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,54	0,00	0,00	6 772,70	23 975,36	-23 975,36	0,00	0,00	-23 975,36	-100,00%
-	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	0,10	0,00	-0,10	57 495,20	5 749,52	-5 749,52	0,00	0,00	-5 749,52	-100,00%
-	465512	VTOK A VÝTOK, NABĚH DLÁŽDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	M3	4,20	0,00	-4,20	7 092,30	29 787,66	-29 787,66	0,00	0,00	-29 787,66	-100,00%
-	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	12,00	7,60	-4,40	1 990,60	23 887,20	-8 758,64	0,00	15 128,56	-8 758,64	-36,67%
-	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,80	1,20	-0,60	5 141,50	9 254,70	-3 084,90	0,00	6 169,80	-3 084,90	-33,33%
-	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	5,04	3,20	-1,84	6 772,70	34 134,41	-12 461,77	0,00	21 672,64	-12 461,77	-36,51%
-	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	0,25	0,16	-0,09	57 495,20	14 373,80	-5 174,57	0,00	9 199,23	-5 174,57	-36,00%
-	45157	PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	1,20	0,00	-1,20	7 457,00	8 948,40	-8 948,40	0,00	0,00	-8 948,40	-100,00%
-	465512	VTOK A VÝTOK, NABĚH DLÁŽDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	M3	7,20	3,20	-4,00	7 092,30	51 064,56	-28 369,20	0,00	22 695,36	-28 369,20	-55,56%
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	25,60	19,60	-6,00	510,50	13 068,80	-3 063,00	0,00	10 005,80	-3 063,00	-23,44%
-	96614	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC	m3	17,50	12,80	-4,70	1 826,30	31 960,25	-8 583,61	0,00	23 376,64	-8 583,61	-26,86%
-	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	45,50	38,00	-7,50	874,10	39 771,55	-6 555,75	0,00	33 215,80	-6 555,75	-16,48%
-	9181F5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 30/37	kus	2,00	0,00	-2,00	90 041,40	180 082,80	-180 082,80	0,00	0,00	-180 082,80	-100,00%
-	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY včetně nátěru v RAL 4550 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	16,00	10,00	-6,00	2 949,70	47 195,20	-17 698,20	0,00	29 497,00	-17 698,20	-37,50%
-	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,00	8,50	2,50	1 990,60	11 943,60	0,00	4 976,50	16 920,10	4 976,50	41,67%
-	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,90	1,50	0,60	5 141,50	4 627,35	0,00	3 084,90	7 712,25	3 084,90	66,67%
-	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,54	4,80	1,26	6 772,70	23 975,36	0,00	8 533,60	32 508,96	8 533,60	35,59%
-	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	0,10	0,26	0,16	57 495,20	5 749,52	0,00	9 199,23	14 948,75	9 199,23	160,00%
-	45157	PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	0,60	0,00	-0,60	7 457,00	4 474,20	-4 474,20	0,00	0,00	-4 474,20	-100,00%
-	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,20	3,00	1,80	1 188,40	1 426,08	0,00	2 139,12	3 565,20	2 139,12	150,00%
-	465512	VTOK A VÝTOK, NABĚH DLÁŽDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	M3	4,20	5,50	1,30	7 092,30	29 787,66	0,00	9 219,99	39 007,65	9 219,99	30,95%
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	12,50	16,00	3,50	510,50	6 381,25	0,00	1 786,75	8 168,00	1 786,75	28,00%
Nové položky													
N2	935212	PRÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00	145,00	145,00	751,56	0,00	0,00	108 976,20	108 976,20	108 976,20	100,00%
N3	31731	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	0,00	14,00	14,00	10 049,47	0,00	0,00	140 692,58	140 692,58	140 692,58	100,00%
N4	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,00	9,50	9,50	2 340,20	0,00	0,00	22 231,90	22 231,90	22 231,90	100,00%
N5	21202	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM	M	0,00	79,00	79,00	321,08	0,00	0,00	25 365,32	25 365,32	25 365,32	100,00%
Celkem													
								- 407 653,90	448 811,44		41 157,54		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Vít Bareš, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/1288 Trepka
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
08 Ohlášení změny krajnice	2
09 Ohlášení Změny doměrek	2
10 Pokyn Objednatele doměrek	1
11 Pokyn Objednatele krajnice	1
12 Souhlas TDI a AD	4
13 Geometrický protokol	22
14 Vážní lístky ACL 16+	3
15 Přehled zaměňovaných položek	2
16 Fotografie	3
17 Potvrzení uložení množství odpadů	2
18 Schéma propustků 3 a 4	1
Počet listů celkem	43

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/1288 Trepka Číslo a název SO/PS: sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast Číslo a název rozpočtu: sil. III/1288 část 7,424 - 10,289 km (2 865 bm) - stavební práce a VDZ barva, plast								č.1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	02710	Pomocné práce, zřízení nebo zajištění obížděky a přístupové cesty	kpl	1,00	1,00	0,00	92 524,70	92 524,70	0,00	0,00	92 524,70	0,00	0,00%
-	029113	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - celky	kpl	1,00	1,00	0,00	32 507,00	32 507,00	0,00	0,00	32 507,00	0,00	0,00%
-	02730A	Pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.	kpl	1,00	1,00	0,00	18 059,50	18 059,50	0,00	0,00	18 059,50	0,00	0,00%
-	113728	Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu	m3	20,00	20,00	0,00	2 391,10	47 822,00	0,00	0,00	47 822,00	0,00	0,00%
-	919111	Rezáni asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm	bm	20,00	20,00	0,00	60,20	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00%
-	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	30 012,00	29 814,00	-198,00	1,10	33 013,20	-217,80	0,00	32 795,40	-217,80	-0,66%
-		ZBV 1: Dle geodetického zaměření - příloha 13											
-	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2	m2	15 006,00	14 907,23	-98,77	15,50	232 593,00	-1 530,94	0,00	231 062,07	-1 530,94	-0,66%
-		ZBV 1: Dle geodetického zaměření - příloha 13											
-	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	760,00	776,94	16,94	5 483,00	4 167 080,00	0,00	92 882,02	4 259 962,02	92 882,02	2,23%
-		ZBV 1: Dle přílohy číslo 14 - Sjetina z Obalovny ACL 16+ = 1800,18 tun děleno objemová hmotnost ze zkoušky typu pro střední hodnotu objemu pojiva v asfaltové směsi Róbssd 2,317 = 776,944 m3											
-	572211	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	15 006,00	14 907,23	-98,77	6,10	91 536,60	-602,50	0,00	90 934,10	-602,50	-0,66%
-		ZBV 1: Dle geodetického zaměření - příloha 13											
-	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	m2	15 006,00	14 907,23	-98,77	290,20	4 354 741,20	-28 663,05	0,00	4 326 078,15	-28 663,05	-0,66%
-		ZBV 1: Dle geodetického zaměření - příloha 13											
-	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	20,00	20,00	0,00	66,20	1 324,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00%
-	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	20,00	20,00	0,00	78,30	1 566,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00%
-	12922	Čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem	m2	1 719,00	1 719,00	0,00	49,50	85 090,50	0,00	0,00	85 090,50	0,00	0,00%
-	56963	Zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 150mm	m2	1 188,00	0,00	-1 188,00	144,30	171 428,40	-171 428,40	0,00	0,00	-171 428,40	-100,00%
-		ZBV 1: PLNÝ ODEČET ZAMĚNA POLOŽKY											
-	12931	Čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem	m	2 865,00	2 865,00	0,00	92,00	263 580,00	0,00	0,00	263 580,00	0,00	0,00%
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	1 776,00	1 885,21	109,21	180,60	320 745,60	0,00	19 723,33	340 468,93	19 723,33	6,15%
-		ZBV 1: Dle potvrzení o uložení viz Příloha 17											
-	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní včetně přednačení	m2	717,00	717,00	0,00	114,40	82 024,80	0,00	0,00	82 024,80	0,00	0,00%
-	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast. retroreflexní	m2	1 600,00	1 600,00	0,00	415,40	664 640,00	0,00	0,00	664 640,00	0,00	0,00%
-	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	5,00	5,00	0,00	1 989,40	9 947,00	0,00	0,00	9 947,00	0,00	0,00%
-	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU	ks	118,00	118,00	0,00	469,50	55 401,00	0,00	0,00	55 401,00	0,00	0,00%
-	DN 400	Údržba propustku č. 1 (pročištění, vtok, výtok výdlažba)											
-	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN - příprava území	m2	50,00	50,00	0,00	119,40	5 970,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00%
-	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	bm	6,00	6,00	0,00	623,90	3 743,40	0,00	0,00	3 743,40	0,00	0,00%
-	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,00	3,00	-3,00	1 990,60	11 943,60	-5 971,80	0,00	5 971,80	-5 971,80	-50,00%
-		ZBV 1: ODEČET 1,00*2,00*1,50= -3,00											
-	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,90	0,60	-0,30	5 141,50	4 627,35	-1 542,45	0,00	3 084,90	-1 542,45	-33,33%
-		ZBV 1: ODEČET 1,00*1,00*0,30= -0,30											
-	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	2,04	2,04	0,00	6 772,70	13 816,31	0,00	0,00	13 816,31	0,00	0,00%
-	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,08	0,06	-0,02	57 495,20	4 599,62	-1 149,90	0,00	3 449,71	-1 149,90	-25,00%
-		ZBV 1: 20 kg NEPOUŽITO CCA 50,00 METRŮ VÝZTUŽE PRŮMĚR 8 MM = 0,395 KG/M*50,00 = 20 KG											
-	45157	PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU	M3	0,60	0,60	0,00	7 457,00	4 474,20	0,00	0,00	4 474,20	0,00	0,00%
-	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,20	0,00	-1,20	1 188,40	1 426,08	-1 426,08	0,00	0,00	-1 426,08	-100,00%
-		ZBV 1: PLNÝ ODEČET POLOŽKA NEPOUŽITA A NEČERPÁNA											
-	465512	VTOK A VÝTOK, NABĚH DLÁŽDENÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	M3	3,60	2,40	-1,20	7 092,30	25 532,28	-8 510,76	0,00	17 021,52	-8 510,76	-33,33%
-		ZBV 1: ODEČET 1,00*1,00*1,20= -1,20											
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	12,50	10,60	-1,90	510,50	6 381,25	-969,95	0,00	5 411,30	-969,95	-15,20%
-		ZBV 1: Dle potvrzení o uložení viz Příloha 17											
-	DN 500	Údržba propustku č. 2 (pročištění, vtok, výtok výdlažba)											
-	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN - příprava území	m2	50,00	50,00	0,00	119,40	5 970,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00%
-	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	m	6,00	6,00	0,00	623,90	3 743,40	0,00	0,00	3 743,40	0,00	0,00%
-	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,00	1,60	-4,40	1 990,60	11 943,60	-8 758,64	0,00	3 184,96	-8 758,64	-73,33%
-		ZBV 1: ODEČET 2,00*2,00*1,10= - 4,40											
-	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,90	0,60	-0,30	5 141,50	4 627,35	-1 542,45	0,00	3 084,90	-1 542,45	-33,33%
-		ZBV 1: ODEČET 1,00*1,00*0,30= -0,30											
-	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,54	0,00	-3,54	6 772,70	23 975,36	-23 975,36	0,00	0,00	-23 975,36	-100,00%

		ZBV 1: PLNÝ ODEČET POLOŽKA NEPOUŽITA A NEČERPÁNA											
-	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,10	0,00	-0,10	57 495,20	5 749,52	-5 749,52	0,00	0,00	-5 749,52	-100,00%
		ZBV 1: PLNÝ ODEČET POLOŽKA NEPOUŽITA A NEČERPÁNA											
-	45157	PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	0,60	0,60	0,00	7 457,00	4 474,20	0,00	0,00	4 474,20	0,00	0,00%
-	17481	ZÁSYV JAM A RYH Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,20	1,20	0,00	1 188,40	1 426,08	0,00	0,00	1 426,08	0,00	0,00%
-	465512	VÝTOK A VÝTOK, NÁBĚH DLÁŽDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	M3	4,20	0,00	-4,20	7 092,30	29 787,66	-29 787,66	0,00	0,00	-29 787,66	-100,00%
		ZBV 1: PLNÝ ODEČET POLOŽKA NEPOUŽITA A NEČERPÁNA											
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	12,50	12,50	0,00	510,50	6 381,25	0,00	0,00	6 381,25	0,00	0,00%
	DN 900	Údržba propustku č. 3 (pročištění, vtok, výtok, čela, římsy, zábradlí)											
-	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN - příprava území	m2	100,00	100,00	0,00	119,40	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00%
-	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	m	9,00	9,00	0,00	623,90	5 615,10	0,00	0,00	5 615,10	0,00	0,00%
-	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	12,00	7,60	-4,40	1 990,60	23 887,20	-8 758,64	0,00	15 128,56	-8 758,64	-36,67%
		ZBV 1: ODEČET 2,00*2,00*1,10= - 4,40											
-	451315	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,80	1,20	-0,60	5 141,50	9 254,70	-3 084,90	0,00	6 169,80	-3 084,90	-33,33%
		ZBV 1: ODEČET 1,00*1,00*0,60= -0,60											
-	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	5,04	3,20	-1,84	6 772,70	34 134,41	-12 461,77	0,00	21 672,64	-12 461,77	-36,51%
		ZBV 1: ODEČET 1,00*1,00*1,84= -1,84											
-	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,25	0,16	-0,09	57 495,20	14 373,80	-5 174,57	0,00	9 199,23	-5 174,57	-36,00%
		ZBV 1: 20 kg NEPOUŽITO CCA 23 METRŮ VÝZTUŽE PRŮMĚR 8 MM = 0,395 KG/M*00 = 9 KG											
-	45157	PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	1,20	0,00	-1,20	7 457,00	8 948,40	-8 948,40	0,00	0,00	-8 948,40	-100,00%
		ZBV 1: PLNÝ ODEČET POLOŽKA NEPOUŽITA A NEČERPÁNA											
-	17481	ZÁSYV JAM A RYH Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2,00	2,00	0,00	1 188,40	2 376,80	0,00	0,00	2 376,80	0,00	0,00%
-	465512	VÝTOK A VÝTOK, NÁBĚH DLÁŽDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	M3	7,20	3,20	-4,00	7 092,30	51 064,56	-28 369,20	0,00	22 695,36	-28 369,20	-55,56%
		ZBV 1: ODEČET 2,00*4,00*0,50= -4,00											
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	25,60	19,60	-6,00	510,50	13 068,80	-3 063,00	0,00	10 005,80	-3 063,00	-23,44%
		ZBV 1: Dle potvrzení o uložení viz Příloha 17											
-	96614	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC	m3	17,50	12,80	-4,70	1 826,30	31 960,25	-8 583,61	0,00	23 376,64	-8 583,61	-26,86%
		ZBV 1: ODEČET 2,00*4,00*0,5875= -4,70											
-	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	45,50	38,00	-7,50	874,10	39 771,55	-6 555,75	0,00	33 215,80	-6 555,75	-16,48%
		ZBV 1: Dle potvrzení o uložení viz Příloha 17											
-	9181F5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 30/37	kus	2,00	0,00	-2,00	90 041,40	180 082,80	-180 082,80	0,00	0,00	-180 082,80	-100,00%
		ZBV 1: PLNÝ ODEČET POLOŽKA NEPOUŽITA A NEČERPÁNA											
-	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNICE S VODOR MADLY včetně nátěru v RAL 4550 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	16,00	10,00	-6,00	2 949,70	47 195,20	-17 698,20	0,00	29 497,00	-17 698,20	-37,50%
		ZBV 1: ZAMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ -6,00 M											
	DN 500	Údržba propustku č. 4 (pročištění, vtok, výtok výdlažba)											
-	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN - příprava území	m2	50,00	50,00	0,00	119,40	5 970,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00%
-	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	m	6,00	6,00	0,00	623,90	3 743,40	0,00	0,00	3 743,40	0,00	0,00%
-	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,00	8,50	2,50	1 990,60	11 943,60	0,00	4 976,50	16 920,10	4 976,50	41,67%
		ZBV 1: PŘÍPOČET 2,50*1,00*1,00 = 2,50 M3											
-	451315	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,90	1,50	0,60	5 141,50	4 627,35	0,00	3 084,90	7 712,25	3 084,90	66,67%
		ZBV 1: PŘÍPOČET 0,60*1,00*1,00 = 0,60 M3											
-	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,54	4,80	1,26	6 772,70	23 975,36	0,00	8 533,60	32 508,96	8 533,60	35,59%
		ZBV 1: PŘÍPOČET 1,26*1,00*1,00 = 1,26 M3											
-	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,10	0,26	0,16	57 495,20	5 749,52	0,00	9 199,23	14 948,75	9 199,23	160,00%
		ZBV 1: 20 kg POUŽITO navíc CCA 40,5 METRŮ VÝZTUŽE PRŮMĚR 8 MM = 0,395 KG/M*40,50 = 16 KG											
-	45157	PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	0,60	0,00	-0,60	7 457,00	4 474,20	-4 474,20	0,00	0,00	-4 474,20	-100,00%
		ZBV 1: ODEČET 1,00*1,00*0,60= -0,60											
-	17481	ZÁSYV JAM A RYH Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,20	3,00	1,80	1 188,40	1 426,08	0,00	2 139,12	3 565,20	2 139,12	150,00%
		ZBV 1: PŘÍPOČET 1,80*1,00*1,00 = 1,80 M3											
-	465512	VÝTOK A VÝTOK, NÁBĚH DLÁŽDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	M3	4,20	5,50	1,30	7 092,30	29 787,66	0,00	9 219,99	39 007,65	9 219,99	30,95%
		ZBV 1: PŘÍPOČET 2,60*1,00*0,50 = 1,30 M3											
-	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	12,50	16,00	3,50	510,50	6 381,25	0,00	1 786,75	8 168,00	1 786,75	28,00%
		ZBV 1: Dle potvrzení o uložení viz Příloha 17											
		NOVÉ POLOŽKY											
N1	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,00	1 188,00	1 188,00	144,30	0,00	0,00	171 428,40	171 428,40	171 428,40	100,00%
		ZBV 1: PLNÝ PŘÍPOČET ZÁMĚNA POLOŽKY											
		J.C. PŘEVZATA Z PŮVODNÍ POLOŽKY											
N2	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00	145,00	145,00	751,56	0,00	0,00	108 976,20	108 976,20	108 976,20	100,00%
		ZBV1: PROPUSTEK 3 = 40,00 M + 42,00 M + PROPUSTEK 4 = 33,00 M + 30,00 M ZAMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025											
N3	31731	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	0,00	14,00	14,00	10 049,47	0,00	0,00	140 692,58	140 692,58	140 692,58	100,00%

		ZBV1: PROPUSTEK 3 = DVAKRÁT ŘÍMSA DÉLKY 5,00 M VÝŠKY 0,70 M = 7,00 M3 + PROPUSTEK 4 = DVAKRÁT ŘÍMSA DÉLKY 5,00 M VÝŠKY 0,70 M = 7,00 M3 J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025											
N4	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,00	9,50	9,50	2 340,20	0,00	0,00	22 231,90	22 231,90	22 231,90	100,00%
		ZBV1: PROPUSTEK 3 = 2,500*3,800*0,5 = 4,25 m3 + PROPUSTEK 4 = 2,500*3,800*0,5 = 4,25 m3 J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025											
N5	21202	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM	M	0,00	79,00	79,00	321,08	0,00	0,00	25 365,32	25 365,32	25 365,32	100,00%
		ZBV1: PROPUSTEK 3 = 20,00 M + 20,00 M + PROPUSTEK 4 = 20,00 M + 19,00 M ZAMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025											
		Celkem						11 479 172,99	- 579 082,30	620 239,84	11 520 330,53	41 157,54	

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY DOMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

„III/1288 Trepka“

K rukám:

Jiří Brzoň, – Vedoucí oblasti Benešov, KSÚS,
Bc. Milan Jonszta – Vedoucí manažer, zástupce vedoucího, KSÚS

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/1288 Trepka“
Název veřejné zakázky	„III/1288 Trepka“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0994/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 288/2024
Termín plnění	Dle SoD do 8 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	11 479 172,99 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Materiál krajnic
Důvody potřeby změny, popis problému	Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace Objednatele pro tuto veřejnou zakázku obsahoval položku Zpevnění krajnice z recyklovaného materiálu. Zhotovitel sděluje, že realizuje pro Objednatele více podobných veřejných zakázek, kdy je předmětem frézování stávající asfaltové vrstvy, ovšem ve formě zápchů pro napojení vrstev nebo dílčí úpravy nerovnosti (odstranění boulí apod.) jen zřídka kdy se jedná o celoplošné odfrézování. Tímto dochází k nevyrovnané bilanci vyzískaného R-materiálu z frézování pro následné použití R-materiálu pro krajnice. Zhotovitel pro realizaci krajnic z R-materiálu využívá právě tento vyzískaný materiál z dané stavby nebo ho doplňuje ze svých vlastních zásob. Vzhledem ke skutečnosti, kterou popisujeme výše, ale dochází k záporné bilanci a Zhotovitel již nemá pro potřeby realizace krajnic z R-materiálu dostatečné množství recyklátu. Současně Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že R-materiál je možné získat pouze výískem ze stavby a nelze ho vyrobit. Na základě těchto skutečností Zhotovitel provede krajnice v souladu s ČSN 73 6100 z materiálu s možností strojního zhutnění a použije ŠD frakce 0-22. Jednotková cena položky je změnou použitého materiálu stejná.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu
Vliv na termín plnění	Bez dopadu do času
Vliv na celkovou cenu díla	NE
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se tedy o Změnu zařazenou do Skupiny 2 – Záměna položek dle Článku 9 R-Sm-36 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a materiál podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší.

V Benešově dne
Za zhotovitele,
Podepisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o, Ing. Jana Freudla,
Dnešního dne 25.10.2024,


Ing. Roman Winkler, stavební vedoucí
B E S s.r.o.

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY DOMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

„III/1288 Trepka“

K rukám:

Jiří Brzoň, – Vedoucí oblasti Benešov, KSÚS,
Bc. Milan Jonszta – Vedoucí manažer, zástupce vedoucího, KSÚS

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„ III/1288 Trepka “
Název veřejné zakázky	„ III/1288 Trepka “
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0994/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 288/2024
Termín plnění	Dle SoD do 8 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	11 479 172,99 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Doměření skutečnosti, úprava propustků
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě provedení Díla, Zhotovitel je toho názoru že dochází ke změně výměr dle místního zaměření anebo dle geodetického protokolu předloženého Objednateli a úpravu propustků <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Zhotovitel doměří skutečně provedené práce B. Konstrukční úprava propustků dle zjištěných skutečností
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu
Vliv na termín plnění	Bez dopadu do času
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, doměření skutečnosti
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu vyhrazenou, která je podle § 7 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1.

V Benešově dne

Za zhotovitele,
Podepisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o, Ing. Jana Freudla,
Dnešního dne 20.1.2025,



B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail

Praha
21.03.2025

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/1288 Trepka ; ZBV č.1

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0994/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti), a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo, v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
- Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

Na základě skutečně provedených prací dochází k dopřesnění skutečně provedeného množství na výše uvedené stavbě. Tímto dopřesněním dochází celkově ke snížení ceny oproti SoD.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1

S pozdravem



Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail



Praha
29.10.2024

Věc: „Souhlas Objednatele ke změně použití materiálu u položky Zřízení krajnic z asfaltového recyklátu na stavbě : III/1288 Trepka

Objednatel obdržel dne 25.10.2024 žádost Zhotovitele týkající se změny položky Zřízení krajnic z recyklovaného materiálu (asfaltový recyklát) za položku Zřízení krajnice ze štěrkodrti. Tuto změnu zdůvodňuje nedostatkem asfaltového recyklátu s ohledem na realizaci více staveb, kde se tento asfaltový recyklát používá. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že nedojde k navýšení celkové ceny díla.

Objednatel souhlasí se změnou použití materiálu a bere na vědomí, že tato cena nebude mít vliv na celkovou cenu díla.

Změna bude procesována v rámci konečného ZBV po kompletním dokončení stavby.

S pozdravem



Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov

BES s.r.o.

Sukova 625

256 01 Benešov

Vyřizuje
Vít Bareš

Vlašim
25.4.2025

Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/1288 Trepka“

Předložené ZBV je rozdíl mezi SoD a skutečností, které byla provedena na stavbě III/1288 Trepka.

Provedené méněpráce a vícepráce jsou doloženy doklady a výpočty skutečného provedení.

Doměření

Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací, zachycuje tedy skutečný stav provedených prací.

Na základě geometrického zaměření dochází ke snížení výměry u položek č. 93818, 572121, 572211, 574A44. U položky 574C06 dochází k navýšení z důvodu zajištění kvalitnějšího vyrovnání ložné vrstvy – množství je doloženo vážními listky.

Úprava propustků

V původní projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) byla navržena pouze částečná oprava stávajících propustků. V průběhu provádění stavby se ukázalo, že stávající propustky číslo 3 a 4 jsou v horším stavu, než bylo původně předpokládáno. Týká se to zejména stavu říms, rovnaniny z lomového kamene a také jílovitého charakteru podloží. Proto bylo nutné zajistit funkční odvodnění základové spáry pomocí trativodů a příkopových žlabů. Dále bylo zapotřebí zhotovit rovnaninu z lomového kamene před výtoková ústí trativodů a propustků, aby docházelo ke zpomalení toku. Tato změna se promítá do nově vzniklých položek: 935212, 31731, 46321 a 21202. Dále dochází k zachycení skutečně provedených výměr oproti PDSP u smluvních položek.

TDI a AD tímto souhlasí s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem


Provozní cestmistr Vlašim

Příloha : fotodokumentace



Příloha : fotodokumentace







TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

Rekonstrukce komunikace č. III/1288 Olešná – Slavětín

Zhotovitel:

BDS Benešov s.r.o.

Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy

Investor:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

Objednatel:

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

1. Zadaný úkol

Akce : Rekonstrukce silnice č. III/1288 (Olešná – Slavětín)

Úkol : Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

Lokalita : ppč. 700 a 968 a část přilehlých pozemků

Využití výsledků dřívějšího měření : soubor s katastrální mapou KMD

Podklady dodané objednatelem : projektová dokumentace

2. Geodetické práce

2.1 Popis zájmového území

a) Okres : Benešov

Obec : Načeradec

Katastrální území : Olešná u Načeradce, Slavětín u Načeradce

b) Lokalitu tvoří : komunikace dle zadaného rozsahu

c) Investor navíc žádá : ----

2.2 Souřadnicový a výškový systém

Polohopisné měření bylo provedeno v systému S-JTSK

Výškopisné měření bylo provedeno v systému Balt p.v.

2.3 Použité měřické metody a přístroje

Pro polohové i výškové připojení stanovisek byla použita vytyčovací síť určená technologií GNSS – přístroje SOUTH INNO7 + Doogee-model V30T a metoda RTK, Trimble VRS Now Czech.

Pro polohové připojení podrobných bodů byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda polární. Pro výškové měření byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda trigonometrického určování výšek.

2.4 Výpočetní a grafické práce

Souřadnice stanovisek v systému S-JTSK byly určeny technologií GNSS s využitím programu Transform MAX 1710 verze 6.

Pomocí PC a programu Geus 28.0 byly metodou polární vypočteny souřadnice a výšky podrobných bodů. Grafické práce byly provedeny pomocí programu Geus 28.0.

Výpočet výměry byl proveden v programu GEUS 28.0 automatickým výpočtem ploch.

Plocha nového asfaltového povrchu komunikace je 14907,23 m².

3. Rozbor přesnosti

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti, žádná z dopustných odchylek nebyla překročena.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

4. Jiné specifické údaje

5. Seznam elaborátů

- a) Technická zpráva
- b) Seznam souřadnic
- c) Digitální výstup (DXF, DWG, DGN, PDF) v měřítku 1 : 500

6. Vyhotovitelé

<i>Měřické práce :</i>	Ivana Divišová, Martin Lisý
<i>Výpočetní práce :</i>	Ivana Divišová
<i>Grafické práce :</i>	Ivana Divišová

===== Výpočet výměry plochy nového asfaltového povrchu komunikace =====

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

číslo bodu	oměrná	Y	X
00001 0127		714500.10	1103363.23
00001 0125	30.16	714498.06	1103393.32
00001 0123	28.29	714496.37	1103421.56
00001 0121	27.44	714494.57	1103448.94
00001 0119	27.02	714492.84	1103475.90
00001 0117	27.14	714491.14	1103502.99
00001 0115	24.69	714489.44	1103527.62
00001 0113	21.06	714487.82	1103548.62
00001 0111	27.17	714485.79	1103575.71
00001 0109	27.16	714483.92	1103602.81
00001 0107	26.74	714482.21	1103629.50
00001 0105	27.10	714480.27	1103656.53
00001 0103	26.83	714478.39	1103683.29
00001 0101	26.69	714476.38	1103709.90
00001 0099	26.28	714474.39	1103736.10
00001 0097	17.86	714472.76	1103753.89
00001 0095	11.05	714471.46	1103764.86
00001 0093	9.40	714469.68	1103774.09
00001 0091	9.14	714467.22	1103782.89
00001 0089	9.90	714464.15	1103792.30
00001 0087	16.26	714458.62	1103807.59
00001 0085	17.85	714452.22	1103824.25
00001 0083	16.21	714446.68	1103839.48
00001 0081	11.77	714443.00	1103850.66
00001 0079	11.20	714440.23	1103861.51
00001 0077	10.65	714438.52	1103872.02
00001 0075	11.42	714437.02	1103883.34
00001 0073	11.67	714436.23	1103894.98
00001 0071	12.21	714435.90	1103907.19
00001 0069	12.13	714436.18	1103919.32
00001 0067	11.57	714436.83	1103930.87
00001 0065	12.16	714437.68	1103943.00
00001 0063	12.30	714438.86	1103955.24
00001 0061	11.93	714440.11	1103967.10
00001 0059	16.07	714442.07	1103983.05
00001 0057	15.75	714443.97	1103998.68
00001 0055	15.51	714446.09	1104014.04
00001 0053	12.58	714448.04	1104026.47
00001 0051	12.39	714450.21	1104038.67
00001 0049	12.81	714452.62	1104051.25
00001 0047	12.00	714455.22	1104062.97
00001 0045	11.98	714458.26	1104074.56
00001 0043	15.86	714462.52	1104089.84
00001 0041	16.00	714467.03	1104105.19
00001 0039	16.16	714471.75	1104120.65
00001 0037	16.26	714476.89	1104136.08
00001 0035	16.17	714482.12	1104151.38
00001 0033	15.39	714487.32	1104165.86
00001 0031	15.75	714492.91	1104180.58
00001 0029	20.23	714500.60	1104199.29
00001 0027	28.51	714511.57	1104225.61
00001 0025	27.38	714522.07	1104250.90
00001 0023	27.71	714532.81	1104276.44
00001 0021	28.65	714543.77	1104302.91
00001 0019	28.94	714554.90	1104329.62
00001 0017	28.58	714565.78	1104356.05

00001	0015	29.51	714577.13	1104383.29
00001	0013	10.40	714581.07	1104392.92
00001	0012	0.41	714581.09	1104393.33
00001	0011	7.11	714583.84	1104399.89
00001	0010	0.57	714584.20	1104400.33
00001	0009	6.03	714586.56	1104405.88
00001	0007	29.47	714597.74	1104433.15
00001	0005	29.59	714608.79	1104460.60
00001	0003	28.73	714619.53	1104487.25
00001	0002	4.56	714621.29	1104491.46
00001	0001	4.72	714625.62	1104489.58
00001	0004	33.02	714613.24	1104458.97
00001	0006	29.73	714602.11	1104431.40
00001	0008	29.31	714590.99	1104404.28
00001	0014	24.45	714581.70	1104381.66
00001	0016	29.62	714570.38	1104354.29
00001	0018	28.77	714559.33	1104327.73
00001	0020	28.59	714548.44	1104301.30
00001	0022	28.89	714537.35	1104274.62
00001	0024	27.70	714526.73	1104249.04
00001	0026	27.36	714516.23	1104223.78
00001	0028	28.52	714505.21	1104197.48
00001	0030	20.15	714497.54	1104178.85
00001	0032	15.51	714492.02	1104164.36
00001	0034	15.76	714486.70	1104149.53
00001	0036	15.77	714481.59	1104134.61
00001	0038	16.17	714476.64	1104119.22
00001	0040	16.32	714471.92	1104103.60
00001	0042	15.74	714467.44	1104088.51
00001	0044	15.99	714463.07	1104073.13
00001	0046	11.57	714460.14	1104061.94
00001	0048	11.66	714457.69	1104050.54
00001	0050	12.94	714455.17	1104037.85
00001	0052	12.04	714453.08	1104025.99
00001	0054	12.68	714451.11	1104013.46
00001	0056	15.53	714449.02	1103998.07
00001	0058	15.47	714447.21	1103982.71
00001	0060	16.13	714445.40	1103966.68
00001	0062	11.49	714444.07	1103955.27
00001	0064	12.50	714442.80	1103942.83
00001	0066	12.19	714441.95	1103930.67
00001	0068	11.30	714441.33	1103919.39
00001	0070	11.60	714441.09	1103907.79
00001	0072	12.49	714441.34	1103895.30
00001	0074	11.46	714441.92	1103883.85
00001	0076	11.04	714443.29	1103872.90
00001	0078	10.14	714444.99	1103862.90
00001	0080	11.09	714447.73	1103852.15
00001	0082	11.13	714451.18	1103841.57
00001	0084	16.39	714456.73	1103826.15
00001	0086	18.11	714463.19	1103809.23
00001	0088	16.06	714468.64	1103794.12
00001	0090	10.36	714471.97	1103784.31
00001	0092	9.15	714474.56	1103775.53
00001	0094	10.03	714476.43	1103765.68
00001	0096	11.18	714477.79	1103754.58
00001	0098	18.17	714479.38	1103736.48
00001	0100	26.21	714481.21	1103710.33
00001	0102	26.75	714483.29	1103683.66
00001	0104	26.70	714485.23	1103657.03
00001	0106	27.33	714487.10	1103629.76

00001	0108	26.44	714488.88	1103603.38
00001	0110	26.96	714490.76	1103576.49
00001	0112	27.41	714492.78	1103549.15
00001	0114	21.23	714494.42	1103527.98
00001	0116	24.27	714496.02	1103503.76
00001	0118	27.57	714497.82	1103476.25
00001	0120	27.15	714499.55	1103449.16
00001	0122	27.12	714501.30	1103422.10
00001	0124	28.46	714502.98	1103393.69
00001	0126	30.20	714505.03	1103363.56
00001	0128	27.47	714506.94	1103336.16
00001	0130	27.36	714508.60	1103308.85
00001	0132	23.74	714510.07	1103285.16
00001	0134	10.94	714510.51	1103274.23
00001	0136	9.56	714510.81	1103264.67
00001	0138	17.15	714511.21	1103247.52
00001	0140	26.96	714511.57	1103220.56
00001	0142	26.47	714511.72	1103194.09
00001	0144	28.91	714511.98	1103165.18
00001	0146	23.18	714512.04	1103142.00
00001	0148	11.63	714512.10	1103130.37
00001	0150	27.52	714511.79	1103102.85
00001	0152	14.87	714511.57	1103087.98
00001	0154	13.36	714511.84	1103074.62
00001	0155	3.39	714512.12	1103071.24
00001	0156	1.01	714512.58	1103070.34
00001	0157	1.08	714513.35	1103069.58
00001	0158	0.92	714514.13	1103069.10
00001	0159	1.65	714513.42	1103067.61
00001	0160	0.93	714512.73	1103066.99
00001	0161	2.95	714512.95	1103064.05
00001	0162	3.02	714513.39	1103061.06
00001	0163	1.23	714513.68	1103059.86
00001	0164	1.25	714513.35	1103058.65
00001	0165	1.98	714513.10	1103056.69
00001	0166	1.91	714513.19	1103054.78
00001	0167	2.64	714513.55	1103052.16
00001	0168	4.52	714514.44	1103047.73
00001	0169	3.16	714515.24	1103044.67
00001	0170	4.96	714516.58	1103039.89
00001	0171	4.63	714517.93	1103035.46
00001	0172	4.38	714519.37	1103031.32
00001	0173	7.98	714522.55	1103024.00
00001	0190	22.29	714532.68	1103004.15
00001	0192	17.63	714540.88	1102988.54
00001	0194	26.29	714552.73	1102965.07
00001	0196	23.14	714563.14	1102944.40
00001	0198	9.03	714567.18	1102936.32
00001	0200	8.44	714571.21	1102928.90
00001	0202	8.79	714575.77	1102921.39
00001	0204	7.36	714580.01	1102915.37
00001	0206	8.18	714585.34	1102909.16
00001	0208	9.62	714592.30	1102902.52
00001	0210	10.36	714600.21	1102895.83
00001	0212	8.01	714606.56	1102890.94
00001	0214	10.18	714614.97	1102885.20
00001	0216	28.78	714639.22	1102869.71
00001	0218	28.82	714663.41	1102854.05
00001	0220	29.07	714687.84	1102838.29
00001	0222	30.21	714713.21	1102821.88
00001	0224	29.81	714738.29	1102805.77

00001	0226	31.80	714765.11	1102788.69
00001	0228	30.10	714790.37	1102772.32
00001	0230	29.61	714815.21	1102756.20
00001	0232	29.69	714839.98	1102739.83
00001	0234	21.60	714857.96	1102727.86
00001	0236	14.78	714870.38	1102719.84
00001	0238	13.70	714882.09	1102712.72
00001	0240	9.03	714889.86	1102708.11
00001	0242	9.93	714898.50	1102703.22
00001	0244	9.57	714906.97	1102698.76
00001	0246	10.25	714916.38	1102694.70
00001	0248	9.71	714925.55	1102691.52
00001	0250	9.93	714935.08	1102688.74
00001	0252	10.22	714945.00	1102686.30
00001	0254	7.37	714952.17	1102684.58
00001	0256	5.83	714957.79	1102683.04
00001	0258	3.43	714961.02	1102681.88
00001	0260	3.53	714964.10	1102680.16
00001	0262	4.07	714967.27	1102677.61
00001	0264	4.24	714970.19	1102674.54
00001	0266	3.90	714972.51	1102671.40
00001	0268	4.26	714974.62	1102667.70
00001	0270	4.25	714976.02	1102663.69
00001	0272	4.49	714976.89	1102659.29
00001	0274	4.16	714977.05	1102655.13
00001	0276	4.60	714976.32	1102650.59
00001	0278	4.22	714975.12	1102646.54
00001	0280	3.84	714973.42	1102643.10
00001	0282	4.37	714970.86	1102639.56
00001	0284	4.48	714967.67	1102636.42
00001	0286	4.16	714964.31	1102633.96
00001	0288	4.33	714960.45	1102632.00
00001	0290	4.06	714956.60	1102630.71
00001	0292	4.59	714952.06	1102630.03
00001	0294	4.21	714947.85	1102630.12
00001	0296	4.49	714943.39	1102630.66
00001	0298	6.49	714937.02	1102631.88
00001	0300	17.30	714920.41	1102636.71
00001	0302	30.57	714891.03	1102645.15
00001	0304	28.36	714863.70	1102652.73
00001	0306	27.89	714836.87	1102660.36
00001	0308	26.37	714811.51	1102667.60
00001	0310	25.76	714786.71	1102674.55
00001	0312	10.09	714777.01	1102677.34
00001	0314	6.92	714770.30	1102679.05
00001	0316	5.79	714764.62	1102680.16
00001	0318	5.60	714759.06	1102680.79
00001	0320	4.16	714754.90	1102680.88
00001	0322	3.48	714751.44	1102680.51
00001	0324	4.19	714747.38	1102679.46
00001	0326	3.27	714744.39	1102678.14
00001	0328	3.41	714741.44	1102676.43
00001	0330	3.84	714738.39	1102674.09
00001	0332	2.72	714736.58	1102672.06
00001	0334	2.91	714734.93	1102669.66
00001	0336	3.77	714733.11	1102666.36
00001	0338	3.63	714731.74	1102663.00
00001	0339	2.97	714730.95	1102660.14
00001	0340	2.02	714730.56	1102658.16
00001	0341	2.33	714730.30	1102655.84
00001	0342	2.53	714730.30	1102653.31

00001	0343	2.77	714730.66	1102650.56
00001	0344	3.01	714731.34	1102647.63
00001	0345	3.07	714732.33	1102644.72
00001	0346	3.29	714733.62	1102641.69
00001	0347	2.96	714734.93	1102639.04
00001	0359	24.52	714747.42	1102617.94
00001	0361	26.67	714761.16	1102595.08
00001	0363	18.81	714770.59	1102578.81
00001	0365	15.66	714778.20	1102565.12
00001	0367	14.14	714784.57	1102552.50
00001	0369	11.34	714789.09	1102542.10
00001	0371	16.88	714795.22	1102526.37
00001	0373	27.08	714804.67	1102500.99
00001	0375	14.48	714809.79	1102487.45
00001	0377	12.20	714814.52	1102476.20
00001	0379	7.11	714817.64	1102469.81
00001	0381	7.70	714821.64	1102463.23
00001	0383	8.29	714826.21	1102456.31
00001	0385	8.78	714831.62	1102449.40
00001	0387	17.11	714842.67	1102436.34
00001	0389	16.84	714853.71	1102423.62
00001	0391	4.63	714856.75	1102420.13
00001	0393	13.08	714865.11	1102410.07
00001	0395	8.37	714870.27	1102403.48
00001	0397	8.67	714875.40	1102396.49
00001	0399	10.03	714880.82	1102388.05
00001	0401	13.65	714887.82	1102376.33
00001	0404	39.00	714907.08	1102342.42
00001	0406	26.37	714919.91	1102319.38
00001	0408	29.31	714934.50	1102293.96
00001	0410	27.00	714947.74	1102270.43
00001	0412	12.64	714953.89	1102259.39
00001	0413	5.39	714949.21	1102256.72
00001	0411	12.28	714943.17	1102267.41
00001	0409	27.58	714929.48	1102291.35
00001	0407	28.91	714915.11	1102316.44
00001	0405	26.52	714902.14	1102339.57
00001	0403	21.76	714891.33	1102358.45
00001	0402	17.31	714882.85	1102373.54
00001	0400	13.31	714875.97	1102384.93
00001	0398	9.89	714870.63	1102393.26
00001	0396	8.49	714865.67	1102400.15
00001	0394	7.91	714860.81	1102406.39
00001	0392	12.80	714852.62	1102416.23
00001	0390	5.04	714849.35	1102420.07
00001	0388	16.88	714838.21	1102432.75
00001	0386	17.47	714826.85	1102446.02
00001	0384	9.09	714821.29	1102453.21
00001	0382	8.44	714816.65	1102460.26
00001	0380	8.07	714812.59	1102467.23
00001	0378	7.56	714809.40	1102474.08
00001	0376	12.65	714804.58	1102485.78
00001	0374	14.18	714799.57	1102499.05
00001	0372	26.91	714790.25	1102524.29
00001	0370	16.73	714784.48	1102539.99
00001	0368	11.26	714779.83	1102550.24
00001	0366	14.20	714773.35	1102562.87
00001	0364	15.12	714766.01	1102576.09
00001	0362	18.54	714756.64	1102592.09
00001	0360	26.66	714743.02	1102615.01
00001	0358	24.92	714730.17	1102636.36

00001	0357	5.86	714727.50	1102641.58
00001	0356	4.19	714726.07	1102645.52
00001	0355	3.96	714725.04	1102649.34
00001	0354	3.97	714724.33	1102653.25
00001	0353	0.71	714724.08	1102653.91
00001	0352	2.52	714724.06	1102656.43
00001	0351	3.51	714724.47	1102659.92
00001	0350	3.18	714725.15	1102663.03
00001	0349	3.04	714726.24	1102665.87
00001	0348	0.59	714726.60	1102666.34
00001	0337	2.96	714727.81	1102669.04
00001	0335	3.64	714729.47	1102672.28
00001	0333	3.53	714731.49	1102675.17
00001	0331	3.87	714734.09	1102678.03
00001	0329	4.87	714737.84	1102681.14
00001	0327	4.11	714741.37	1102683.25
00001	0325	4.17	714745.18	1102684.95
00001	0323	4.60	714749.60	1102686.23
00001	0321	4.79	714754.35	1102686.83
00001	0319	4.72	714759.07	1102686.75
00001	0317	6.53	714765.54	1102685.90
00001	0315	6.28	714771.67	1102684.52
00001	0313	7.16	714778.57	1102682.61
00001	0311	10.52	714788.67	1102679.68
00001	0309	25.30	714813.00	1102672.73
00001	0307	26.63	714838.64	1102665.52
00001	0305	27.48	714865.07	1102657.99
00001	0303	28.51	714892.56	1102650.43
00001	0301	30.60	714921.99	1102642.05
00001	0299	17.30	714938.62	1102637.29
00001	0297	5.78	714944.20	1102635.79
00001	0295	3.78	714947.94	1102635.23
00001	0293	3.47	714951.41	1102635.37
00001	0291	3.65	714954.99	1102636.08
00001	0289	3.34	714958.12	1102637.24
00001	0287	3.28	714960.98	1102638.84
00001	0285	3.19	714963.57	1102640.71
00001	0283	3.42	714965.96	1102643.15
00001	0281	3.49	714967.91	1102646.04
00001	0279	2.80	714969.18	1102648.53
00001	0277	3.04	714970.06	1102651.44
00001	0275	3.78	714970.59	1102655.18
00001	0273	3.16	714970.53	1102658.34
00001	0271	3.56	714969.91	1102661.85
00001	0269	3.01	714968.99	1102664.72
00001	0267	3.05	714967.47	1102667.37
00001	0265	3.22	714965.49	1102669.91
00001	0263	3.50	714963.01	1102672.38
00001	0261	2.94	714960.67	1102674.16
00001	0259	2.96	714958.27	1102675.90
00001	0257	3.42	714955.18	1102677.37
00001	0255	4.63	714950.84	1102678.99
00001	0253	7.05	714944.03	1102680.81
00001	0251	10.48	714933.85	1102683.30
00001	0249	10.18	714924.05	1102686.04
00001	0247	10.33	714914.29	1102689.43
00001	0245	10.75	714904.35	1102693.53
00001	0243	9.56	714895.83	1102697.86
00001	0241	10.45	714886.75	1102703.04
00001	0239	8.93	714879.03	1102707.52
00001	0237	13.78	714867.43	1102714.95

00001	0235	14.94	714854.88	1102723.06
00001	0233	21.63	714836.86	1102735.03
00001	0231	29.58	714812.21	1102751.39
00001	0229	29.94	714787.15	1102767.77
00001	0227	29.89	714762.14	1102784.13
00001	0225	31.63	714735.55	1102801.26
00001	0223	30.08	714710.27	1102817.56
00001	0221	30.23	714684.88	1102833.97
00001	0219	29.16	714660.47	1102849.92
00001	0217	28.42	714636.60	1102865.34
00001	0215	29.12	714612.06	1102881.02
00001	0213	10.19	714603.75	1102886.91
00001	0211	8.28	714597.18	1102891.95
00001	0209	10.72	714588.93	1102898.80
00001	0207	9.85	714581.80	1102905.60
00001	0205	8.73	714576.16	1102912.27
00001	0203	7.65	714571.74	1102918.52
00001	0201	9.42	714566.91	1102926.61
00001	0199	8.44	714562.86	1102934.01
00001	0197	9.44	714558.58	1102942.42
00001	0195	23.08	714547.98	1102962.92
00001	0193	25.97	714536.19	1102986.06
00001	0191	17.80	714528.04	1103001.89
00001	0189	19.06	714519.47	1103018.92
00001	0188	10.27	714515.18	1103028.25
00001	0187	5.28	714513.20	1103033.14
00001	0186	4.28	714511.78	1103037.18
00001	0185	4.31	714510.53	1103041.30
00001	0184	4.16	714509.37	1103045.30
00001	0183	0.80	714508.80	1103045.86
00001	0182	1.00	714508.48	1103046.81
00001	0181	2.75	714507.91	1103049.50
00001	0180	3.62	714507.34	1103053.07
00001	0179	5.00	714506.65	1103058.02
00001	0178	5.06	714506.18	1103063.06
00001	0177	3.50	714506.03	1103066.56
00001	0176	3.26	714505.98	1103069.82
00001	0175	1.98	714506.09	1103071.80
00001	0174	0.94	714506.41	1103072.68
00001	0153	15.47	714506.54	1103088.15
00001	0151	14.49	714506.78	1103102.64
00001	0149	27.63	714507.14	1103130.27
00001	0147	11.47	714507.10	1103141.74
00001	0145	23.30	714507.04	1103165.04
00001	0143	28.81	714506.91	1103193.85
00001	0141	26.67	714506.79	1103220.52
00001	0139	27.12	714506.50	1103247.64
00001	0137	16.82	714506.12	1103264.46
00001	0135	9.72	714505.80	1103274.17
00001	0133	10.84	714505.29	1103285.00
00001	0131	23.60	714503.81	1103308.55
00001	0129	27.60	714502.01	1103336.09
00001	0127	27.21	714500.10	1103363.23

Vypočtená výměra asfaltové plochy : 14907.2318 m2

LEGENDA :

-  vlastnická hranice
-  vlastnická hranice-vnitřní kresba
-  hranice katastrálního území
-  asfaltová komunikace - nový asfalt

Výškový systém : Bpv
Souřadnicový systém : S-JTSK



Měřické práce : Ivana Divišová, Martin Lisý		BDS Benešov s.r.o. Myslíč 30 256 01 Benešov
Výpočetní práce : Ivana Divišová	Grafické práce : Ivana Divišová	
Okres : Benešov	Obec : Načeradec	Kat. úz. : Olešná u Načeradce Slavětín u Načeradce
Investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov		Datum : 11.12.2024
		Měřítko : 1 : 500
Objednatel : BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov		Č.zakázky : 170/2024
Akce: Rekonstrukce silnice č. III/1288 Olešná - Slavětín Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace		

14907.23 m²

Kú:Dlešná u Načeradce

Kú:Slavětín u Načeradce

Rekonstrukce komunikace č. III/1288

Olešná - Slavětín

Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

S E Z N A M S O U Ř A D N I C

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

ČÍSLO BODU	Y	X	Z
1	714625.62	1104489.58	635.21
2	714621.29	1104491.46	635.25
3	714619.53	1104487.25	634.87
4	714613.24	1104458.97	633.50
5	714608.79	1104460.60	633.37
6	714602.11	1104431.40	632.89
7	714597.74	1104433.15	632.93
8	714590.99	1104404.28	632.91
9	714586.56	1104405.88	632.76
10	714584.20	1104400.33	632.85
11	714583.84	1104399.89	632.84
12	714581.09	1104393.33	632.80
13	714581.07	1104392.92	632.82
14	714581.70	1104381.66	632.88
15	714577.13	1104383.29	632.84
16	714570.38	1104354.29	632.94
17	714565.78	1104356.05	632.89
18	714559.33	1104327.73	632.89
19	714554.90	1104329.62	632.89
20	714548.44	1104301.30	632.55
21	714543.77	1104302.91	632.44
22	714537.35	1104274.62	632.15
23	714532.81	1104276.44	632.06
24	714526.73	1104249.04	631.79
25	714522.07	1104250.90	631.64
26	714516.23	1104223.78	631.42
27	714511.57	1104225.61	631.31
28	714505.21	1104197.48	631.16
29	714500.60	1104199.29	631.03
30	714497.54	1104178.85	630.93
31	714492.91	1104180.58	630.88
32	714492.02	1104164.36	630.69
33	714487.32	1104165.86	630.75
34	714486.70	1104149.53	630.48
35	714482.12	1104151.38	630.51
36	714481.59	1104134.61	630.32
37	714476.89	1104136.08	630.31
38	714476.64	1104119.22	630.19
39	714471.75	1104120.65	630.15
40	714471.92	1104103.60	630.00
41	714467.03	1104105.19	630.01
42	714467.44	1104088.51	629.78
43	714462.52	1104089.84	629.76
44	714463.07	1104073.13	629.48
45	714458.26	1104074.56	629.53
46	714460.14	1104061.94	629.29
47	714455.22	1104062.97	629.29

48	714457.69	1104050.54	628.97
49	714452.62	1104051.25	629.01
50	714455.17	1104037.85	628.62
51	714450.21	1104038.67	628.73
52	714453.08	1104025.99	628.21
53	714448.04	1104026.47	628.26
54	714451.11	1104013.46	627.66
55	714446.09	1104014.04	627.67
56	714449.02	1103998.07	627.01
57	714443.97	1103998.68	626.92
58	714447.21	1103982.71	626.26
59	714442.07	1103983.05	626.25
60	714445.40	1103966.68	625.51
61	714440.11	1103967.10	625.57
62	714444.07	1103955.27	625.02
63	714438.86	1103955.24	625.00
64	714442.80	1103942.83	624.49
65	714437.68	1103943.00	624.42
66	714441.95	1103930.67	623.92
67	714436.83	1103930.87	623.95
68	714441.33	1103919.39	623.44
69	714436.18	1103919.32	623.35
70	714441.09	1103907.79	622.98
71	714435.90	1103907.19	622.83
72	714441.34	1103895.30	622.36
73	714436.23	1103894.98	622.28
74	714441.92	1103883.85	621.76
75	714437.02	1103883.34	621.74
76	714443.29	1103872.90	621.12
77	714438.52	1103872.02	621.30
78	714444.99	1103862.90	620.65
79	714440.23	1103861.51	620.72
80	714447.73	1103852.15	620.14
81	714443.00	1103850.66	620.24
82	714451.18	1103841.57	619.64
83	714446.68	1103839.48	619.74
84	714456.73	1103826.15	618.95
85	714452.22	1103824.25	619.00
86	714463.19	1103809.23	618.40
87	714458.62	1103807.59	618.36
88	714468.64	1103794.12	618.23
89	714464.15	1103792.30	618.02
90	714471.97	1103784.31	618.16
91	714467.22	1103782.89	617.92
92	714474.56	1103775.53	618.22
93	714469.68	1103774.09	617.99
94	714476.43	1103765.68	618.35
95	714471.46	1103764.86	618.10
96	714477.79	1103754.58	618.58
97	714472.76	1103753.89	618.34
98	714479.38	1103736.48	619.25
99	714474.39	1103736.10	619.12
100	714481.21	1103710.33	620.33
101	714476.38	1103709.90	620.22
102	714483.29	1103683.66	621.24
103	714478.39	1103683.29	621.24
104	714485.23	1103657.03	621.97
105	714480.27	1103656.53	621.96
106	714487.10	1103629.76	622.52
107	714482.21	1103629.50	622.55
108	714488.88	1103603.38	622.88

109	714483.92	1103602.81	622.88
110	714490.76	1103576.49	623.15
111	714485.79	1103575.71	623.07
112	714492.78	1103549.15	623.24
113	714487.82	1103548.62	623.19
114	714494.42	1103527.98	623.21
115	714489.44	1103527.62	623.13
116	714496.02	1103503.76	623.32
117	714491.14	1103502.99	623.26
118	714497.82	1103476.25	623.32
119	714492.84	1103475.90	623.30
120	714499.55	1103449.16	623.17
121	714494.57	1103448.94	623.21
122	714501.30	1103422.10	623.01
123	714496.37	1103421.56	623.02
124	714502.98	1103393.69	622.56
125	714498.06	1103393.32	622.53
126	714505.03	1103363.56	621.86
127	714500.10	1103363.23	621.87
128	714506.94	1103336.16	621.31
129	714502.01	1103336.09	621.33
130	714508.60	1103308.85	620.93
131	714503.81	1103308.55	620.95
132	714510.07	1103285.16	620.62
133	714505.29	1103285.00	620.72
134	714510.51	1103274.23	620.57
135	714505.80	1103274.17	620.62
136	714510.81	1103264.67	620.58
137	714506.12	1103264.46	620.59
138	714511.21	1103247.52	620.63
139	714506.50	1103247.64	620.61
140	714511.57	1103220.56	620.58
141	714506.79	1103220.52	620.74
142	714511.72	1103194.09	620.95
143	714506.91	1103193.85	620.97
144	714511.98	1103165.18	621.29
145	714507.04	1103165.04	621.37
146	714512.04	1103142.00	621.72
147	714507.10	1103141.74	621.75
148	714512.10	1103130.37	621.91
149	714507.14	1103130.27	621.99
150	714511.79	1103102.85	622.55
151	714506.78	1103102.64	622.44
152	714511.57	1103087.98	622.83
153	714506.54	1103088.15	622.69
154	714511.84	1103074.62	623.04
155	714512.12	1103071.24	623.05
156	714512.58	1103070.34	623.06
157	714513.35	1103069.58	623.08
158	714514.13	1103069.10	623.11
159	714513.42	1103067.61	623.12
160	714512.73	1103066.99	623.12
161	714512.95	1103064.05	623.13
162	714513.39	1103061.06	623.11
163	714513.68	1103059.86	623.05
164	714513.35	1103058.65	623.09
165	714513.10	1103056.69	623.05
166	714513.19	1103054.78	623.01
167	714513.55	1103052.16	622.97
168	714514.44	1103047.73	622.89
169	714515.24	1103044.67	622.82

170	714516.58	1103039.89	622.70
171	714517.93	1103035.46	622.55
172	714519.37	1103031.32	622.50
173	714522.55	1103024.00	622.16
174	714506.41	1103072.68	623.00
175	714506.09	1103071.80	623.02
176	714505.98	1103069.82	623.05
177	714506.03	1103066.56	623.08
178	714506.18	1103063.06	623.13
179	714506.65	1103058.02	623.24
180	714507.34	1103053.07	623.29
181	714507.91	1103049.50	623.25
182	714508.48	1103046.81	623.22
183	714508.80	1103045.86	623.21
184	714509.37	1103045.30	623.14
185	714510.53	1103041.30	623.04
186	714511.78	1103037.18	622.89
187	714513.20	1103033.14	622.73
188	714515.18	1103028.25	622.55
189	714519.47	1103018.92	622.15
190	714532.68	1103004.15	621.27
191	714528.04	1103001.89	621.24
192	714540.88	1102988.54	620.45
193	714536.19	1102986.06	620.44
194	714552.73	1102965.07	619.22
195	714547.98	1102962.92	619.25
196	714563.14	1102944.40	618.12
197	714558.58	1102942.42	618.15
198	714567.18	1102936.32	617.62
199	714562.86	1102934.01	617.71
200	714571.21	1102928.90	617.20
201	714566.91	1102926.61	617.42
202	714575.77	1102921.39	616.74
203	714571.74	1102918.52	617.20
204	714580.01	1102915.37	616.37
205	714576.16	1102912.27	616.82
206	714585.34	1102909.16	615.93
207	714581.80	1102905.60	616.39
208	714592.30	1102902.52	615.52
209	714588.93	1102898.80	616.00
210	714600.21	1102895.83	615.22
211	714597.18	1102891.95	615.37
212	714606.56	1102890.94	615.10
213	714603.75	1102886.91	615.13
214	714614.97	1102885.20	614.90
215	714612.06	1102881.02	614.94
216	714639.22	1102869.71	614.56
217	714636.60	1102865.34	614.66
218	714663.41	1102854.05	614.16
219	714660.47	1102849.92	614.22
220	714687.84	1102838.29	613.83
221	714684.88	1102833.97	613.74
222	714713.21	1102821.88	613.50
223	714710.27	1102817.56	613.49
224	714738.29	1102805.77	613.05
225	714735.55	1102801.26	612.96
226	714765.11	1102788.69	612.32
227	714762.14	1102784.13	612.40
228	714790.37	1102772.32	611.67
229	714787.15	1102767.77	611.52
230	714815.21	1102756.20	610.37

231	714812.21	1102751.39	610.44
232	714839.98	1102739.83	609.04
233	714836.86	1102735.03	608.97
234	714857.96	1102727.86	607.89
235	714854.88	1102723.06	607.84
236	714870.38	1102719.84	607.13
237	714867.43	1102714.95	607.09
238	714882.09	1102712.72	606.35
239	714879.03	1102707.52	606.34
240	714889.86	1102708.11	605.80
241	714886.75	1102703.04	605.94
242	714898.50	1102703.22	605.25
243	714895.83	1102697.86	605.39
244	714906.97	1102698.76	604.78
245	714904.35	1102693.53	604.97
246	714916.38	1102694.70	604.33
247	714914.29	1102689.43	604.54
248	714925.55	1102691.52	603.96
249	714924.05	1102686.04	604.11
250	714935.08	1102688.74	603.61
251	714933.85	1102683.30	603.69
252	714945.00	1102686.30	603.18
253	714944.03	1102680.81	603.11
254	714952.17	1102684.58	602.97
255	714950.84	1102678.99	602.68
256	714957.79	1102683.04	602.75
257	714955.18	1102677.37	602.39
258	714961.02	1102681.88	602.57
259	714958.27	1102675.90	602.20
260	714964.10	1102680.16	602.42
261	714960.67	1102674.16	602.01
262	714967.27	1102677.61	602.30
263	714963.01	1102672.38	601.88
264	714970.19	1102674.54	602.18
265	714965.49	1102669.91	601.69
266	714972.51	1102671.40	602.03
267	714967.47	1102667.37	601.52
268	714974.62	1102667.70	601.85
269	714968.99	1102664.72	601.36
270	714976.02	1102663.69	601.64
271	714969.91	1102661.85	601.21
272	714976.89	1102659.29	601.41
273	714970.53	1102658.34	601.01
274	714977.05	1102655.13	601.21
275	714970.59	1102655.18	600.82
276	714976.32	1102650.59	601.03
277	714970.06	1102651.44	600.65
278	714975.12	1102646.54	600.87
279	714969.18	1102648.53	600.48
280	714973.42	1102643.10	600.73
281	714967.91	1102646.04	600.34
282	714970.86	1102639.56	600.55
283	714965.96	1102643.15	600.11
284	714967.67	1102636.42	600.33
285	714963.57	1102640.71	599.85
286	714964.31	1102633.96	600.11
287	714960.98	1102638.84	599.63
288	714960.45	1102632.00	599.86
289	714958.12	1102637.24	599.41
290	714956.60	1102630.71	599.62
291	714954.99	1102636.08	599.18

292	714952.06	1102630.03	599.36
293	714951.41	1102635.37	599.04
294	714947.85	1102630.12	599.14
295	714947.94	1102635.23	598.85
296	714943.39	1102630.66	598.90
297	714944.20	1102635.79	598.67
298	714937.02	1102631.88	598.54
299	714938.62	1102637.29	598.43
300	714920.41	1102636.71	597.47
301	714921.99	1102642.05	597.52
302	714891.03	1102645.15	595.84
303	714892.56	1102650.43	595.93
304	714863.70	1102652.73	594.33
305	714865.07	1102657.99	594.63
306	714836.87	1102660.36	593.06
307	714838.64	1102665.52	593.14
308	714811.51	1102667.60	591.65
309	714813.00	1102672.73	591.58
310	714786.71	1102674.55	590.09
311	714788.67	1102679.68	590.24
312	714777.01	1102677.34	589.71
313	714778.57	1102682.61	589.78
314	714770.30	1102679.05	589.36
315	714771.67	1102684.52	589.51
316	714764.62	1102680.16	589.10
317	714765.54	1102685.90	589.36
318	714759.06	1102680.79	588.79
319	714759.07	1102686.75	589.21
320	714754.90	1102680.88	588.59
321	714754.35	1102686.83	589.06
322	714751.44	1102680.51	588.43
323	714749.60	1102686.23	588.85
324	714747.38	1102679.46	588.27
325	714745.18	1102684.95	588.69
326	714744.39	1102678.14	588.09
327	714741.37	1102683.25	588.48
328	714741.44	1102676.43	587.86
329	714737.84	1102681.14	588.26
330	714738.39	1102674.09	587.59
331	714734.09	1102678.03	588.06
332	714736.58	1102672.06	587.40
333	714731.49	1102675.17	587.86
334	714734.93	1102669.66	587.22
335	714729.47	1102672.28	587.69
336	714733.11	1102666.36	586.98
337	714727.81	1102669.04	587.51
338	714731.74	1102663.00	586.87
339	714730.95	1102660.14	586.83
340	714730.56	1102658.16	586.81
341	714730.30	1102655.84	586.77
342	714730.30	1102653.31	586.63
343	714730.66	1102650.56	586.55
344	714731.34	1102647.63	586.46
345	714732.33	1102644.72	586.39
346	714733.62	1102641.69	586.17
347	714734.93	1102639.04	586.11
348	714726.60	1102666.34	587.42
349	714726.24	1102665.87	587.39
350	714725.15	1102663.03	587.35
351	714724.47	1102659.92	587.30
352	714724.06	1102656.43	587.23

353	714724.08	1102653.91	587.14
354	714724.33	1102653.25	587.10
355	714725.04	1102649.34	586.91
356	714726.07	1102645.52	586.71
357	714727.50	1102641.58	586.54
358	714730.17	1102636.36	586.18
359	714747.42	1102617.94	584.74
360	714743.02	1102615.01	584.81
361	714761.16	1102595.08	583.10
362	714756.64	1102592.09	583.19
363	714770.59	1102578.81	581.93
364	714766.01	1102576.09	581.98
365	714778.20	1102565.12	580.95
366	714773.35	1102562.87	580.99
367	714784.57	1102552.50	580.17
368	714779.83	1102550.24	580.18
369	714789.09	1102542.10	579.50
370	714784.48	1102539.99	579.56
371	714795.22	1102526.37	578.50
372	714790.25	1102524.29	578.63
373	714804.67	1102500.99	576.91
374	714799.57	1102499.05	577.10
375	714809.79	1102487.45	576.07
376	714804.58	1102485.78	576.35
377	714814.52	1102476.20	575.35
378	714809.40	1102474.08	575.62
379	714817.64	1102469.81	574.97
380	714812.59	1102467.23	575.22
381	714821.64	1102463.23	574.51
382	714816.65	1102460.26	574.78
383	714826.21	1102456.31	573.98
384	714821.29	1102453.21	574.17
385	714831.62	1102449.40	573.40
386	714826.85	1102446.02	573.59
387	714842.67	1102436.34	572.28
388	714838.21	1102432.75	572.45
389	714853.71	1102423.62	571.25
390	714849.35	1102420.07	571.22
391	714856.75	1102420.13	570.92
392	714852.62	1102416.23	570.92
393	714865.11	1102410.07	570.13
394	714860.81	1102406.39	570.13
395	714870.27	1102403.48	569.64
396	714865.67	1102400.15	569.70
397	714875.40	1102396.49	569.14
398	714870.63	1102393.26	569.20
399	714880.82	1102388.05	568.51
400	714875.97	1102384.93	568.63
401	714887.82	1102376.33	567.79
402	714882.85	1102373.54	567.78
403	714891.33	1102358.45	566.68
404	714907.08	1102342.42	565.34
405	714902.14	1102339.57	565.49
406	714919.91	1102319.38	563.64
407	714915.11	1102316.44	563.74
408	714934.50	1102293.96	561.93
409	714929.48	1102291.35	562.14
410	714947.74	1102270.43	560.41
411	714943.17	1102267.41	560.46
412	714953.89	1102259.39	559.62
413	714949.21	1102256.72	559.66

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 02.12.2024 4:00
Do: 02.12.2024 20:00

Podmínka: Období od 02.12.2024 4:00 do 02.12.2024 20:00, Místo určení - název=01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto
Odběratel: B E S s.r.o.				
Místo určení: 01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000				
16782	02.12.2024 8:13	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	18,94
16783	02.12.2024 8:16	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	17,06
16784	02.12.2024 8:18	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	16,58
16785	02.12.2024 8:21	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	17,34
16787	02.12.2024 8:26	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	16,48
16788	02.12.2024 8:30	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	17,04
16789	02.12.2024 8:33	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	14,88
16790	02.12.2024 8:36	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	6S4 8595	21,34
16791	02.12.2024 8:44	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SP 5955	16,72
16793	02.12.2024 8:56	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	18,76
16794	02.12.2024 9:02	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9T6 1615	16,76
16797	02.12.2024 9:11	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	13,92
16803	02.12.2024 9:50	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	20,04
16804	02.12.2024 10:02	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	18,68
16805	02.12.2024 10:06	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	17,14
16806	02.12.2024 10:11	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	17,00
16807	02.12.2024 10:14	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	15,26
16809	02.12.2024 10:33	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	18,60
16810	02.12.2024 10:40	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	16,40
16811	02.12.2024 10:45	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	6S4 8595	19,18
16813	02.12.2024 10:53	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	19,18
16814	02.12.2024 10:58	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9T6 1615	16,40
16815	02.12.2024 11:05	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SP 5955	16,54
16817	02.12.2024 11:11	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	13,86
16819	02.12.2024 11:22	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	18,90
16821	02.12.2024 11:28	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	16,34
16822	02.12.2024 11:34	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	16,44
16824	02.12.2024 11:46	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	16,46
16825	02.12.2024 11:51	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	16,32
16826	02.12.2024 11:58	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	16,50
16827	02.12.2024 12:02	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	16,34
16828	02.12.2024 12:08	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	6S4 8595	16,32
16829	02.12.2024 12:22	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	19,68
16830	02.12.2024 12:36	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	13,06
16831	02.12.2024 12:39	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9T6 1615	16,24
16832	02.12.2024 12:45	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SP 5955	14,88
Celkem za: 01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000				611,58
Celkem za: B E S s.r.o.				611,58
Celkem:			36	611,58

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 03.12.2024 4:00
Do: 03.12.2024 20:00

Podmínka: Období od 03.12.2024 4:00 do 03.12.2024 20:00, Místo určení - název=01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto
Odběratel: B E S s.r.o.				
Místo určení: 01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000				
16841	03.12.2024 9:06	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	20,74
16842	03.12.2024 9:09	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	12,52
16844	03.12.2024 9:15	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	16,56
16845	03.12.2024 9:18	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	17,08
16847	03.12.2024 9:27	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	16,80
16849	03.12.2024 9:31	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	16,88
16851	03.12.2024 9:38	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	6S4 8595	16,78
16852	03.12.2024 9:43	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	16,92
16853	03.12.2024 9:48	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	16,90
16855	03.12.2024 9:58	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	16,96
16857	03.12.2024 10:05	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9T6 1615	16,92
16858	03.12.2024 10:10	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SA 3401	13,86
16864	03.12.2024 10:37	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	19,32
16865	03.12.2024 10:40	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	13,36
16866	03.12.2024 10:45	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	16,52
16867	03.12.2024 10:50	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	17,36
16868	03.12.2024 10:55	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	16,66
16869	03.12.2024 10:58	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	18,28
16870	03.12.2024 11:00	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	6S4 8595	16,96
16871	03.12.2024 11:13	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	18,10
16872	03.12.2024 11:18	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	20,16
16873	03.12.2024 11:26	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	23,06
16875	03.12.2024 11:33	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9T6 1615	15,98
16878	03.12.2024 11:52	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SA 3401	17,40
16879	03.12.2024 12:02	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	12,64
16881	03.12.2024 12:09	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	17,16
16882	03.12.2024 12:19	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	16,52
16883	03.12.2024 12:30	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	19,16
16884	03.12.2024 12:33	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	16,48
16885	03.12.2024 12:37	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	17,04
16886	03.12.2024 12:42	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	6S4 8595	17,18
16887	03.12.2024 12:49	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	16,99
16889	03.12.2024 13:02	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	17,14
16890	03.12.2024 13:06	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	17,04
16892	03.12.2024 13:14	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9T6 1615	17,08
16893	03.12.2024 13:43	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SA 3401	13,32
Celkem za: 01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000				609,82
Celkem za: B E S s.r.o.				609,82
Celkem:			36	609,82

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 04.12.2024 4:00
Do: 04.12.2024 20:00

Podmínka: Období od 04.12.2024 4:00 do 04.12.2024 20:00, Místo určení - název=01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto
Odběratel: B E S s.r.o.				
Místo určení: 01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000				
16894	04.12.2024 7:17	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	19,82
16895	04.12.2024 7:19	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	13,74
16896	04.12.2024 7:22	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	18,18
16897	04.12.2024 7:29	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	17,88
16898	04.12.2024 7:33	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	16,56
16899	04.12.2024 7:38	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	16,52
16900	04.12.2024 7:44	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	16,52
16902	04.12.2024 7:53	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	16,44
16903	04.12.2024 7:58	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9S6 8739	16,52
16904	04.12.2024 8:05	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	16,50
16905	04.12.2024 8:12	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9T6 1615	16,56
16906	04.12.2024 8:16	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SA 3401	13,56
16914	04.12.2024 9:10	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	19,16
16916	04.12.2024 9:15	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	13,72
16917	04.12.2024 9:22	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	19,80
16919	04.12.2024 9:27	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	18,54
16920	04.12.2024 9:32	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	16,56
16921	04.12.2024 9:42	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	16,56
16922	04.12.2024 9:45	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	17,28
16923	04.12.2024 9:57	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	18,58
16924	04.12.2024 10:01	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9S6 8739	16,12
16925	04.12.2024 10:09	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	18,36
16926	04.12.2024 10:18	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9T6 1615	16,16
16927	04.12.2024 10:21	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SA 3401	10,26
16928	04.12.2024 10:37	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2898	20,94
16929	04.12.2024 10:39	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	4SR 7101	14,00
16930	04.12.2024 10:54	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SF 2525	19,62
16931	04.12.2024 10:58	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9C7 8018	18,04
16932	04.12.2024 11:00	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9P4 7434	16,62
16934	04.12.2024 11:09	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4063	16,42
16939	04.12.2024 11:39	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SE 3709	18,58
16940	04.12.2024 11:44	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SM 4406	19,00
16942	04.12.2024 11:53	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	9S6 8739	17,62
16943	04.12.2024 12:00	ACL 16+ 50/70 (f) CH 23-002	5SI 9199	18,04
Celkem za: 01060224 III/1288 Trepka cost code 37151000				578,78
Celkem za: B E S s.r.o.				578,78
Celkem:			34	578,78

Přehled zaměňovaných položek pro ZBV č. 1

vyhotovený Zadavatelem podle § 222 odst. 7) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb (dále jen „ZZVZ“) v kontextu čl. 9.1. odst. d) *Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb.*

Zadavatel navrhuje záměnu položek v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ.

Tabulka zaměňovaných položek:

Původní položky dle SoD:	Název položky:	Jednotková cena
56963	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 150mm	144,30 Kč/m ²
Cena celkem:		
Nové položky:	Název položky:	Jednotková cena
56933	Zpevnění krajnic ze štěrkodrti tl. do 150 mm	144,30 Kč/m ²
Cena celkem:		

Podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) §222 odst. 7:

Vzhledem ke skutečnosti, že záměna výše uvedených položek spočívá v náhradě materiálu sloužícího ke zpevnění krajnic, je podmínka srovnatelnosti splněna, jelikož oba materiály se k tomuto účelu využívají. Shoda u položek panuje i v tloušťce, do které se krajnice zpevňují, tedy do 150 mm.

Podrobné a srozumitelné odůvodnění stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) §222 odst. 7:

V případě, že dojde ke zpevnění krajnic za pomoci štěrkodrtě místo původně uvažovaného recyklátu, dojde ke zlepšení vlastností, jelikož pokud bude krajnice zpevněna z „nového“ materiálu, tedy z čisté štěrkodrtě, která bude dovezena z deponie, odpadne ze směsi procento recyklovaného materiálu, který nedosahuje stejně vysokých a kvalitních vlastností jako štěrkodrt, jelikož již byl v historii jednou využit.

Závěr: Zadavatel závěrem prohlašuje, že dle výše uvedeného byly splněny podmínky stanovené §222 odst. 7) ZZVZ – tedy se jedná o srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena nového řešení je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší.



Bc. Milan Jonszta
KSÚS Stř.kraje








B E S, s.r.o.

V Praze, dne 28.11.2024

Potvrzení o převzetí odpadu

Potvrzujeme, že společnost METTA, spol. s r.o. převzala v období 11/2024 z akce: „ III/1288 Trepka, ORP Vlašim “ od společnosti B E S, s.r.o. do svého mobilního zařízení IČZ: CZA01028 odpadní zeminu zařazenou pod kódem odpadu 170504 v množství 1 885,21 t.

Za společnost METTA, spol. s r.o.



Ing. Holá Dana, ekolog

**Stavíme na kvalitě
a zodpovědnosti**

sídlo: Metta spol. s r.o.
Za Strahovem 372/78
169 00 Praha 6

korespondenční adresa:
Střešovická 1066/35
169 00 Praha 6



IČ: 482 566 / Sp. zn. Č 213574
vedená u Městského soudu v Praze

B E S, s.r.o.

V Praze, dne 17.12.2024

Potvrzení o převzetí odpadu

Potvrzujeme, že společnost METTA, spol. s r.o. převzala v období 12/2024 z akce: „ III/1288 Trepka, ORP Vlašim “ od společnosti B E S, s.r.o. do svého mobilního zařízení IČZ: CZA01028 odpadní zeminu zařazenou pod kódem odpadu 170504 v množství 84,20 t.

Za společnost METTA, spol. s r.o.



Ing. Holá Dana, ekolog

**Stavíme na kvalitě
a zodpovědnosti**

sídlo: Metta spol. s r.o.
Za Strahovem 372/78
169 00 Praha 6

korespondenční adresa:
Střešovická 1068/35
169 00 Praha 6



IČ: 482 966 7 Sp. zn. C 2135/4
vedená u Městského soudu v Praze

SCHEMA PROPUSTKŮ 3 A 4
MĚŘÍTKO cca 1:12

