

V Praze dne 28. 5. 2025
Č. j. RSD-136022/2024-18

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Praha
pracoviště Brankovická 337
280 02 Kolín

PID: RSDFXDLZSK
Vyřizuje:
Email:
Telefon:

Dohoda o prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení

/I/2 Mukařov – Kozojedy oprava komunikace a odvodnění

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007, 04PU-000955

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO 659 93 390

zastoupené

Pověřená osoba
Objednatele

(dále jen
„Objednatel“)

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO 43005560

zastoupená

(dále jen
„Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „Smluvní strany“)

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.03.2024 smlouvu o dílo č. objednatele 04PU-000955 a č. zhotovitele 7 – 0936A22 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/2 Mukařov – Kozojedy oprava komunikace a odvodnění“ (dále jen

„**Stavba**“). Práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci plnění na základě Smlouvy se řídí Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).

B. V průběhu realizace Díla došlo ke vzniku následující události, které se podle Smlouvy považují za událost náležející do rizika Objednatele a se kterou Smlouva spojuje vznik časového nároku Dodavatele podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 6.1 písm. m) OP/ZP na prodloužení Doby pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP, na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP a Přílohy konkrétně k realizaci Variace vyvolané níže uvedenými skutečnostmi:

- (i) Během realizace byla Stavba dotčena záměrem realizace prací pro LOŠBATES, Dobrovolný svazek obcí, se sídlem Horní náves 6, 251 62 Louňovice, IČO: 060 28 781. Tento záměr zahrnuje výstavbu nové svazkové školy LOŠBATES, která má být napojena na budoucí místní komunikaci plánovanou na pozemcích parc. č. 1156/163/2 a 164/2 v k. ú. Louňovice a na stávající inženýrské sítě (obecní splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod a slaboproudé vedení CETIN).
- (ii) Uvedené stavební záměry se překrývají v ploše vozovky. K připojení nové svazkové školy dojde prostřednictvím realizace nové sjezdové křižovatky a souvisejících či podmiňujících drobných staveb, které připojení umožní.
- (iii) Vzhledem k tomu, že pro uvedený záměr nebylo před zahájením prací na Stávbě vydáno platné stavební povolení, a současně bylo rozhodnuto o nutnosti spojit realizaci Stavby s tímto záměrem do jednoho celku z důvodů technické a ekonomické výhodnosti, došlo k prodloužení celkové doby realizace Stavby, a to včetně jejího uvedení do provozu.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem, došlo k prodloužení prací.

Nejdříve bylo nezbytné provést překládku STL plynovodu, včetně odstranění starého potrubí, výstavbu nového propustku DN 800 mm včetně nových monolitických čel + vtokového a výtokového objektu. Součástí výstavby odbočovacích pruhů jsou přeložky dešťové kanalizace, přeložky splaškové – tlakové kanalizace, přípojka vodovodu. Po provedení přeložek ing. sítí byly provedeny zemní práce-výstavba zemního tělesa, dále konstrukční vrstvy, krajnice, dopravní značení a zařízení. Vše dle platné odsouhlasené PD.

Zhotovitel vypracoval finální harmonogram stavby, ve kterém jsou vždy změny během výstavby a jejich časový dopad na prodloužení termínu stavby přehledně vyznačené. (společně dále jen „**Událost**“)

- C. Dodavatel v souvislosti s Událostí uplatnil podáním v souladu s Pod-čl. 7.3 OP/ZP nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o **+ 80 dní**. (dále jen „**Časový nárok**“)
- D. Dodavatel na základě a/nebo v souvislosti s Časovým nárokem anebo Událostí neuplatnil vůči Objednateli žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci. (dále jen „**Finanční nárok**“)
- E. Pověřená osoba Objednatele provedla posouzení Časového nároku, podle kterého je Časový nárok adekvátní, opodstatněný a z pohledu Smlouvy oprávněný.

- F. Smluvní strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré nesrovnalosti a spory, které vyplývají z Události, Časového, Finančního nároku jakož i z níže definovaných Jiných událostí a Jiných nároků.

Smluvní strany se dohodly následovně:

I.

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel má na základě a/nebo v souvislosti s Událostí výhradně a pouze tento časový nárok a Dodavatel s tím bez výhrad souhlasí:

nárok na prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl.1.1.9 OP/ZP) podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP o 80 dní.

nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu (Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP) podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP o 80 dní.

Podmínka, že se do Doby pro dokončení či do Doby pro uvedení do provozu započítávají dny v období 1. 11. až 31. 3. kalendářního roku (zimní technologická přestávka) v případě, že bude splněna podmínka, že nebude instalováno dopravní omezení, tím není dotčena.

(dále jen „**Přiznaný časový nárok**“)

II.

Dodavatel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že ke dni podpisu této Dohody neexistují jiné, Dodavatelem neoznámené události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a které by mohly být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků Dodavatele (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Jiné události**“). Dodavatel dále prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku Jiných událostí. Dodavatel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu Dohody na základě a/nebo v souvislosti s Jinými událostmi nevznikly, nevznikají a nevzniknou žádné

- i. časové nároky nebo
- ii. majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci, jenž by mohl uplatnit vůči Objednateli.

(dále jen „**Jiné nároky**“)

III.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Smluvní strany dohodly na níže uvedeném vzdání se nároků Dodavatele. Smluvní strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Dodavatele tak, jak je uvedeno v této Dohodě.

- i. Dodavatel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tímto souhlasí.
- ii. Dodavatel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančního nároku i veškerých budoucích finančních nároků vzniklých v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tím souhlasí.
- iii. Dodavatel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků z Jiných událostí a Objednatel s tím souhlasí. Tím nejsou dotčeny časové nároky a nároky na dodatečnou platbu Dodavatele, které vychází z událostí/okolností v riziku Objednatele, které nastanou po uzavření této Dohody.

IV.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.06.2025 16:03:35

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.06.04
08:13:34 +02'00'

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.06.04
16:51:32 +02'00'