

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení II/125	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 190/02	Číslo ZBV: 14
---	---	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.1	-99 390,00	0,00	-99 390,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.3	-43 843,00	0,00	-43 843,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14	-143 233,00	0,00	-143 233,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 190/02	Číslo ZBV / Skupina změny: 14.1
--	---	---

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Trvalé dopravní značení II/125

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky

Název (dílčí) Změny: Doměrky

Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 8 a 10. Snižuje smluvní cenu stavby o 99 390,00 CZK.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-99 390,00	0,00	-99 390,00	99 390,00

Technická pomoc Objednatele:

Contract management, a.s.

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor): Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	jméno	Ing. Dušan Cichra	podpis
Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o.	jméno	Jan Pejša	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Fiala	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel: BES s.r.o.	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Maxim Kokočev	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení II/125	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 190/02	Číslo ZBV / Skupina změny: 14,3
---	---	---

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 15 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
--	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: směrové sloupky, odražeče proti zvěři

Název (dílčí) Změny: směrové sloupky, odražeče proti zvěři
Na základě technologie montáže a skutečného stavu na stavbě bylo osazeno o 49 kusů méně směrových sloupků a 71 kusů méně odražečů proti zvěři. Technologie montáže spočívá v osazení více značek na jeden sloupek. Svislé DZ a směrové sloupky (odražeče) byly osazeny a odsouhlaseny Odborem dopravy MěÚ Vlašim v rámci stanovení trvalého dopravního značení. (viz. doklad č. 12 Stanovisko MěÚ Vlašim)
Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané z důvodu větší časové prodlevy mezi navrhovaným řešením (2019) a konečným odsouhlaseným a projednaným řešením (2024). Zadavatele nemohl v roce 2019 rozumně předvídat finální podobu vyjádření města Vlašim k předmětné skutečnosti vydávané v roce 2024.
Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1 a 2. Snižuje smluvní cenu stavby o 43 843,00 CZK.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-43 843,00	0,00	-43 843,00	43 843,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis
Contract management, a.s.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor): Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	jméno	Ing. Dušan Cichra	podpis
Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o.	jméno	Jan Pejša	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Fiala	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel: BES s.r.o.	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Maxim Kokočev	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14**

Název Stavby:	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 190/02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Trvalé dopravní značení II/125

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
931 395,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	60 493,00	991 888,00	60 493,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-143 233,00	0,00	60 493,00	6,49%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-143 233,00	848 655,00	-82 740,00	-8,88%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 190; Trvalé dopravní značení II/125 Číslo a název rozpočtu: SO 190; Trvalé dopravní značení II/125								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 190					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Smluvní položky											
8	915111.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1600,00	1282,00	-318,00	85,00	136000,00	-27030,00	0,00	108970,00	-27030,00	-19,88%
10	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1600,00	1332,00	-268,00	270,00	432000,00	-72360,00	0,00	359640,00	-72360,00	-16,75%
		Celkem						568 000,00	- 99 390,00	0,00	468 610,00	- 99 390,00	-17,50%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 190; Trvalé dopravní značení II/125 Číslo a název rozpočtu: SO 190; Trvalé dopravní značení II/125								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 190					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Smluvní položky											
1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	409,00	360,00	-49,00	405,00	165 645,00	-19845,00	0,00	145800,00	-19845,00	-11,98%
2	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	347,00	276,00	-71,00	338,00	117 286,00	-23998,00	0,00	93288,00	-23998,00	-20,46%
		Celkem						282 931,00	- 43 843,00	0,00	239 088,00	- 43 843,00	-15,50%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	57 299 999,56
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	56 251 245,23
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	68 064 006,73
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,17%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,54%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	26 523,62
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,05%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 189 999,87

12=(1)*0,16	Limit	8 594 999,93
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,11%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	60 493,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012	- 4 319 102,14	3 270 347,81	- 1 048 754,33	- 1 279 317,95	143 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 039 784,19	3 066 307,81	26 523,62	6 234 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,00	60 493,00
101	1	km 0,000 00 - 2,608 23	0,00	2 159 205,87	2 159 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 205,87	2 159 205,87	2 159 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	km 0,000 00 - 2,608 23	- 239 937,30	563 790,60	323 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 239 937,30	563 790,60	323 853,30	803 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3	Trvalé dopravní značení II/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení II/125	0,00	60 493,00	60 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,00	60 493,00
020	4	Příprava staveniště 1. úsek/Ochrana stromů	- 41 400,00	0,00	- 41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 400,00	0,00	-41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	5	km 0,000 00 - 2,608 23/Doměrky; sanace; NO	- 904 884,18	0,00	- 904 884,18	- 438 215,39	0,00	- 438 215,39	0,00	0,00	0,00	- 466 668,79	0,00	-466 668,79	466 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6	Část opravy, úsek 1/sanace, NO	- 39 464,56	0,00	- 39 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39 464,56	0,00	-39 464,56	39 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7	SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29/doměrky; Sanace., NO, předláždění a těsnění spár; vpustě a přípojky	- 1 908 445,02	143 547,00	- 1 764 898,02	- 158 472,20	143 547,00	- 14 925,20	0,00	0,00	0,00	- 1 749 972,82	0,00	-1 749 972,82	1 749 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	8	SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37/doměrky; NO, sanace, těsnění spár	- 291 128,45	84 644,69	- 206 483,76	- 74 235,29	0,00	- 74 235,29	0,00	0,00	0,00	- 216 893,16	84 644,69	-132 248,47	301 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9	SO 105; km 5,180 37 - 5,596 57/doměrky; NO, sanace, těsnění spár; čela propustků	- 222 032,74	4 726,22	- 217 306,52	- 63 230,44	0,00	- 63 230,44	0,00	0,00	0,00	- 158 802,30	4 726,22	-154 076,08	163 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	10	SO 106; km 5,596 57 - 6,147 00/doměrky, sanace, těsnění spár	- 148 936,48	0,00	- 148 936,48	- 65 754,25	0,00	- 65 754,25	0,00	0,00	0,00	- 83 182,23	0,00	-83 182,23	83 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	11	SO 107; část opravy, úsek 2/doměrky, sanace, těsnění spár, čela propustků	6 363,02	57 587,43	63 950,45	- 58 089,15	0,00	- 58 089,15	0,00	0,00	0,00	64 452,17	57 587,43	122 039,60	122 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	12	SO 108; Sjezdy/čištění potrubí, čela a trouby propustků	- 64 072,20	162 198,00	98 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 64 072,20	162 198,00	98 125,80	226 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	13	SO 180; Dočasně dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras/ doměrky; řezání asf. krytu, VDZ	- 321 931,23	34 155,00	- 287 776,23	- 321 931,23	0,00	- 321 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 155,00	34 155,00	34 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	14	SO 190; Trvalé dopravní značení II/125/ doměrky; směrové sloupky, odražeče proti zvěři	- 143 233,00	0,00	- 143 233,00	- 99 390,00	0,00	- 99 390,00	0,00	0,00	0,00	- 43 843,00	0,00	-43 843,00	43 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	14
Název stavby:	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Trvalé dopravní značení II/125
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 190/02

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele č. 4	1
09 Stanovisko TDI (ze dne 22. října 2024)	1
10 Stanovisko AD (ze dne 1. listopadu 2024)	2
11 Stanovisko KSUS	2
12 Stanovisko MěU Vlašim	9
Počet listů celkem	16

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 190; Trvalé dopravní značení II/125 Číslo a název rozpočtu: SO 190; Trvalé dopravní značení II/125								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 Ostatní konstrukce a práce						931 395,00	-143 233,00	0,00	788 162,00	-143 233,00	-15,38%
1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	409,00	360,00	-49,00	405,00	165 645,00	-19845,00	0,00	145800,00	-19845,00	-11,98%
		"Výpis směrových sloupků " Z11a+Z11b (bílý) = 347 = 347,000 [A] [Z11g (červený) = 62 = 62,000 [B] Celkem: A+B = 409,000 [C] Celkem 409 = 409,000											
3	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,00	5,00	0,00	306,00	1 530,00	0,00	0,00	1530,00	0,00	0,00%
		5 ks = 0 [A] Celkem 5 = 5,000											
2	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	347,00	276,00	-71,00	338,00	117 286,00	-23998,00	0,00	93288,00	-23998,00	-20,46%
		347 ks = 347,000 [A] Celkem 347 = 347,000											
4	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	15,000	0,000	990,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00%
		11 ks = 11,000 [A] DODATKOVÁ TABULKA E4 4 ks = 4,000 [B] Celkem: A+B = 15,000 [C] Celkem 15 = 15,000											
5	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	12,000	0,000	961,00	11 532,00	0,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00%
		12 ks = 12,000 [A] Celkem 12 = 12,000											
6	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	24,000	24,000	0,000	1971,000	47 304,00	0,00	0,00	47 304,00	0,00	0,00%
		11+1+12 ks = 24,000 [A] Celkem 24 = 24,000											
7	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	1,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00%
		1 ks = 0 [A] Celkem 1 = 1,000											
8	915111.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1600,00	1282,00	-318,00	85,00	136000,00	-27030,00	0,00	108970,00	-27030,00	-19,88%
		1600 = 1600,000 [A] Celkem 1600 = 1 600,000											
9	915111.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	50,00	50,00	0,00	95,00	4750,00	0,00	0,00	4750,00	0,00	0,00%
		50 = 50,000 [A] Celkem 50 = 50,000											
10	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1600,00	1332,00	-268,00	270,00	432000,00	-72360,00	0,00	359640,00	-72360,00	-16,75%
		1600 = 1600,000 [A] Celkem 1600 = 1 600,000											
		Celkem						931 395,00	-143 233,00	0,00	788 162,00	-143 233,00	-15,38%



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Ing. Jan Neradílek /

03.10.2024

Stavba (Dílo):

II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

Smlouva o dílo číslo:

SMLD-0108/00066001/2023

Související korespondence:

žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby **II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012**, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4

KSUS p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024

V rámci stavby „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí – 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené skutečnosti zhotovitelem potvrzují a konstatují, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále konstatují, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně – 4 152 412,69 Kč bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

Naše značka AD004_355722
T
E



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

**Věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“**

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

SO 021 Příprava staveniště
SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
SO 107 Silnice II/125 - část opravy
SO 108 Sjezdy
SO 180 Dočasné dopravní značení II/125
SO 190 Trvalé dopravní značení II/125
SO 191 Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán

Vážení,

na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:

ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:

Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů, rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).

Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména doplněné plochy a sjezdy – navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 – 0.5 m).

Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance rozšíření plochy – orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.

Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu bezpečnou.

Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou – uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108

Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčištění stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním uvedeným v předložených podkladech k ZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět – tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženého stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024

V Říčanech

24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Čechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

**Věc: II/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky**

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková předpokládaná cena těchto prací činí – 4 152 412,69 Kč bez DPH.

Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSÚS souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů, vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

S pozdravem

Ing. Mířan Fiala
projektový manažer

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce
„II/125 – Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo evidenční: 2024/106

Ze dne:

Naše značka: MUVL/ODSH/27201/2024-MaE

Spisová zn. ODSH/3567/2024-MaE

Oprávněná

úřední osoba: Eva Matějková

Tel.:

E-mail:

COLAS CZ a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 Vysočany

Datum: 12.06.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim, v souladu s ustanovením § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a dle ustanovení § 77 odst. 1) zákona o silničním provozu

Stanovuje

podle ustanovení 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

místní úpravu provozu

na silnici č. II/125 a účelových veřejně přístupných pozemních komunikacích v k.ú. Vlašim, k.ú. Kondrac, k.ú. Ostrov a k.ú. Louňovice pod Blaníkem, dle příloh tohoto návrhu

DZ č. A14 Zvěř) + DZ č. E4a (délka úseku); DZ č. P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací); DZ č. IP5 (Doporučená rychlost „40“, „50“); DZ č. P4 (Dej přednost v jízdě!); DZ č. P2 (Hlavní pozemní komunikace) + DZ č. E2b (Tvar křižovatky); DZ č. Z11g (Směrový sloupek červený kulatý); DZ č. Z3 (Vodící tabule); DZ č. V4 (Vodící čára 0,125); DZ č. V2b (Podélná čára přerušovaná); V10d (Parkovací pruh); DZ č. V11a (Zastávka autobusu); DZ č. V12a (Žlutá klikatá čára); DZ č. V13 (Šikmé rovnoběžné čáry),
dle příloh tohoto stanovení.

Termín osazení dopravního značení: bezodkladně, po nabytí účinnosti tohoto opatření.

Platnost stanovení místní úpravy provozu: po dobu obecného užívání předmětné silnice.

Osoba odpovědná za realizaci místní úpravy provozu: M. Steininger,

důvod: dokončení stavby: „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“.

Podmínky stanovení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení musí být v souladu bude provedena dle výše uvedeného a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a musí odpovídat platným technickým normám a technickým podmínkám, zejména TP 65. Především musí být dodrženy minimální vzájemné vzdálenosti dopravního značení.
2. Ve lhůtě 10-ti pracovních dnů po dokončení osazení stanoveného dopravního značení a dopravního zařízení bude zdejší správní orgán osobou zodpovědnou za realizaci místní úpravy provozu písemně vyzván ke kontrole osazeného dopravního značení.

Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel žádost společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany zastoupena Michalem Trenčinským, IČ: 742 89 501, Pincova 2972/15, 400 11 Ústí nad Labem, o stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/125 a účelových veřejně přístupných pozemních komunikacích v k.ú. Vlašim, k.ú. Kondrac, k.ú. Ostrov a k.ú. Louňovice pod Blaníkem z důvodu dokončení stavby: „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“.

Odbor dopravy a silničního hospodářství projednal návrh místní úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR, (Krajské ředitelství policie SK, územní odbor Benešov, dopravní inspektorát) ze dne 07.05.2024 a zdejší správní orgán návrh policie ČR převzal v celém rozsahu, aniž ho jakkoliv pozměňoval. Odbor dopravy má tedy za to, že smysl ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl tímto naplněn.

Odbor dopravy svým opatřením ze dne 09.05.2024 pod č.j.: MUVL/ODSH/21393/2024 MaE oznámil zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění svislého dopravního značení: č. A14 (Zvěř) + č. E4a (délka úseku); č. P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací); č. IP5 (Doporučená rychlost „40“, „50“); č. P4 (Dej přednost v jízdě!); č. P2 (Hlavní pozemní komunikace) + č. E2b (Tvar křižovatky); č. Z11g (Směrový sloupek červený kulatý); č. Z3 (Vodící tabule); DZ č. V4 (Vodící čára 0,125); č. V2b (Podélná čára přerušovaná); V10d (Parkovací pruh); č. V11a (Zastávka autobusu); č. V12a (Žlutá klikatá čára); č. V13 (Šikmé rovnoběžné čáry), a ve smyslu ustanovení § 172 správního řádu vyzval dotčené osoby a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy by mohli být přímo dotčeny, k uplatnění písemných připomínek nebo námitek k návrhu.

Dne 27.05.2024 byl výše uvedený návrh na opatření obecné povahy sejmuto z úřední i elektronické desky.

Po provedeném řízení dospěl správní orgán k závěru, že návrhu na stanovení místní úpravy provozu vyhoví a místní úpravu provozu stanovil. Ke stanovení přistoupil z důvodu zamezení parkování vozidel v prostoru vjezdu a výjezdu do garáží v ul. Na Potoce ve Vlašimi. Odbor dopravy zároveň usoudil, že ochrana práv obyvatel a vlastníka dotčené silnice a vlastníka dotčené místní komunikace převážila právo účastníků silničního provozu, nad obecným užíváním dotčených pozemních komunikací.

Poučení:

V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obec (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce).

Přílohy: DIO

Obdrží:

Michal Trenčinský, Pincova 2972/15, 400 11 Ústí nad Labem
Středočeský kraj vz. Krajská správa a údržba silnic SK p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Obec Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim
Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Obec Ostrov, Ostrov 5, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: stanovení místní úpravy provozu II/125
ID zprávy: 1372063273
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 13.6.2024 v 13:12:37
Datum a čas doručení: 13.6.2024 v 13:13:23

Odesílatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, CZ
ID schránky: zbjbfmb
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MUVL/ODSH/27201/2024/MaE
Naše spisová značka: ODSH/3567/2024/MaE
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

OOP_-_místní_úprava_II-125.pdf (496,25 kB)
D.1.1.2.5_Situace_dopravního_značení.pdf (936,26 kB)
D.1.2.1_Situace_dopravního_značení_1.pdf (483,77 kB)
D.1.2.2_Situace_dopravního_značení_2.pdf (632,49 kB)
D.1.2.3_Situace_dopravního_značení_3.pdf (947,04 kB)
D.1.2.4_Situace_dopravního_značení_4.pdf (478,13 kB)
