

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 191/01	Číslo ZBV: 15
--	---	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	-430 492,00	0,00	-430 492,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	-430 492,00	0,00	-430 492,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 191/01	Číslo ZBV / Skupina změny: 15.3
--	---	---

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 16 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
--	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Značení

Název (dílčí) Změny: Značení
VDZ a SDZ bylo provedeno na základě stanovení trvalého DZ odsouhlaseného dopravním inženýrem DI Benešov. (doklad 13). VDZ bylo již ve stupni zadávací dokumentace chybně vyhodnoceno AD (doklad č. 12).
Výše uvedená skutečnost je pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídaná, jelikož výše uvedené pochybení nemohl zadavatel v době přípravy zadávacího řízení rozumně předvídat. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí

Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 2, 4, 5, 6 a 7. Snižuje smluvní cenu stavby o 430 492,00 CZK.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-430 492,00	0,00	-430 492,00	430 492,00

Technická pomoc Objednatele: Contract management, a.s. jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor): Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	jméno	Ing. Dušan Cichra	podpis
Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o.	jméno	Jan Pejša	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Fiala	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel: BES s.r.o.	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Maxim Kokočev	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15**

Název Stavby:	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 191/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
630 868,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	630 868,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-430 492,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-430 492,00	200 376,00	-430 492,00	-68,24%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 191; Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán Číslo a název rozpočtu: SO 191; Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 191					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Smluvní položky											
2	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	17,00	15,00	-2,00	961,00	16 337,00	-1922,00	0,00	14 415,00	-1 922,00	-11,76%
4	915111.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1645,00	455,00	-1190,00	85,00	139 825,00	-101150,00	0,00	38 675,00	-101 150,00	-72,34%
5	915111.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	50,00	2,00	-48,00	95,00	4 750,00	-4560,00	0,00	190,00	-4 560,00	-96,00%
6	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1645,00	457,00	-1188,00	270,00	444 150,00	-320760,00	0,00	123 390,00	-320 760,00	-72,22%
7	923890	ŠIKMÝ ŽLUTOČERNÝ BEZPEČNOSTNÍ NÁTĚR	M2	6	0,00	-6,00	350,00	2 100,00	-2100,00	0,00	0,00	-2 100,00	-100,00%
		Celkem						607 162,00	- 430 492,00	0,00	176 670,00	- 430 492,00	-70,90%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	57 299 999,56
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	55 820 753,23
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	67 543 111,41
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,42%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8,29%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-403 968,38
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,71%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 189 999,87

12=(1)*0,16	Limit	8 594 999,93
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,11%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	60 493,00

40=(19/1)*100						sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)						-8,29%		Vypustit															
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -									
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %							
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38							
		II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012	- 4 752 219,14	3 272 972,81	- 1 479 246,33	- 1 279 317,95	143 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 472 901,19	3 068 932,81	-403 968,38	6 670 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,00	60 493,00							
101	1	km 0,000 00 - 2,608 23	0,00	2 159 205,87	2 159 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 205,87	2 159 205,87	2 159 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
101	2	km 0,000 00 - 2,608 23	- 239 937,30	563 790,60	323 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 239 937,30	563 790,60	323 853,30	803 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
190	3	Trvalé dopravní značení II/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení II/125	0,00	60 493,00	60 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,00	60 493,00							
020	4	Příprava staveniště 1. úsek/Ochrana stromů	- 41 400,00	0,00	- 41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 400,00	0,00	-41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
101	5	km 0,000 00 - 2,608 23/Doměrky; sanace; NO	- 904 884,18	0,00	- 904 884,18	- 438 215,39	0,00	- 438 215,39	0,00	0,00	0,00	- 466 668,79	0,00	-466 668,79	466 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
102	6	Část opravy, úsek 1/sanace, NO	- 39 464,56	0,00	- 39 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39 464,56	0,00	-39 464,56	39 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
103	7	SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29/doměrky; Sanace., NO, předláždění a těsnění spár; vpustě a přípojky	- 1 908 445,02	143 547,00	- 1 764 898,02	- 158 472,20	143 547,00	- 14 925,20	0,00	0,00	0,00	- 1 749 972,82	0,00	-1 749 972,82	1 749 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
104	8	SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37/doměrky; NO, sanace, těsnění spár	- 291 128,45	84 644,69	- 206 483,76	- 74 235,29	0,00	- 74 235,29	0,00	0,00	0,00	- 216 893,16	84 644,69	-132 248,47	301 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
105	9	SO 105; km 5,180 37 - 5,596 57/doměrky; NO, sanace, těsnění spár; čela propustků	- 222 032,74	4 726,22	- 217 306,52	- 63 230,44	0,00	- 63 230,44	0,00	0,00	0,00	- 158 802,30	4 726,22	-154 076,08	163 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
106	10	SO 106; km 5,596 57 - 6,147 00/doměrky, sanace, těsnění spár	- 148 936,48	0,00	- 148 936,48	- 65 754,25	0,00	- 65 754,25	0,00	0,00	0,00	- 83 182,23	0,00	-83 182,23	83 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
107	11	SO 107; část opravy, úsek 2/doměrky, sanace, těsnění spár, čela propustků	6 363,02	57 587,43	63 950,45	- 58 089,15	0,00	- 58 089,15	0,00	0,00	0,00	64 452,17	57 587,43	122 039,60	122 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
108	12	SO 108; Sjezdý/čištění potrubí, čela a trouby propustků	- 64 072,20	162 198,00	98 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 64 072,20	162 198,00	98 125,80	226 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
180	13	SO 180; Dočasně dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras/ doměrky; řezání asf. krytu, VDZ	- 324 556,23	36 780,00	- 287 776,23	- 321 931,23	0,00	- 321 931,23	0,00	0,00	0,00	- 2 625,00	36 780,00	34 155,00	39 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
190	14	SO 190; Trvalé dopravní značení II/125/ doměrky; směrové sloupky, odražeče proti zvěři	- 143 233,00	0,00	- 143 233,00	- 99 390,00	0,00	- 99 390,00	0,00	0,00	0,00	- 43 843,00	0,00	-43 843,00	43 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
191	15	SO 191; Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán/značení	- 430 492,00	0,00	- 430 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 430 492,00	0,00	-430 492,00	430 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	15
Název stavby:	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 191/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele č. 4	1
09 Stanovisko TDI (ze dne 22. října 2024)	1
10 Stanovisko AD (ze dne 1. listopadu 2024)	2
11 Stanovisko KSUS	2
12 Vyjádření AD k VDZ SO 191	1
13 Stanovení místní úpravy provozu	9
Počet listů celkem	17

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 191; Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán Číslo a název rozpočtu: SO 191; Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 Ostatní konstrukce a práce						630 868,00	-430 492,00	0,00	200 376,00	-430 492,00	-68,24%
1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	10,00	10,00	0,00	517,00	5 170,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00%
		Z11g (červený) 10 ks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000											
2	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	17,00	15,00	-2,00	961,00	16 337,00	-1922,00	0,00	14 415,00	-1 922,00	-11,76%
		DOPRAVNÍ ZNAČKA STANDARD P2 8ks = 8,000 [A] DODATKOVÁ TABULKA E2b4 9 ks = 9,000 [B] Celkem: A+B = 17,000 [C] ZBV 15: -2 KUS											
3	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	8,00	0,00	2317,00	18 536,00	0,00	0,00	18 536,00	0,00	0,00%
		8 ks = 8,000 [A] Celkem 8 = 8,000											
4	915111.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1645,00	455,00	-1190,00	85,00	139 825,00	-101150,00	0,00	38 675,00	-101 150,00	-72,34%
		1645 = 1645,000 [A] Celkem 1645 = 1 645,000 ZBV 15: -1190m2											
5	915111.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	50,00	2,00	-48,00	95,00	4 750,00	-4560,00	0,00	190,00	-4 560,00	-96,00%
		50 = 50,000 [A] Celkem 50 = 50,000 ZBV 15: -48 m2											
6	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1645,00	457,00	-1188,00	270,00	444 150,00	-320760,00	0,00	123 390,00	-320 760,00	-72,22%
		odměřeno v digitálním programu 1645 = 1645,000 [A] Celkem 1645 = 1 645,000 ZBV 15: -1188 m2											
7	923890	ŠIKMÝ ŽLUTOČERNÝ BEZPEČNOSTNÍ NÁTĚR	M2	6	0,00	-6,00	350,00	2 100,00	-2100,00	0,00	0,00	-2 100,00	-100,00%
		6 m2 = 6,000 [A] Celkem 6 = 6,000 ZBV 15: -6m2											
		Celkem						630 868,00	-430 492,00	0,00	200 376,00	-430 492,00	-68,24%



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Ing. Jan Neradílek /

03.10.2024

Stavba (Dílo):

II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

Smlouva o dílo číslo:

SMLD-0108/00066001/2023

Související korespondence:

žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby **II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012**, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4

KSUS p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024

V rámci stavby „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí – 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené skutečnosti zhotovitelem potvrzují a konstatují, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále konstatují, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně – 4 152 412,69 Kč bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

Naše značka AD004_355722
T
E



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

**Věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“**

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

SO 021 Příprava staveniště
SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
SO 107 Silnice II/125 - část opravy
SO 108 Sjezdy
SO 180 Dočasné dopravní značení II/125
SO 190 Trvalé dopravní značení II/125
SO 191 Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán

Vážení,

na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:

ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:

Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů, rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).

Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména doplněné plochy a sjezdy – navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 – 0.5 m).

Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance rozšíření plochy – orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.

Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu bezpečnou.

Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou – uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108

Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčištění stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním uvedeným v předložených podkladech k ZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět – tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženého stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024

V Říčanech

24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Čechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

**Věc: II/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky**

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková předpokládaná cena těchto prací činí – 4 152 412,69 Kč bez DPH.

Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSÚS souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů, vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

S pozdravem

Ing. Mílan Fiala
projektový manažer

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce
„II/125 – Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024

Naše značka AD005 355722
T
E



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

7.dubna 2025

**Věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“**

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 15 pro stavební objekty:

SO 191 Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán

Vážení,
na základě zaslaných podkladů k ZBV 15 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:

Změna vznikla na základě aktualizace definitivního VDZ a dopřesnění řešení dle závěrů bezpečnostního auditu (jehož závěry byly zahrnuty do realizační dokumentace a projednány s PČR) a současně zavádějící interpretací digitálního odečtu množství vodorovného dopravního značení z výkresu ve stupni PDPS.

To bylo v PDPS v rámci soupisu prací u položky 4 (915111.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) uváděno v plošných jednotkách, ale vlastní digitální odečet VDZ byl zřejmě zapsán v délkových jednotkách bez správného přepočtu do odpovídající plochy dle typu konkrétního značení a tloušťky čar VDZ.

Tím došlo k výraznému nesouladu v původně soupisem uváděném množství položky VDZ barvou a realizovanou plochou potvrzenou dle skutečnosti.

Graficky je tedy realizované řešení SO 191 v souladu s projektem odsouhlaseným řešením, ale vyčíslené množství (skutečná plocha VDZ) je ve skutečnosti výrazně nižší v souladu s deklarovanou změnou.

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha

V Praze 7.dubna 2025

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo evidenční: 2024/106

Ze dne:

Naše značka: MUVL/ODSH/27201/2024-MaE

Spisová zn. ODSH/3567/2024-MaE

Oprávněná

úřední osoba: Eva Matějková

Tel.:

E-mail:

COLAS CZ a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 Vysočany

Datum: 12.06.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim, v souladu s ustanovením § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a dle ustanovení § 77 odst. 1) zákona o silničním provozu

Stanovuje

podle ustanovení 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

místní úpravu provozu

na silnici č. II/125 a účelových veřejně přístupných pozemních komunikacích v k.ú. Vlašim, k.ú. Kondrac, k.ú. Ostrov a k.ú. Louňovice pod Blaníkem, dle příloh tohoto návrhu

DZ č. A14 Zvěř) + DZ č. E4a (délka úseku); DZ č. P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací); DZ č. IP5 (Doporučená rychlost „40“, „50“); DZ č. P4 (Dej přednost v jízdě!); DZ č. P2 (Hlavní pozemní komunikace) + DZ č. E2b (Tvar křižovatky); DZ č. Z11g (Směrový sloupek červený kulatý); DZ č. Z3 (Vodící tabule); DZ č. V4 (Vodící čára 0,125); DZ č. V2b (Podélná čára přerušovaná); V10d (Parkovací pruh); DZ č. V11a (Zastávka autobusu); DZ č. V12a (Žlutá klikatá čára); DZ č. V13 (Šikmé rovnoběžné čáry),
dle příloh tohoto stanovení.

Termín osazení dopravního značení: bezodkladně, po nabytí účinnosti tohoto opatření.

Platnost stanovení místní úpravy provozu: po dobu obecného užívání předmětné silnice.

Osoba odpovědná za realizaci místní úpravy provozu: M. Steininger,

důvod: dokončení stavby: „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“.

Podmínky stanovení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení musí být v souladu bude provedena dle výše uvedeného a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a musí odpovídat platným technickým normám a technickým podmínkám, zejména TP 65. Především musí být dodrženy minimální vzájemné vzdálenosti dopravního značení.
2. Ve lhůtě 10-ti pracovních dnů po dokončení osazení stanoveného dopravního značení a dopravního zařízení bude zdejší správní orgán osobou zodpovědnou za realizaci místní úpravy provozu písemně vyzván ke kontrole osazeného dopravního značení.

Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel žádost společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany zastoupena Michalem Trenčinským, IČ: 742 89 501, Pincova 2972/15, 400 11 Ústí nad Labem, o stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/125 a účelových veřejně přístupných pozemních komunikacích v k.ú. Vlašim, k.ú. Kondrac, k.ú. Ostrov a k.ú. Louňovice pod Blaníkem z důvodu dokončení stavby: „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“.

Odbor dopravy a silničního hospodářství projednal návrh místní úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR, (Krajské ředitelství policie SK, územní odbor Benešov, dopravní inspektorát) ze dne 07.05.2024 a zdejší správní orgán návrh policie ČR převzal v celém rozsahu, aniž ho jakkoliv pozměňoval. Odbor dopravy má tedy za to, že smysl ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl tímto naplněn.

Odbor dopravy svým opatřením ze dne 09.05.2024 pod č.j.: MUVL/ODSH/21393/2024 MaE oznámil zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění svislého dopravního značení: č. A14 (Zvěř) + č. E4a (délka úseku); č. P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací); č. IP5 (Doporučená rychlost „40“, „50“); č. P4 (Dej přednost v jízdě!); č. P2 (Hlavní pozemní komunikace) + č. E2b (Tvar křižovatky); č. Z11g (Směrový sloupek červený kulatý); č. Z3 (Vodící tabule); DZ č. V4 (Vodící čára 0,125); č. V2b (Podélná čára přerušovaná); V10d (Parkovací pruh); č. V11a (Zastávka autobusu); č. V12a (Žlutá klikatá čára); č. V13 (Šikmé rovnoběžné čáry), a ve smyslu ustanovení § 172 správního řádu vyzval dotčené osoby a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy by mohli být přímo dotčeny, k uplatnění písemných připomínek nebo námitek k návrhu.

Dne 27.05.2024 byl výše uvedený návrh na opatření obecné povahy sejmuto z úřední i elektronické desky.

Po provedeném řízení dospěl správní orgán k závěru, že návrhu na stanovení místní úpravy provozu vyhoví a místní úpravu provozu stanovil. Ke stanovení přistoupil z důvodu zamezení parkování vozidel v prostoru vjezdu a výjezdu do garáží v ul. Na Potoce ve Vlašimi. Odbor dopravy zároveň usoudil, že ochrana práv obyvatel a vlastníka dotčené silnice a vlastníka dotčené místní komunikace převážila právo účastníků silničního provozu, nad obecným užíváním dotčených pozemních komunikací.

Poučení:

V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obec (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce).

Přílohy: DIO

Obdrží:

Michal Trenčinský, Pincova 2972/15, 400 11 Ústí nad Labem
Středočeský kraj vz. Krajská správa a údržba silnic SK p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Obec Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim
Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Obec Ostrov, Ostrov 5, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov



SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, ČÁST 2



Program	Program description	Program dates
301-101	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-102	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-103	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-104	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-105	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-106	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-107	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-108	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-109	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-110	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-111	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-112	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-113	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-114	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-115	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-116	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-117	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-118	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-119	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10
301-120	Introduction to the study of the history of the United States	4/15/10 - 5/15/10

STUDY 1: PRE-TEST PHASE

No Aids to Decision

Aids to Decision

STUDY 2: POST-TEST PHASE

No Aids to Decision

Aids to Decision

Comparison between No Aids to Decision and Aids to Decision groups

 No sound
 Mute
 No sound

LEGENDA AGĚNÝŮ A SYŤŮ:

[illegible]

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

Variable	Mean	SD	Min	Max
Age (years)	34.5	10.2	18	65
Gender (male/female)	15/15	0	0	30
Marital status (married/unmarried)	10/10	0	0	20
Education (high school/college/university)	10/10/0	0	0	20
Occupation (student/worker/unemployed)	10/10/0	0	0	20
Religion (Islam/Christianity/Hinduism)	10/10/0	0	0	20
Smoking status (smoker/non-smoker)	10/10	0	0	20
Alcohol consumption (yes/no)	10/10	0	0	20
Family size (number of children)	1.5	1.2	0	5
Household income (USD/month)	1200	300	500	2000
Health insurance (yes/no)	10/10	0	0	20
Chronic diseases (hypertension/diabetes/asthma)	0/0/0	0	0	20
Physical activity (regular/irregular/no)	10/10/0	0	0	20
Dietary habits (balanced/unbalanced)	10/10	0	0	20
Sleep patterns (regular/irregular)	10/10	0	0	20
Stress levels (low/moderate/high)	10/10/0	0	0	20
Overall health status (good/fair/poor)	10/10/0	0	0	20

Study	Year	Age	Sex	Sample size	Study design	Outcome
1	1998	18-24	F	100	Case-control	10%
2	1999	25-34	M	200	Cohort	15%
3	2000	35-44	F	300	Case-control	20%
4	2001	45-54	M	400	Cohort	25%
5	2002	55-64	F	500	Case-control	30%
6	2003	65-74	M	600	Cohort	35%
7	2004	75-84	F	700	Case-control	40%
8	2005	85-94	M	800	Cohort	45%
9	2006	95-104	F	900	Case-control	50%
10	2007	105-114	M	1000	Cohort	55%

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc. Published online 2004 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/anie.200400000 Received 10 October 2004; accepted 10 October 2004 Published online 10 November 2004	www.interscience.wiley.com DOI: 10.1002/anie.200400000 Published online 10 November 2004
--	---

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 373–379

[illegible]

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: stanovení místní úpravy provozu II/125
ID zprávy: 1372063273
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 13.6.2024 v 13:12:37
Datum a čas doručení: 13.6.2024 v 13:13:23

Odesílatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, CZ
ID schránky: zbjbfmb
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MUVL/ODSH/27201/2024/MaE
Naše spisová značka: ODSH/3567/2024/MaE
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

OOP_-_místní_úprava_II-125.pdf (496,25 kB)
D.1.1.2.5_Situace_dopravního_značení.pdf (936,26 kB)
D.1.2.1_Situace_dopravního_značení_1.pdf (483,77 kB)
D.1.2.2_Situace_dopravního_značení_2.pdf (632,49 kB)
D.1.2.3_Situace_dopravního_značení_3.pdf (947,04 kB)
D.1.2.4_Situace_dopravního_značení_4.pdf (478,13 kB)
