

## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.04.2024, Dodatku č. 2 ze dne 30.08.2024, Dohody o vypořádání závazků ze dne 06.11.2024 a Dodatku č. 3 ze dne 18.12.2024

### ke stavbě „SVK Žďársko FVE“

#### Smluvní strany:

##### **Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen „objednatel“)

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Ing. [REDACTED], vedoucí manažerka

43383513

CZ43383513

1622321399/0800, Česká spořitelna a.s.

a

##### **Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90743

**elmont-invest montáže s.r.o., člen sdružení FVE MONTÁŽE**

Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Lukáš Kristl Boháček, jednatel

[REDACTED]

045 80 320

CZ04580320

293497806/0300, Československá obchodní banka, a. s.

a

##### **Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48478

(dále oba zhotovitelé souhrnně jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“)

**elmont-invest s.r.o., člen sdružení FVE MONTÁŽE**

Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Miroslav Dobrovolný, jednatel

[REDACTED]

269 61 385

CZ26961385

256757517/0300, Československá obchodní banka, a. s.

Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023 (dále jen „Smlouva“), ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 15.04.2024, jejího Dodatku č. 2 ze dne 30.08.2024, Dohody o vypořádání závazků ze dne 06.11.2024 a jejího Dodatku č. 3 ze dne 18.12.2024.

## Čl. I. Předmět Dodatku č. 4

1. Dle odst. 3.2 písm. f) Smlouvy je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele vydání licence ERÚ pro dokončené a předané dílo nejpozději do 90 dní ode dne zaplacení ceny za dílo. Tato povinnost má být tedy splněna nejpozději do 05.06.2025.
2. Zhotovitel byl v rámci řízení u ERÚ vyzván k doložení podkladů, které neměl sám k dispozici, a proto požádal objednatele o poskytnutí nezbytné součinnosti v tomto řízení [odst. 2.5 písm. (u) Smlouvy]. Také objednatel přímo těmito podklady nedisponoval, a proto je musel zajistit ve spolupráci se svým provozovatelem, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., IČO: 494 55 842, divizí Žďár nad Sázavou, se sídlem Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou (dále jen „VAS“). Při spolupráci s VAS dochází k průtahům, které způsobují, že je objednatel v prodlení s poskytnutím požadované součinnosti vůči zhotoviteli, v důsledku čehož nemůže zhotovitel objektivně splnit lhůtu pro zajištění vydání licence ERÚ stanovenou Smlouvou. Bez doložení požadovaných listin/podkladů a bez poskytnutí nezbytné součinnosti objednatele a VAS v příslušném správním řízení nemůže být úspěšně vyřízena žádost o vydání licence u ERÚ.
3. Smluvní strany proto uzavírají Dodatek č. 4, na základě, něhož mění v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) odst. 3.2 písm. f) Smlouvy tak, že zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele vydání licence ERÚ pro dokončené a předané dílo **nejpozději do 150 dní** ode dne zaplacení ceny za dílo, tj. tato povinnost musí být zhotovitelem splněna nejpozději do **05.08.2025**. Délka prodloužené lhůty k plnění byla stanovena s ohledem a) na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, b) očekávanou další nezbytnou součinností objednatele a VAS v řízení u ERÚ a c) na zákonné lhůty ERÚ pro vydání rozhodnutí.
4. Změna závazku ze Smlouvy (tj. prodloužení lhůty k plnění) je v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku prodloužení vzniklého na straně objednatele při plnění jeho smluvních povinností, které byly nezbytné pro pokračování v plnění předmětu veřejné zakázky. Jelikož ke zdržení došlo na straně objednatele, nelze spravedlivě požadovat, aby zhotovitel plnil v původně sjednaném termínu, přestože k prodloužení doby pro zajištění vydání licence ERÚ nedošlo jeho zaviněním. Tato změna nevede k významnému rozšíření plnění rozsahu veřejné zakázky, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele, neboť slouží pouze k posunu termínu plnění z důvodů vzniklých výhradně na straně objednatele. Obdobně by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, protože se nijak nemění rozsah ani povaha předmětu plnění. S ohledem na vše uvedené se změna lhůty k plnění nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
5. Prodloužení lhůty k plnění upravené tímto Dodatkem č. 4 nemá vliv na cenu plnění ani na ostatní ustanovení Smlouvy, jejího Dodatku č. 1 ze dne 15.04.2024, jejího Dodatku č. 2 ze dne 30.08.2024, Dohody o vypořádání závazků ze dne 06.11.2024 a jejího Dodatku č. 3 ze dne 18.12.2024, které se tak nemění a zůstávají v platnosti.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že je s touto skutečností seznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v Dodatku č. 4 v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Dodatku č. 4.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 4 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nich každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 4 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných nebo uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 4, na kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je změnový list č. 4.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v Dodatku č. 4 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 3. 6. 2025

Ve Žďáru nad Sázavou dne 03. 06. 2025



objednatel



zhotovitel





| SVK Žďársko FVE  |    |                    |
|------------------|----|--------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST č.: | 4. | SCHVÁLENO:<br>dne: |

Číslo smlouvy:

SOD/32/2023

**Objednatel:**

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

IČO:

433 83 513

DIČ:

CZ43383513

se sídlem:

Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

zástupce ve věcech technických:

Ing. [REDACTED], projektová a investiční manažerka

**Zhotovitel:**

**elmont-invest montáže s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE**

IČO:

045 80 320

DIČ:

CZ04580320

se sídlem:

Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01

zástupce ve věcech smluvních:

Lukáš Kristl Boháček, jednatel

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

**Navrhovatel změny:**

**elmont-invest montáže s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE**  
Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01

**Datum předložení:**

**Specifikace změny:**

- prodloužení termínu na vydání licence ERÚ pro objednatele

**Finanční dopad změny:**

navýšení

úspora

bez fin.dopadu

**Celkové navýšení / úspora vzniklá schválením změny:**

0,00 Kč bez DPH

Změna je řešena dle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

**Přílohy:**

č. 1 Odůvodnění prodloužení termínu

č. 2 Souhlasy ze změnami


## Příloha č. 1 ODŮVODNĚNÍ PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Zhotovitel byl v rámci řízení u ERÚ vyzván k doložení podkladů, které neměl sám k dispozici, a proto požádal objednatele o poskytnutí nezbytné součinnosti v tomto řízení [odst. 2.5 písm. (u) Smlouvy]. Také objednatel přímo těmito podklady nedisponoval, a proto je musel zajistit ve spolupráci se svým provozovatelem, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., IČO: 494 55 842, divizí Žďár nad Sázavou, se sídlem Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou (dále jen „VAS“). Při spolupráci s VAS dochází k průtahům, které způsobují, že je objednatel v prodlení s poskytnutím požadované součinnosti vůči zhotoviteli, v důsledku čehož nemůže zhotovitel objektivně splnit lhůtu pro zajištění vydání licence ERÚ stanovenou Smlouvou. Bez doložení požadovaných listin/podkladů a bez poskytnutí nezbytné součinnosti objednatele a VAS v příslušném správním řízení nemůže být úspěšně vyřízena žádost o vydání licence u ERÚ.

## Příloha č. 2 – Souhlasy se změnami

| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:                                                                                                                                   | S NAVRHOVANOU ZMĚNOU SOUHLASÍM                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 03. 06. 2025                                                                                                                                      |  |
| Podpis: <br>elmont-invest montáže s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE |                                                                                    |

| VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:                                          | S NAVRHOVANOU ZMĚNOU SOUHLASÍM                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 30. 2025                                                 |  |
| Podpis: Ing. Radek Zlesák<br>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko |                                                                                     |

| VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU:                                                                                                                                                      | S NAVRHOVANOU ZMĚNOU SOUHLASÍM                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:                                                                                                                                                                             |  |
| Podpis: Radek Studený<br>Stavební servis Studený s.r.o                                                                                                                             |                                                                                      |
| Podpis: <br> |                                                                                      |

