

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/15270 Ostopovice, ul. Lípová

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupena Ing. Lukášem Hruškou, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a
Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 10. 2024, dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 1. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Změna vyplynula na základě havarijního stavu dešťové kanalizace ve správě obce Ostopovice. Na základě tohoto stavu kanalizace došlo k její kompletní výměně. Délka výstavby dešťové kanalizace 48 kalendářních dní.
- Změna zařídění odpadu. Při provedení rozboru k prokázání vlastností zemin došlo k zařazení odpadního materiálu jako 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem a rocbindy)

do 30.6.2025

Předání díla a převzetí (včetně VDZ plastem a rocbindy)

do 17.8. 2025

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 331 564,87 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. XII. odst. 4 bodu 4.3 smlouvy, které se mění a nově zní:

4.3. Záruční doba (vyjma části stavby VDZ plastem a rocbinda) začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba na část stavby VDZ plastem a rocbinda začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

Příloha č. 2: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne


V Brně, dne



Ing. Jan Bezrouk

ekonom provozu Brno


PORR a.s.



Ing. Lukáš Hruška

vedoucí provozu Brno

PORR a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/15270 Ostopovice, ul. Lípová		Číslo změny: 3	
		Datum: 15.5.2025	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby:			
SO 104.1Silnice III/15270			
Odkazy:			
Popis změny:			
Prodloužení termínu z důvodu havarijního stavu dešťové kanalizace. Po tomto zjištění, došlo ke kompletní výměně. Délka výstavby dešťové kanalizace 48 kalendářních dní.			
IV. LHŮTY PLNĚNÍ			
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:			
<u>SOD a dodatek č.1:</u>			
Předání a převzetí staveniště		do 15 dnů od účinnosti smlouvy	
Zahájení stavebních prací		do 15 dnů od předání staveniště	
Dokončení stavby vyjma vodorovného dopravního značení plastem		do 30.11.2024	
Dokončení a předání stavby (včetně VDZ plastem)		do 30.06.2025	
<u>Nově:</u>			
Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem)		do 30.6.2025	
Dokončení a předání stavby (VDZ plastem)		do 17.8.2025	
Předání a převzetí díla		do 30 dnů od dokončení a předání stavby	
Dřívější plnění je možné.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Změna vyplynula na základě havarijního stavu dešťové kanalizace ve správě obce Ostopovice. Na základě tohoto stavu kanalizace došlo její kompletní výměně. Délka výstavby dešťové kanalizace 48 kalendářních dní.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): - stavbyvedoucí			
Převzal (Jméno, datum, podpis): - správce stavby			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/15270 Ostopovice, ul. Lipová	
Číslo změny: 3	
Datum: 15.5.2025	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: 0 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	0 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	48 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	

Harmonogram prací časový a finanční

[illegible]

Délka výstavby dešťové kanalizace 48 kalendářních dní 31.3.-17.5.2025



REKAPITULACE TDK1

III/15270 Ostopovice, ul. Lípová

		Dodatek č.3			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 104.1	Silnice III/15270	7 762 339,36	1 092 583,77	-805 310,02	8 049 613,11
SO 104.2	Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP 115	84 127,76			84 127,76
SO 104.3	Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP 115	137 226,10			137 226,10
SO 104.4	Typ "3" sanace úložných poruch	112 648,88			112 648,88
SO 104.5	Silnice III/15270 odvodnění	524 962,96			524 962,96
SO 181	Dopravní opatření	179 231,37			179 231,37
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 800 536,43	1 092 583,77	-805 310,02	9 087 810,18

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	107 538,83			107 538,83
Vedlejší náklady	136 215,86			136 215,86
Ostatní a vedlejší náklady celkem	243 754,69	0,00	0,00	243 754,69

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	9 044 291,12	1 092 583,77	-805 310,02	9 331 564,87

REKAPITULACE TDK1

III/15270 Ostopovice, ul. Lípová

			Dodatek č.3		Nový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			TDK1		
Objekt	Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	VCP	MNP	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 1 - III/15270 Ostopovice, ul. Lípová - méněpráce**

Objekt: **SO 104 - Silnice III/15270**

Rozpočet: **[SO 104] - Silnice III/15270**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **PORR a.s.**

Cena dle SoD:	-805 310,02 Kč
Celková cena:	-805 310,02 Kč
DPH:	-169 115,10 Kč
Cena s DPH:	-974 425,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/15270

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 104 Silnice III/15270						-805 310,02
0 Všeobecné konstrukce a práce						-805 310,02
1	015111 Cenová soustava Specifikace	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDATĚŽITELNOSTI OTSKP - 2023 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	3 369,780	-238,98	-805 310,02



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 1 - III/15270 Ostopovice, ul. Lípová - vícepráce**

Objekt: **SO 104 - Silnice III/15270**

Rozpočet: **[SO 104] - Silnice III/15270**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **PORR a.s.**

Cena dle SoD: 1 092 583,77 Kč

Celková cena: 1 092 583,77 Kč

DPH: 229 442,59 Kč

Cena s DPH: 1 322 026,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/15270

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 104 Silnice III/15270						1 092 583,77
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 092 583,77
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku odpadu 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 Cenová soustava Specifikace	T	3 369,780	324,23	1 092 583,77
OTSKP - 2023 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						