

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/179 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **M250310**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, sp. zn. C 9294
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617
ID datové schránky: aednrtm
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623040237/0100
Zastoupení: Liborem Kočvarou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Na základě Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce výměňkové stanice pro objekt Nádražní 16, Brno**“ - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.
2. V rámci projednávání technického řešení a v průběhu realizace projekčních prací došlo ke změnám v rozsahu projektové dokumentace oproti původnímu předpokladu, a to zejména v oblasti demontáží původní technologie provozu lázní včetně dalších nutných změn při zabezpečení prostoru výměňkové stanice. To vše mělo dopad na objem, časovou náročnost a posloupnost při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a ve výsledku také na posun termínu dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatkem č. 1 se mění čl. III odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se níže uvedeným zněním.

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 30. 4. 2025.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 21. 5. 2025.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

Libor Kočvara
jednatel