

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2025-0037

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Ing. Lumír Macura

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Adriana Prokešová, referentka investiční výstavby

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

HAOSPOL s.r.o.

U Hřiště 775/12, Havířov – Prostřední Suchá

Radek Rozbroj, jednatel společnosti

Radek Rozbroj, jednatel společnosti

Karel Adamčík, stavbyvedoucí

Martin Rozbroj, technik

25855506

CZ25855506

ČSOB a.s.

374256393/0300

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0037 ze dne 22.01.2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o méněpráce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení 4 bytů a ceny díla, která se snižuje o částku 19 598,33 Kč bez DPH v rozsahu prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

• **Mění se termín dokončení díla v odstavci III. Doba plnění, bod č. 3.1 následovně:**

- byt č. 2 v domě č.p.383 bude dokončen nejpozději do 27.6.2025.
- byty č.2 v domech 380, 381 a 382 budou dokončeny nejpozději do 31.7.2025

• **Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1. následovně:**

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD celkem	4 738 063,11
Cena dodatku č.1	-19 598,33
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	4 718 464,78

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2025-0037 ze dne 22.01.2025, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Havířově dne dle el. podpisu

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

za zhotovitele:
Radek Rozbroj
jednatel společnosti