

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 173/01/16

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/487: HUSLENKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	xxxxxxxxxxxxx náměstkyně pro inv. rozvoj
- ve věcech realizace stavby	xxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek
Technický dozor:	xxxxxxx mobil xxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	KKS, spol. s r. o.
Adresa:	Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ:	42340802
DIČ:	CZ42340802
Zastoupený:	Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Radomír Kocman, jednatel
Stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxxxx
Ve věcech přípravy stavby pověřen	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 173/01/16 ze dne 1. 9. 2016 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 43 679 360,64Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 577 581,93 Kč bez DPH a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 182 114,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 44 074 828,57 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady

Z důvodu kratší doby realizace prací není nutné využít dopravně inženýrské opatření v předpokládaném rozsahu. Doba nájmu dopravních značek bude fakturována dle skutečnosti.

SO C 101-4 – Silnice II/487

Stávající trubní propustek v km 0,032, který není v dostatečné hloubce a je zdrojem poruch ve vozovce, slouží pouze k převedení pramene vyvěrajícího ve svahu nad silnic. Z toho důvodu bude vybourán a nahrazen dešťovou vpustí připojenou do kanalizace potrubím z PVC DN 150 mm v délce 8,60 m.

SO C 101-5.4 – Kanalizace u propustku v km 0,427

Kanalizace, do níž se napojují nové dešťové vpusti UV16 a UV18, je poškozena a pro napojení vpustí ji není možné využít. Z toho důvodu musí být v km 0,356 – 0,416 provedena nová dešťová kanalizace PVC DN 300 mm v délce 60 m pro napojení dešťových vpustí UV16 a UV18 do stávající kanalizace, součástí napojení bude i nová kanalizační šachta v km 0,416.

SO C 201-5 – Most ev. č. 487-008 přes Zbeličný potok

Při odkrytí základové spáry byla zjištěna zvýšená hladina spodní vody a nedostatečná únosnost pláň, z toho důvodu bude zemina z aktivní zóny odstraněna v tl. 550 mm a nahrazena vrstvou z drceného kameniva frakce 63-125 mm.

SO C 202-5 – Opěrná zed' v km 1,489-1,665

Vzhledem k většímu sklonu terénu před lícem opěrné zdi je nutno ho doplnit zeminou tak, aby byla základová spára převázky přesypána. Svah ve sklonu větším než 1:1,3 bude zajištěn kotvenou geomříží proti erozi humusových vrstev. Projektovaná zatravnovací plastová dlažba v ploše 96,00 m² nebude v místě geomříží provedena. Geomříž bude položena v ploše 626,00 m².

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	44 074 828,57
DPH 21 %	9 255 714,00
Cena celkem vč. DPH Kč	53 330 542,57
(slovy padesátřímilionytřicetřicettisícčetřicetdvě koruny české, 57/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 14. 8. 2017

.....
za objednatele:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele:
Ing. Radomír Kocman
jednatel