

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-11700/2016

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Výstavba TNS Stéblová“

uzavřené dne 14. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Václav Kratochvíl**, předseda představenstva
IČO : 64610357
DIČ : CZ64610357
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
Bankovní spojení :
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu zpracování projektové dokumentace výše uvedené stavby, vyskytla nutnost změny v Územním plánu obce Stéblová, dohodly se smluvní strany na rozšíření předmětu plnění smlouvy – o zpracování požadované změny - a s tím související úpravě termínů plnění díla a úpravě ceny díla, a to následovně:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

„VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy

Dokončení plnění:

*Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace-k připomínkám
- bude dokončeno a předáno do 15.5.2017 - 1. dílčí termín plnění*

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Přípravné dokumentace se zapracovanými a projednanými připomínkami

- bude dokončeno a předáno do 14.7.2017 – 2. dílčí termín plnění

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu včetně EH k připomínkám

- bude dokončeno a předáno do 31.8.2017 -3. dílčí termín plnění

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a podání žádosti k územnímu řízení

- bude dokončeno a předáno do 31.10.2017 – 4. dílčí termín plnění, konečný termín, fakturační termín.“

Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bodu 7.1. a 7.2.

Článek VII., bod 7.1. a 7.2. zní nově takto:

7.1. „Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne 8. 9. 2016 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

7.2. Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

<i>Cena Díla celkem bez DPH</i>	3 160 640, - Kč
<i>navýšení ceny dle Dodatku č. 2</i>	+ 50 000,- Kč
<i>Nová cena díla</i>	3 210 640,- Kč
<i>výše DPH 21%</i>	674 234,-Kč
<i>Cena Díla celkem vč. DPH</i>	3 884 874,-Kč

slovy : Třimilionydvěstadesettisícšestsetčtyřicet korun českých bez DPH“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Součástí tohoto dodatku č. 2 je jako jeho příloha č. 1 tabulka - cenová nabídka víceprací od zhotovitele, obsahující rozpis ceny víceprací na jednotlivé položky.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 12.7.2017

V Olomouci dne 14.7.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.