

Změnový list č. 1 ze dne 9.6.2025


Název stavby:	Dodání a instalace lisovacích košů – Matylda		
Číslo smluvního vztahu:	690/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1		
Na základě oznámení zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/přílohy č.1 Objednávky. Změna se týká rozsahu díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Objednávka příloha č.1. – Dodání a instalace 8 ks lisovacích košů.			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Objednávka příloha č.1. – Dodání a instalace 10 ks lisovacích košů.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Ze strany objednatel došlo k rozšíření požadovaného počtu odp. nádob oproti původnímu objednanému množství.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano /ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	906 280,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 096 598,80 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	226 570,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	274 149,70 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 132 850,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 370 748,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.6.2025
Nový termín dokončení díla:	30.6.2025


Změnu navrhuje:
Datum:



Změnový list vyhotovil:
Datum:




Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum:




Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

Ing. Marek Hrvol
Podpis:



Správce rozpočtu:
Datum:



Příloha změnového listu:
