

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Oprava bazénů VAJ“
č. smlouvy objednatele: 25SMTU0100000004

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: XXXXXXXXXXXX

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **DRŽIK s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 37413
ID datových schránek: XXXXX
se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice
Zastoupena ve věcech smluvních: ing. Luděk Jahn- jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: Jan Chreno- jednatel společnosti
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454
číslo účtu: 300801424/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s.
telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen zhotovitel

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31.3.2025 smlouvu o dílo č. objednatele 25SMTU0100000004, na zhotovení stavby „**Oprava bazénů VAJ**“ na středisku Vodní areál Ostrava Jih. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna termínu dokončení rozsahu prací vzhledem k vyvolané nutnosti provedení víceprací vzniklých při výkopových pracích, většího rozsahu opravy dna, které bylo dodatečně poškozeno až v průběhu provádění prací dle této SOD, ale zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které neumožňovaly uzavření dna obou bazénových těles – stálý výskyt vody.

2. Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce budou popsány ve změnových listech, následně podle skutečnosti vyčísleny a budou předmětem dalšího dodatku č. 2. Z tohoto důvodu řeší dodatek č. 1 jen prodloužení termínu dokončení díla.
3. Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.
4. Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 S. - za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Článek III. Doba plnění a termíny plnění

V čl. VI, se původní odst. 1 nahrazuje novým textem takto:

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy, v místě plnění budou práce zahájeny po předání staveniště.

Předpoklad zahájení prací na díle
Kompletní dokončení díla a předání díla:

**nejdříve po podpisu smlouvy
do 12.6.2025.**

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne: 20.5.2025

V Ostravě, dne: 20.5.2025

*za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Ing. Luděk Jahn
jednatel společnosti DRŽIK s.r.o.*