

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
„Oprava bazénů VAJ“
č. smlouvy objednatele: 25SMTU0100000004

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
<i>zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345</i>	
ID datových schránek:	Y9n3tw
se sídlem:	Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	253 85 691
DIČ:	CZ25385691
E-mail:	sekretariat@sareza.cz
Telefon:	XXXXXXXXXXXX

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel:	DRŽIK s.r.o.
<i>zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 37413</i>	
ID datových schránek:	yfp2y9p
se sídlem:	Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice
Zastoupena ve věcech smluvních:	ing. Luděk Jahn- jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických:	Jan Chreno- jednatel společnosti
IČ:	28657454
DIČ:	CZ28657454
číslo účtu:	300801424/0300
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
telefon, e-mail:	XXXXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31.3.2025 smlouvu o dílo č. objednatele 25SMTU0100000004, na zhotovení stavby „**Oprava bazénů VAJ**“ na středisku Vodní areál Ostrava Jih. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méně prací, víceprací a odsouhlasení technického řešení - vzhledem k vyvolané nutností provedení víceprací vzniklých při výkopových pracích a větším rozsahu opravy dna, které bylo dodatečně poškozeno až v průběhu provádění prací dle této SOD, ale zejména nevhodných klimatických podmínek, které neumožňovaly uzavření dna obou bazénových těles – stálý výskyt vody.
2. Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méně práce jsou popsány ve změnových listech dle tab. Viz čl. III. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou Dodatku č. 2 SOD.

3. Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.
4. Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 S. - za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Článek III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně Dodatku č. 2 na základě Změnových listů č. 01 - č. 04 je stanovena takto:

		Kč bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH		5 065 762,40 Kč
Seznam změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 01	rozšíření rozsahu opravy dna dojezdový bazén	263 207,04
ZL 02	odstranění pískovcového lože a jeho doplnění	137 371,44
ZL 03	Bourací práce, betonování při výkopových pracích	541 645,69
ZL 04	Odečty - méně práce při výkopových pracích	-589 297,09
Cena dodatečných prací dle ZL		352 927,08 Kč
		Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č.2 celkem bez DPH		5 418 689,48 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 SOD – harmonogram provádění díla a Příloha č. 2 Změnové listy č. 01 – č. 03.

V Ostravě, dne: 5.6.2025

V Ostravě, dne: 5.6.2025

za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář

za zhotovitele:
Ing. Luděk Jahn
jednatel společnosti DRŽIK s.r.o.