


Dodatek č.3 - rekapitulace:

Název díla: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu




číslo ZL:	popis - předmět:	Cena změny:
ZL25	Kamenické práce	136 009,00 Kč
ZL26	Kolize VZT potrubí s komínem	19 247,00 Kč
ZL27	Příplatek za tloušťky vnitřních omítek, sanační omítka navíc, římsa na vnějším štítě nad kuchyní	77 913,00 Kč
ZL28	Stehování zdiva	96 255,00 Kč
ZL29	Doplnění dřevěných trámů-dle statika	254 480,00 Kč
ZL30	Střecha-vícepráce a méněpráce	206 135,00 Kč
ZL31	Odpočet otryskání a nátěru oken	- 69 754,00 Kč
ZL32	Statické zajištění výtahové šachty, vybourání potrubí a zazdění niky ve stěně výtahu	174 247,00 Kč
ZL33	Změna povlakových podlah-penetrace, stěrka pod PVC podlahu, úspora za provedení soklů	63 519,00 Kč
ZL34	Přístřešek u vstupu do výtahu, zazdívka okna	168 263,00 Kč
ZL35	Chybějící silikonování dlažeb a obkladů	14 780,00 Kč
ZL36	Videotelefon ke vstupním dveřím a učeben ve 2. a 3.NP	161 386,00 Kč
ZL37	Čipy k výtahu	39 486,00 Kč
ZL38	ZTI - chybějící rohové ventily, odvětrání 3ks stávajících stoupaček kanalizace a dopojení VZT jednotky	19 200,00 Kč
ZL39	Úprava patky pod požární schodiště	1 242,00 Kč
ZL40	Bourání stávajících základů	21 369,00 Kč
ZL41	Oprava a doplnění okapového chodníku, zatravnění - strana z ulice	55 595,00 Kč
ZL42	Přemístěné dešťového svodu, kanalizace	15 261,00 Kč
ZL43	Odpočet revizních dvířek v sádkartonu	- 56 471,00 Kč
ZL44	Změna tloušťky desky SDK předstěny, chybějící PE folie a izolace do předstěny	80 371,00 Kč
ZL45	Odpočet SDK obkladu trámů, přípočet nátěrů viditelných trámů	- 60 041,00 Kč
ZL46	Čelo k akustickému podhledu	43 248,00 Kč
ZL47	Koncové prvky Wi-Fi na chodbách	24 880,00 Kč
ZL48	Požární ucpávky	18 053,00 Kč
ZL49	Kouřové čidlo k VZT	26 043,00 Kč
ZL50	Zámková dlažba u výtahu	20 247,00 Kč
ZL51	Dodávka hliníkového lešení	55 000,00 Kč

1 605 963,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 25
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.12.2024	
Předmět změny: Kamenické práce Popis a zdůvodnění změny: Po montáži fasádního lešení a odborné prohlídce fasádních kamenických prvků je konstatováno, že je potřeba tyto prvky renovovat ve větším rozsahu, než je v zadávací dokumentaci.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
136 009,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Datum: 11.12.2024	Za zhotovitele: Souhlasí  Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí  Datum:	Za objednatele: Souhlasí  Datum: 11.06.25	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.12.2024	
Předmět změny: Kolize VZT potrubí s komínem Popis a zdůvodnění změny: Při provádění rozvodů VZT v půdním prostoru vznikl požadavek na úpravu s ohledem na stávající umístění komínového tělesa a zbylého stísněného prostoru na provedení potrubí VZT.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 247,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Datum: 11.12.2025		Za zhotovitele: Souhlasí  Datum:
Za autorský dozor: Souhlasí  Datum:		Za objednatele: Souhlasí  Datum: 11.12.



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	18.12.2024	
Předmět změny:	Příplatek za tloušťky vnitřních omítek, sanační omítka navíc, římsa na vnějším štítě nad kuchyní	
Popis a zdůvodnění změny:		
S ohledem na nevyhovující rovinnost vnitřních stěn je potřeba v některých místech 3.NP omítku vyrovnat větší tloušťkou, než se předpokládalo. V místech budoucího interiéru či keramických obkladů v sociálním zařízení je třeba mít omítky v rovině. Po provedení očištění vnějšího soklu u budoucího požárního schodiště a následném odsolení vznikla potřeba sokl vyrovnat do roviny s přiléhajícími částmi soklu. Po provedení zateplení štitové stěny je třeba upravit boční římsu, která z přední fasády zasahuje do štítu. Bez úpravy by došlo k zapuštění římsy do zateplené stěny.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
77 913,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 17.6.2025	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum: 17.06	



město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15.01.2025	
Předmět změny: Stehování zdiva		
Popis a zdůvodnění změny: _____		
Po odstranění vnějších stávajících omítek bylo v místě budoucí výtahové šachty zjištěno nedostatečné propojení mezi stávajícím objektem a historicky dodělávanou přístavbou. Po návrhu statika je třeba provést zastehování a zastabilizování starých trhlin.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
96 255,00 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 11. 6. 2025	Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum: 11. 06.	





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15.01.2025	
Předmět změny: Doplnění dřevěných trámů-dle statika		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po obnažení všech prvků krovu a zjištění skutečných pozic stávajících prvků je nutné provést úpravy a výměny v místech, kde se vytvářejí prosvětlovací "komíny" skrz konstrukci krovu směrem ke světlíkům.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
254 480,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 11. 6. 2025	Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum: 11.	



Město Vrchlabí
sídlo: 543 01 VRCHLABÍ
Zámek č.p. 1
IČ: 00278475
DIČ: CZ00278475



město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15.01.2025	
Předmět změny: Střecha-vícepráce a méněpráce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Částečná výměna, doplnění a vyrovnaní stávající skladby konstrukce střešního pláště (bednění a krokve) z důvodu špatného stavu těchto prvků. Zároveň se odpočítávají prvky (plošina a střešní výlez), které se nerealizují.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
206 135,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 11.6.2025	Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum: 11.6.2025	



Město Vrchlabí
sídlo: 543 01 VRCHLABÍ
Zámek čp. 1
IČ: 00270475
DIČ: CZ00270475



město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	21.01.2025	
Předmět změny: Odpočet otryskání a nátěru oken		
Popis a zdůvodnění změny: _____		
Odpočet povrchových úprav některých stávajících oken, které s ohledem na jejich dobrý stav nejsou potřeba.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-69 754,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlas:	Souhlasí	
Datum: 11.6.2025	Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.02.2025	
Předmět změny: Statické zajištění výtahové šachty, vybourání potrubí a zazdění niky ve		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po obnazení vnitřních povrchů nosných stěn budoucí výtahové šachty bylo zjištěno, že materiál zdi je nesourodý, neprovázaný a v místě kotvení výtahové plošiny je lokálně dozděno dutými cihlami. Dále pak bylo nalezeno stoupací potrubí původního odvětrání. Je třeba zdivo provázat, přezdit z plných cihel a celou tuto část ztužit ocelovými profily dle návrhu statika.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
174 247,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 	Datum: 	
Za autorský dozor:		Za objednatel:
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 	Datum: 	





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.02.2025	
Předmět změny: Změna povlakových podlah-penetrace, stěrka pod PVC podlahu, úspora za Popis a zdůvodnění změny: Dle technologického předpisu dodavatele podlahových krytin je třeba provést na OSB desky podlahovou stěrku a podlahu před pokládkou krytin napenetrovat. Naopak bylo v rámci úspory financí rozhodnuto o provedení soklu soklovou podlahovou lištou.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63 519,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 17.02.2025	Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum: 17.02.2025	





město
Vrchlabí

STYLBAU



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34	
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“		
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481		
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475		
Změnový list vystavil:			
Datum:	24.03.2025		
Předmět změny: Přístřešek u vstupu do výtahu, zazdivka okna			
Popis a zdůvodnění změny:			
Požadavek objednatele provést přestřešení nad vnějšími dveřmi do výtahové šachty s ohledem na místní klimatické podmínky - riziko sněhové pokrývky ve dveřích.			
Přílohy změnového listu:			
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
168 263,00 Kč	nemění se		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:	
Souhlasí:		Souhlasí:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:	
Souhlasí:		Souhlasí:	
Datum:		Datum:	






město
Vrchlabí

STYLBAU



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2025	
Předmět změny: Chybějící silikonování dlažeb a obkladů		
Popis a zdůvodnění změny:		
Doplnění položky - provedení styku keramické dlažby a obkladů, koutového styku keramických obkladů v sociálním zařízení.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 780,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 	Datum: 	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 	Datum: 	





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2025	
Předmět změny: Videotelefon ke vstupním dveřím a učeben ve 2. a 3.NP		
Popis a zdůvodnění změny: _____		
Požadavek provozovatele - vyšší kvalita zajištění přístupů, zabezpečení prostor školy.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
161 386,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 27.3.2025	Datum: _____	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: _____	Datum: _____	




Město Vrchlabí
sídlo: 543 01 VRCHLABÍ
Zámek č.p. 1
IČ: 00278475
DIČ: CZ00278475



město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2025	
Předmět změny: Čipy k výtahu		
Popis a zdůvodnění změny:		
Požadavek provozovatele - zabezpečení vstupu do budovy přes výtahovou šachtu.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39 486,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.04.2025	
Předmět změny: ZTI - chybějící rohové ventily, odvětrání 3ks stávajících stoupaček Popis a zdůvodnění změny: Doplnění odvětrání na stávajících stoupačkách kanalizace z důvodu vyřešení případného zápachu v prostoru budovy. Doplnění ventilů na vodovodním potrubí z důvodu lepšího servisu instalací ZTI.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 200,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí		Souhlasí
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí		Souhlasí
Datum:		Datum:





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 39
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.04.2025	
Předmět změny: Úprava patky pod požární schodiště		
Popis a zdůvodnění změny:		
Doplnění výztuže do základů pod požární schodiště s ohledem na změnu tvarů základů, která nastala po zjištění stávajícího stavu pod úrovní terénu.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 242,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.04.2025	
Předmět změny: Bourání stávajících základů		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při provádění výkopů pro základy pod požární schodiště byla zjištěna kolize se stávajícími základy neznámého původu. Jelikož je potřeba provést základy v požadovaném tvaru, je nutné tyto stávající betonové prvky vybourat.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 369,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 14.04.2025	Datum: 14.04.2025	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 14.04.2025	Datum: 14.04.2025	





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 41
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.04.2025	
Předmět změny: Oprava a doplnění okapového chodníku, zatravnění - strana z ulice		
Popis a zdůvodnění změny:		
Před objektem ze strany ulice je stávající zpevněný povrch ve špatném stavu, proto bylo rozhodnuto o jeho opravě.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55 595,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 14.4.2025	Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 42
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.04.2025	
Předmět změny: Přemístění dešťového svodu, kanalizace		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po posunu kanalizační šachty, která byla přesunuta s ohledem na provedení základů pod požární schodiště, je zapotřebí dopojit dešťový svod do této posunuté šachty.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 261,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

