

Dohoda Stran o prodloužení Doby pro dokončení

Smluvní strany

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

000 85 031

Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

[Redacted signature block]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

M - SILNICE a.s.,

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

421 96 868

Ing. Petrem Hrančíkem, ředitelem oblasti
VÝCHOD na základě písemného pověření
představenstvem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu (dále jen „**Dohoda**“).



Preamble

- A. Strany uzavřely dne 27.08.2024 smlouvu o dílo č. Objednatele SMLO-238/1073/200/20/2024, č. Zhotovitele OV2-1001/2024 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa**“ (dále jen „**Dílo**“). Práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci plnění na základě Smlouvy se řídí Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B. V průběhu realizace Díla došlo ke vzniku skutečnosti, která se podle Smlouvy považuje za okolnost náležející do rizika Objednatele a se kterou tudíž Smlouva spojuje vznik časového nároku Zhotovitele podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 6.1 písm. l) a písm. m) OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce. Konkrétně se jedná o skutečnost, kdy došlo po odstranění konstrukčních vrstev vozovky na odkryté zemní pláni k zastižení nevhodných zemín do aktivní zóny komunikace. Na základě popsané skutečnosti bylo nutné provedení Variace spočívající ve výměně předmětného podloží. Popsanou skutečnost zanesl Zhotovitel do svého aktualizovaného harmonogramu prací, pročež si tato skutečnost vyžádala prodloužení realizace prací na Díle.
(dále jen „**Okolnost**“)
- C. Zhotovitel v souvislosti s Okolností uplatnil ve smyslu Pod-čl. 7.3 OP/ZP nárok na prodloužení Doby pro dokončení do o 30 dní.
(dále jen „**Časový nárok**“).
- D. Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Časovým nárokem anebo Okolností neuplatnil vůči Objednateli žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci.
(dále jen „**Finanční nárok**“)
- E. Strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré nesrovnalosti a spory, které vyplývají z Okolnosti a Časového nároku.

Strany se dohodly následovně:

I.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Okolností výhradně a pouze tento časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:



**nárok na prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP) podle Pod-čl. 7.3
OP/ZP o 30 dní do dne 22.06.2025.**

(dále jen „**Přiznaný časový nárok**“)

II.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Okolností a Časovým nárokem, resp. takovým sporům předcházet, se Strany dohodly na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě:

- i. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků bez ohledu na jejich charakter a právní kvalifikaci, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Okolností a Objednatel s tímto souhlasí.

IV.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců Stran.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a Strany obdrží její elektronický originál.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří
Synek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2025.05.22
07:58:22 +02'00'

Ing. Jiří Synek

1. zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Ing. Zdeněk
Babka

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2025.05.22
08:24:40 +02'00'

Ing. Petr Hrančík

ředitel oblasti VÝCHOD

