

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

OSM/17/1745/CHM

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající 

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název MATEX HK s.r.o.
Sídlo Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČO 25968807
DIČ CZ25968807
Č.ú. 

Zastoupen 

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo Ev.č. 25622/17čj. OSM/17/950/PIM ze dne 27.4.2017 na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla. Deklarované změny jsou popsány ve změnových listech ZL 1 – ZL 9 , které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. II. Vymezení díla, odst...2.7 se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen změnovými listy ZL 1 – 9 – popis :

- 1) D1 – dopadové plochy - 85 962,-Kč
Změna v tloušťce vrstvy kačírku dopadové plochy a plošné zmenšení plochy v obloucích dle změny projektanta.

- 2) D1 – komunikace pozemní – zúžení přístupové cesty - 17 078,-Kč
Chodník od „Žluté ponorky“ – z důvodu ochrany kořenového systému smrků byla zmenšena šířka chodníku na 1,5m / v projektu bylo původně 2,5m/
- 3) 03 - Dřevěné palisády a bourání betonu - 13 613,-Kč
Palisáda byla v době předání staveniště již demontovaná – neprovádělo se. Betonový prvek zůstane zachován na původním místě.
- 4) D1 – Komunikace pozemní - změna prostoru vodního prvku + 60 058,-Kč
Byly odečteny položky za betonovou plochu pod atypickou lavicí. Plusová hodnota vyplývá ze změny rádiusu ze 3m na 5,5m + dopojení na obruby /zvětšení plochy kamenné dlažby a klíny z odseků /tím se zmenšila středová mlatová plocha . Změny vyplynuly z upřesnění PD po vytyčení prvků.
- 5) Komunikace pozemní - chybějící vrstva v rozpočtu +27 138,-Kč
Pod centrální mlatovou plochou nebyla rozpočtovaná položka podkladu ze štěrkového kameniva frakce 8 – 22 v tloušťce 70mm.
Výkaz výměr tuto položku neobsahoval .
- 6) Trubní vedení – drén zemní pláně +29 768,-Kč
V projektu nebylo odvodnění pláně uvažováno. Rozsah byl minimalizován na jílové pláni pod lanovými herními prvky. Další navržené drenážování nebylo realizované.
- 7) Zemní práce + 311 815,-Kč
V části rozpočtu IO 01 Příprava území : v rozsahu sejmutí ornice chybí položka odkopávek v tloušťce 150mm, jak je konstrukčním řezu nakresleno. Pro terénní úpravy v ploše navrženého hřiště byla v rozpočtu chybná výměra.
- 8) Bourání živičných povrchů + 68 493,-Kč
Dle skutečnosti byl stanoven rozsah bourání asfaltových cest. Položka byla navýšena na základě předložené tonáže skládkovného vybouraného asfaltového krytu.

ČI. IV. Cena a platební podmínky(text dle původní smlouvy), odst. 4.1 se vypouští a nahrazuje novým zněním

Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.8.2017 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a na základě změnových listů je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla .

Původní cena díla bez DPH	6 550 300,50 Kč
ZL č.1 - 8 popis	částka plusy černě, mínusy červeně
Méněpráce a Vícepráce celkem bez DPH	314 561,80 Kč
Nová cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	6 864 862,30 Kč
Nová cena díla dle tohoto dodatku vč. DPH	8 306 483,40.Kč


III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Turnově dne:



Martin Žitek
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Příloha : ZL - Rekapitulace změn stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-019

Stavba: Městský park Turnov - etapa 1. - sportovní část

Místo: Turnov

Datum: 10. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: AND spol. s r.o., architekti


Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Martin Toms

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

ZL	Zmšnové listy
01	Změna rozměrů dopadové plochy
02	Zúžení přístupové cesty
03	Dřevěné palisády a bourání betonu
05	Změna prostoru vodního prvku
06	Chybějící vrstva v rozpočtu
07	Dren zemní pláň
08	Zemní práce
09	Bourání živičných chodníků




2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

314 561,83

380 619,81

ZA AUTORSKÝ DOZOR



TDI

DODAVATEL:

