

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94250001

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **POLANSKÝ s.r.o.**
se sídlem : Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupeným : Bohuslavem Raszkou, jednatelem společnosti
IČ : 269 49 890
DIČ : CZ26949890
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 55633
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú : 107 – 4185500287/0100

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě č. 94250001 v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 03.02.2025 uzavřely Smlouvu č. 94250001 jejímž předmětem je dodávka a kompletní zhotovení stavby (dále „díla“) „Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2“ v areálu skládky TKO objednatele, na ul. Bohumínská v Ostravě Hrušově.
2. V průběhu výstavby předmětu díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné předpokládat v průběhu tvorby projektové dokumentace a nemohly být známy či zjištěny v ani průběhu zadávacího řízení. V průběhu výstavby byly zjištěny především následující skutečnosti: v oblasti podkladu skládky byly zjištěny oblasti výrazně prosáknuté vodou, u kterých bylo nutné provést výměnu zemin a následně zhutnit na požadovanou únosnost; dále byla v části budoucí obslužné komunikace zjištěna nízká únosnost podkladu, kdy bylo nutné snížit nivelitu podkladu a dorovnat podklad materiálem s větší únosností; v místě výkopů byly pod povrchem zjištěny betonové monobloky, které bylo nutné odbourat a zlikvidovat; v místě výkopu budoucí sběrné jímky bylo zjištěno, že zeminy vytěžené z tohoto prostoru jsou nevhodné pro použití v obvodové hrázi a musely být odvezeny a deponovány mimo staveniště; vzhledem k nemožnosti využití výkopových zemin ze sběrné jímky pro výstavbu obvodové hráze, bylo nutné nahradit tyto zeminy z externích zdrojů. Výše uvedené práce si vyžádaly navýšení nákladů oproti původnímu rozpočtu [REDAKCE] Kč. Naopak nebylo nutné provádět stabilizaci zemin v prostoru tělesa skládky což znamená snížení nákladů o [REDAKCE]
3. Rozpočet (ÚRS 2/24) s výše uvedenými více a méně pracemi je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Výměna nevhodných zemin bude provedena z externí deponie a veškeré dodávky budou váženy na obchodní váze objednatele a kalkulovány objemovou hmotností 1,8 t/m³. Rozpočet může být následně verifikován dle skutečných hodnot a zúčtován v konečné faktuře.

4. Smlouva se upravuje a nově zní takto:

5. Cena díla

5.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v kapitole 1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, a to jako cena nejvýše přípustná, takto:

5.1.1. Cena díla uvedeného v kap. 1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

(slovy: [redacted] K
ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Nově se doplňuje bod 7.1.7:

7. Platební podmínky

7.1.7 Dodavatel vystaví zálohovou fakturu na [redacted] Kč (slovy: [redacted]
[redacted] se splatností nejdříve 30 dnů po podepsání
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 94250001.

5. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha 1 – Rozpočet

V Ostravě dne 29.05.2025

[redacted]

Bohuslav Raszka
jednatel společnosti
POLANSKÝ s.r.o.

V Ostravě dne 29.05.2025
Za objednatele

[redacted]

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

[redacted]