

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektových prací**

uzavřené dne 01.11.2024

Číslo smlouvy objednatele: **76/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: **7013/2024**

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED], funkce: referent inženýrských činností,

tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

se sídlem: Polní 4795, 430 01 Chomutov

korrespondenční adresa: Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČO: 25435396

DIČ: CZ25435396

zastoupena Milanem Pohůnkem, jednatelem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18196

bankovní spojení: KB, a.s

číslo účtu: 115-5247910287/0100

odpovědný projektant: [REDACTED]

mobil: [REDACTED], email: [REDACTED]

autorizace (specializace): autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT: 0013887

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 76/ODO/2024 ze dne 01.11.2024 na akci „**III/221 25 Statické zajištění svahu Vojkovice, III. etapa**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu změny rozsahu předmětu díla:

Vzhledem k charakteru dané lokality, kdy většina předmětného skalního svahu náleží do PP Dubohabřiny ve Vojkovicích, je třeba k navrhovanému řešení vypracovat aktuální hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. a uvedení PD do souladu s tímto hodnocením tak, aby bylo dosaženo kladného stanoviska. Terénní šetření za účasti biologa bylo možné uskutečnit až v květnu 2025, v období plného vegetačního rozvoje, kdy bylo možné spolehlivě vyhodnotit druhové složení a stanovit další ochrannářské postupy přímo v terénu.

Aktuálně navržené sanační opatření skalního svahu, které bylo předloženo v rámci základní koncepce návrhu 30.03.2025 bude na základě pochůzky biologa nutné přepracovat a následně předložit k hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. Vzhledem k úpravám v projektové dokumentaci bude dále nutné zažádat o některá nová vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

Původní znění:

III.

Doba plnění

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2024
• Předání základní koncepce návrhu*	30.03.2025
• Předání konceptu PD DSP/PDPS** (elektronická verze PD)	30.05.2025
• Předání čistopisu PD DSP/PDPS*** (elektronická verze PD)	30.06.2025
• včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků	
• Předání čistopisu PD DSP/PDPS**** (tištěná verze PD)	do 30-ti dnů od písemné výzvy

Nové znění:

III.

Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění takto:

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2023
• Předání základní koncepce návrhu*	30.03.2025
• Předání konceptu PD DSP/PDPS** (elektronická verze PD)	13.07.2025
• Předání čistopisu PD DSP/PDPS*** (elektronická verze PD)	31.08.2025
• včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků	
• Předání čistopisu PD DSP/PDPS**** (tištěná verze PD)	do 30-ti dnů od písemné výzvy

IV.



Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.

3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Chomutově :

v Sokolově :



.....
Ing. Jan Pohůnek
ředitel společnosti
STRIX Inženýring, spol. s.r.o.
(na základě plné moci jednatele)

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace