



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00111-2024-952-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00111-2024-952
UZAVŘENÉ DNE 27. 5. 2024 NA PROVEDENÍ DíLA
„OSIKOVÝ RYBNÍK“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků oblast povodí Dyje na základě pověření ze dne 28. 12. 2022.

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

datová schránka:

e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Luděk Halaš

se sídlem Bieblova 171/36, 613 00 Brno

IČO: 603 65 943

DIČ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

bankovní spojení: [redacted]

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML-00111-2024-952 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 5. 2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo SML-00111-2024-952 (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo Osikový rybník (dále jen „*dílo*“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla, kterou žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.
Při výkonu inženýrské činnosti na akci Osikový rybník bylo vydáno stanovisko KÚ Vysočina č.j. KUJI 69507/2024, OŽPZ 273/2023 ze dne 29. července 2024, kdy je požadováno zpracování naturového hodnocení - vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Zákon o ochraně přírody a krajiny - § 45i). Dle vyjádření zpracovatele naturového hodnocení, bude nutné upravovat v PD konfiguraci dna (změna kubatur), případně doplňování loviště nad/pod hrází nádrže. Naturové hodnocení zadával objednatel, přičemž zažádáno bylo až v lednu 2025 a předběžné závěry byly doručeny objednateli až nyní. Do obdržení předběžných závěrů nebylo známo, zda se bude moci v díle pokračovat.
2. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. II. Odst. 5 věta první nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30.11.2025.“
3. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. II. odst. 2 nově zní takto:
„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31. 10. 2025.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za objednatel:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



 správy toků oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Luděk Halaš



Žádost o prodloužení termínu odevzdání PD, smlouva o dílo č. SML-00111-2024-952
Akce: VN Osiková v k. ú. Rozsíčky u Telče – PD

Pro akci bylo dle vyjádření KÚ Vysočina nutno zpracovat naturové hodnocení, je-li vůbec výstavba nové VN možná, nebo za jakých podmínek. Dle vyjádření zpracovatele naturového hodnocení, bude nutné upravovat v PD konfiguraci dna (změna kubatur), případně doplňování loviště nad/pod hrází nádrže.

Z důvodu tohoto zdržení projektant navrhuje prodloužení termínu o 5 měsíců, čili 4 měsíce pro předložení kompletní PD včetně vyjádření k DK (1měsíc na vypracování PD + 1 měsíc na zpracování naturového hodnocení + 2 měsíce na zajištění vyjádření DOSS).

V Brně 15.5.2025

