

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla
„Oprava mostu nad bezpečnostním přelivem rybníka Babylon“ ze dne 21.02.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Domažlické městské lesy spol. s r. o.

se sídlem: Tyršova 611, 344 01 Domažlice

zastoupený: Ing. Josefem Forstem, jednatelem

tel. č.: 379 722 389

e-mail: info@domazlicke-lesy.cz

IČ: 26322994

DIČ: CZ26322994

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FINAL KOM s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: ***, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: ***

tel. č.: ***

e-mail: ***

IČ: 02877155

DIČ: CZ02877155

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Oprava mostu nad bezpečnostním přelivem rybníka Babylon**“ (dále jen „**smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se skutečností v místě plnění. Projektová dokumentace neobsahovala opravu části přelivu mimo komunikaci, bez které nelze dílo bezpečně provést a provozovat.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Položkový rozpočet - vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 231.690,75 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neproveden práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Položkový rozpočet - méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 112.778,62 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude navýšena o 118.912,13 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 941.715,66 Kč bez DPH.**
6. Smluvní strany zároveň tímto dodatkem změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání do **09.06.2025**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Domažlice dne 30.04.2024

Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Ing. Josef Forst, jednatel
objednatel

FINAL KOM s. r. o.
***, jednatel
zhotovitel