

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-3875/2021**

ISPROFOND: 5723520026

č.j.: 6774/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

a

Společnost s názvem „Společnost Vsetín“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200170 // 3-01-21-004/EZKZ // 341-PVO/2021 ze dne 14.7.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796,

DIČ:CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsdou představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO:

25429949, DIČ:CZ25429949, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsdou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 14000 Praha 10 Česká republika, IČO: 48029483,

DIČ:CZ48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C / 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 6. 2021

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200616 // 1-01-21-001/ECAL // 447-PVO/2021

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 36, 42, 44-49, 51 a 53 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
36	3 612 365,43 Kč	- 8 156 278,97 Kč	- 4 543 913,54 Kč
42	2 748 929,59 Kč	336 369,08 Kč	2 412 560,51 Kč
44	11 056 222,65 Kč	- 1 892 467,52 Kč	9 163 755,13 Kč
45	2 598 362,46 Kč	0,00 Kč	2 598 362,46 Kč
46	6 991 712,75 Kč	- 6 801 008,30 Kč	190 704,45 Kč
47	2 252 550,70 Kč	0,00 Kč	2 252 550,70 Kč
48	435 427,18 Kč	0,00 Kč	435 427,18 Kč
49	550 857,61 Kč	0,00 Kč	550 857,61 Kč
51	1 130 281,27 Kč	0,00 Kč	1 130 281,27 Kč
53	5 706 970,34 Kč	0,00 Kč	5 706 970,34 Kč
Celkem	37 083 679,98 Kč	17 186 123,87 Kč	19 897 556,11 Kč

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 8:	3 334 260 496,62 Kč
Zvýšení Smluvní ceny na základě ZL 36, 42, 44-49, 51, 53 bez DPH:	+ 19 897 556,11 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH:	3 354 158 052,73 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 36, 42, 44-49, 51 a 53 je součástí těchto změnových listů a je smluvním stranám znám.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9“, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 9:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9

za Objednatele
V Olomouci 13.6.2025

za Zhotovitele
V Brně 11.6.2025
OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

11.6.2025

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Ústí nad Labem dne 6.6.2025
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

6.6.2025

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne 5.6.2025
AŽD Praha s.r.o.

.....

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9

Stavba: Rekonstrukce ŽST Vsetín

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 9

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 8	Vícepráce ZL č. 36,42,44,45,46,47,48,49,51,53	Méněpráce ZL č. 36,42,44,46,	Cena dle dodatku č. 9
PS 01-28-01-A	ŽST Vsetín, SZZ, část A	191 834 133,52	226 791 484,11	530 960,69		227 322 444,80
PS 01-28-01-B	ŽST Vsetín, SZZ, část B	48 073 049,38	69 670 578,50			69 670 578,50
SO 01-28-01-D	Žst. Vsetín, SZZ - elektroinstalace	197 904,65	233 428,34			233 428,34
PS 01-14-01	ŽST Vsetín, místní kabelizace	13 221 894,77	14 862 029,17	871 118,49	165 205,69	15 567 941,97
PS 01-14-02	ŽST Vsetín, rozhlasové zařízení	2 282 152,59	2 656 803,63	897 982,28		3 554 785,91
PS 02-14-03	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, rozhlasové zařízení	468 533,10	530 354,05			530 354,05
PS 01-14-03	ŽST Vsetín, telefonní zapojovač	2 995 906,53	3 349 186,53			3 349 186,53
PS 01-14-04	ŽST Vsetín, kamerový systém	9 831 822,26	11 049 268,21	560 550,06	22 982,72	11 586 835,55
PS 01-14-05	ŽST Vsetín, EZS	1 661 577,90	1 791 821,70	652 912,22		2 444 733,92
PS 01-14-09	ŽST Vsetín, EPS	1 417 224,65	1 568 132,27			1 568 132,27
PS 02-14-01	Vsetín Bečva – Vsetín, DOK a TK	19 820 253,51	23 072 776,50			23 072 776,50
PS 02-14-02	Vsetín Bečva – Vsetín, úpravy a ochrana kabelizace SZDC	12 897 498,99	14 236 590,73			14 236 590,73
PS 01-14-06	ŽST Vsetín, informační zařízení pro cestující	28 893 654,57	32 932 379,71	1 903 100,00	1 690 239,45	33 145 340,26
PS 02-14-04	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, informační zařízení	2 320 122,19	2 320 122,19			2 320 122,19
PS 01-14-07	ŽST Vsetín, úpravy rádiového systému TRS, MRS	1 772 172,33	2 025 275,00			2 025 275,00
PS 01-14-08	ŽST Vsetín, sdělovací zařízení	5 270 820,57	5 446 953,47	181 303,59		5 628 257,06
PS 50-14-01	Jablůnka - Valašská Polanka, přenos. systém a TDS	6 133 996,36	6 165 635,57	1 498 881,91	14 039,66	7 650 477,82
PS 50-14-02	Jablůnka - Valašská Polanka, DDTS ŽDC	1 362 582,46	1 373 128,86	1 425 910,88		2 799 039,74
PS 50-14-03	CDP Přerov, doplnění DDTS ŽDC	2 140 074,60	2 140 074,60	3 064 463,22		5 204 537,82
PS 01-05-01	Žst. Vsetín, technologická budova, DRT	3 375 255,59	3 523 534,97			3 523 534,97
PS 01-05-02	Žst. Vsetín, budova RZZ, DRT	2 989 606,54	3 136 307,62			3 136 307,62
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění DRT	1 852 361,29	1 852 361,29			1 852 361,29
PS 01-07-01	ŽST Vsetín, ZZE	1 217 128,50	1 417 145,75			1 417 145,75
PS 01-13-01	ŽST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kV	6 551 924,73	8 056 069,05			8 056 069,05
PS 01-13-02	ŽST Vsetín, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	120 386,78	120 386,78			120 386,78
PS 01-08-01	ŽST Vsetín, STS 6kV	4 813 793,92	5 411 519,50			5 411 519,50
PS 01-07-02	ŽST Vsetín, rozvodna nn v TO	11 322 119,30	15 008 027,76			15 008 027,76
PS 01-07-03	ŽST Vsetín, rozvodna nn ve VB	2 370 910,78	2 971 399,00			2 971 399,00
PS 01-07-04	ŽST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu	4 037 574,27	6 475 088,36			6 475 088,36
PS 01-07-05	ŽST Vsetín, úprava rozvodny nn v RZZ	4 177 185,29	4 177 185,29			4 177 185,29
PS 01-07-06	ŽST Vsetín, úprava EPZ	2 662 283,29	3 061 925,15			3 061 925,15
PS 01-29-01.1	Žst. Vsetín, technologie výtahů - podchod	3 930 967,94	4 537 594,91			4 537 594,91
PS 01-29-01.2	Žst. Vsetín, technologie výtahů - dopravní terminál	2 278 645,14	2 630 285,66			2 630 285,66
PS 01-29-02	Žst. Vsetín, technologie eskalátorů	6 395 359,59	7 382 291,48			7 382 291,48
SO 01-17-01.1	Žst. Vsetín, žel. svršek	401 272 690,86	476 725 121,87	6 991 712,75	6 801 008,30	476 915 826,32
SO 01-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	6 325 324,88	6 325 324,88			6 325 324,88
SO 01-17-02.1	Vlečka B.F.P., žel. svršek	10 530 323,29	12 333 814,58			12 333 814,58
SO 01-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbití	219 282,84	219 282,84			219 282,84
SO 01-17-03.1	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. svršek	4 061 377,58	4 780 707,50			4 780 707,50
SO 01-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbití	69 924,38	69 924,38			69 924,38
SO 01-17-09.1	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. svršek	19 879 962,40	23 512 667,04			23 512 667,04
SO 01-17-09.2	Realizace GPK - 3.podbití	413 291,63	413 291,63			413 291,63
SO 02-17-01.1	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek	157 516 142,93	179 623 167,29			179 623 167,29
SO 02-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 689 828,16	2 689 828,16			2 689 828,16
SO 50-17-01	Výstroj trati	1 306 205,35	1 403 070,88			1 403 070,88
SO 01-16-01.1	Žst. Vsetín, žel. spodek	104 417 036,69	133 441 249,64	1 707 474,05		135 148 723,69
SO 01-16-01.2	Žst. Vsetín, železniční spodek - oplocení	841 108,15	841 108,15			841 108,15
SO 01-16-02	Vlečka B.F.P., žel. spodek	3 483 255,09	4 368 808,05			4 368 808,05
SO 01-16-03	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. spodek	671 455,84	769 225,83			769 225,83
SO 01-16-09	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. spodek	4 827 043,14	6 008 028,85			6 008 028,85
SO 02-16-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek	65 383 735,07	68 501 770,53			68 501 770,53
SO 01-34-01	Žst. Vsetín, PHS v km 34,669-34,880	6 035 537,73	6 035 537,73			6 035 537,73
SO 01-34-02	Žst. Vsetín, PHS v km 34,674-34,889	6 185 647,13	6 871 516,51			6 871 516,51
SO 01-34-03	Žst. Vsetín, PHS v km 36,739-36,828	4 550 727,16	5 473 487,86			5 473 487,86
SO 01-16-04	Žst. Vsetín, nástupiště	46 102 114,34	56 914 488,74			56 914 488,74
SO 01-16-05	Žst. Vsetín, služební přístup na nástupiště	2 222 703,67	2 586 243,70			2 586 243,70
SO 01-17-04	Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční	1 749 487,47	2 046 481,54			2 046 481,54
SO 01-17-05	Žst. Vsetín, žel. přejezd P10385	379 673,15	379 673,15			379 673,15
SO 01-17-06	Žst. Vsetín, žel. přejezd P8060 ev. km 38,264 - zrušení	539 811,26	593 195,67			593 195,67
SO 01-17-07	Žst. Vsetín, žel. přejezd P8059 ev. km 43,415 - zrušení	460 215,36	503 390,86			503 390,86
SO 01-17-08	Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční - zrušení	300 341,31	300 341,31			300 341,31
SO 01-19-01	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 37,349	8 549 787,60	10 233 503,47			10 233 503,47
SO 01-19-02	Žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 37,732	14 052 921,25	16 580 918,62			16 580 918,62
SO 01-19-03.1	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část SZDC	88 463 289,57	106 798 543,54			106 798 543,54
SO 01-19-03.2	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část město	22 179 429,19	26 299 530,70			26 299 530,70
SO 01-19-03.3	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - zastřešení vstupu	13 825 500,14	16 411 591,26			16 411 591,26
SO 01-19-04	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,242	16 916 671,24	20 680 162,69			20 680 162,69
SO 01-19-05.1	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - most - část SZDC	18 381 156,84	21 763 446,83			21 763 446,83
SO 01-19-05.2	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - most - část město	29 704 638,63	35 410 242,58			35 410 242,58
SO 01-19-05.3	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - zastřešení vstupu	19 548 010,84	22 281 047,95			22 281 047,95
SO 02-19-06	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,302	15 218 770,47	18 088 806,34			18 088 806,34
SO 02-19-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 35,743	3 615 823,24	3 885 959,93			3 885 959,93
SO 02-19-02	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v km 36,000	7 749 257,01	8 078 960,54			8 078 960,54
SO 02-19-03	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,453	3 578 371,87	3 800 804,34			3 800 804,34
SO 02-19-04	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,730	3 017 917,35	3 175 026,30			3 175 026,30
SO 02-19-05	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,862	3 048 696,26	3 198 225,15			3 198 225,15
SO 03-19-01	Žst. Vsetín Bečva žel. most v ev. km 35,370	5 431 294,18	5 757 499,45	550 857,61		6 308 357,06
SO 04-19-01	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v ev. km 34,776	4 760 205,23	5 675 992,08			5 675 992,08
SO 04-19-02	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v km 34,993	2 953 621,77	3 332 601,29			3 332 601,29
SO 01-19-11	Žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 37,075-37,280	16 212 232,37	28 803 248,30			28 803 248,30
SO 02-19-11	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35,480-36,715	90 082 689,92	127 951 245,45			127 951 245,45
SO 02-19-12	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zábrubní zeď 37,031-37,320	17 731 625,90	21 629 506,75			21 629 506,75
SO 02-19-13	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03	40 505 778,76	52 997 309,62	5 706 970,34		58 704 279,96
SO 02-19-21	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, návestní krakovec km 35,715	3 659 318,22	3 737 119,83			3 737 119,83
SO 01-19-31	Žst. Vsetín, úprava protidotykových štítů silničních nadjezdů	1 651 564,72	1 849 222,90			1 849 222,90
SO 01-19-33	Žst. Vsetín, silniční most na ul. U Křivačkárny	16 932 523,38	17 276 979,87			17 276 979,87
SO 01-19-35	Žst. Vsetín, silniční most na ul. Na Lapači	5 328 333,20	5 624 268,87			5 624 268,87
SO 01-19-36	Úpravy mostu přes Senici v Ústí u Vsetína ÚS-M-02	11 569 351,24	14 413 636,27			14 413 636,27
SO 50-10-01.3	Žst. Vsetín, úprava kabelizace jiných správců	3 394 892,33	3 394 892,33			3 394 892,33
SO 01-22-01.1	Přípojka plynu dopravní terminál	332 349,34	407 549,93			407 549,93
SO 01-22-01.3	Přípojka plynu hala MTV	1 041 557,11	1 053 409,57			1 053 409,57
SO 01-27-01	Žst Vsetín, kanalizace	3 058 451,99	3 345 529,60			3 345 529,60
SO 01-27-01.01	Kanalizace k podchodu ul U Křivačkárny	231 915,56	231 915,56			231 915,56
SO 01-27-01.02	Kanalizace podchod k nástupišťm	165 617,45	196 811,87			196 811,87
SO 01-27-01.03	Přípojka kanalizace dopravní terminál	642 353,89	759 728,50			759 728,50
SO 01-27-01.04	Přípojka kanalizace výpravní budova	126 268,85	126 268,85			126 268,85
SO 01-27-01.05	Přípojka kanalizace hala MTV	593 382,67	593 382,67			593 382,67
SO 01-27-01.07	Kanalizace tankovací stanice	1 362 748,97	1 452 305,66			1 452 305,66
SO 01-27-01.08	Úprava přípojky kanalizace DKV (depo kolejových vozidel)	191 132,41	191 132,41			191 132,41
SO 01-27-01.09	Deřtová kanalizace kolejjiště, nástupišť a zastřešení	14 455 091,58	16 120 563,85			16 120 563,85
SO 01-27-01.10	Odvodnění komunikací	6 381 343,97	6 381 343,97			6 381 343,97
SO 01-27-02	Žst Vsetín, vodovod	1 595 390,31	1 850 529,88			1 850 529,88
SO 01-27-02.1	Přípojka vodovodu dopravní terminál	35 039,55	40 295,01			40 295,01
SO 01-27-02.2	Přípojka vodovodu výpravní budova	33 789,61	33 789,61			33 789,61
SO 01-27-02.3	Přípojka vodovodu hala MTV	351 706,57	351 706,57			351 706,57
SO 01-27-02.5	Přípojka vody tankovací stanice	527 389,22	527 389,22			527 389,22
SO 01-27-02.7	Stojany pro doplňování vlakových souprav vodou	800 001,73	917 009,67			917 009,67
SO 50-21-01	Přeložky a ochrana teplovodů Teplo Vsetín	79 950,00	79 950,00			79 950,00
SO 50-22-01	Přeložky a ochrana plynvodů	537 909,79	601 846,74			601 846,74
SO 50-27-01	Přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací Vak Vsetín	2 625 110,37	4 555 883,34			4 555 883,34
SO 01-18-01	Přeložka ul. U Křivačkárny	3 670 299,66	8 690 160,87			8 690 160,87
SO 01-18-03	Nakladíště, zpevněné plochy	10 022 634,83	10 858 554,59			10 858 554,59

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 8	Vícepráce ZL č. 36,42,44,45,46,47,48, 49,51,53	Méněpráce ZL č. 36,42,44,46,	Cena dle dodatku č. 9
SO 01-18-04	Přístupová komunikace	975 793,67	1 075 548,69			1 075 548,69
SO 01-18-05	Zpevněné plochy areálu OR OL	18 282 531,77	20 966 427,69			20 966 427,69
SO 01-18-06	Uprava vjezdu do DKV	2 443 754,38	2 900 844,42			2 900 844,42
SO 01-15-10	Zšt. Vsetín, kabelovod	79 888 272,32	89 292 355,83	3 081 404,74	8 156 278,97	84 217 481,60
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	55 749 902,67	76 703 136,27			76 703 136,27
SO 01-15-01.2	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	19 270 765,61	22 546 259,56			22 546 259,56
SO 01-15-01.3	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - ZTI	1 989 280,18	2 309 113,16			2 309 113,16
SO 01-15-01.4	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vnitřní plynovod	50 643,07	58 638,59			58 638,59
SO 01-15-01.5	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vytápění	2 023 017,55	2 413 257,64			2 413 257,64
SO 01-15-01.6	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	4 763 480,39	5 611 109,73			5 611 109,73
SO 01-15-01.7	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	4 339 006,40	6 516 145,01			6 516 145,01
SO 01-15-01.8	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Hromosvod	819 274,46	968 254,69			968 254,69
SO 01-15-02.1	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stav	5 326 214,32	5 685 004,60	181 841,83		5 866 846,43
SO 01-15-02.3	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - ZTI	344 278,35	383 314,92			383 314,92
SO 01-15-02.6	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	495 354,82	495 354,82			495 354,82
SO 01-15-02.7	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (VB) - Umělé osvětlení a vnitřní silnoprou	725 541,97	725 541,97			725 541,97
SO 01-15-02.8	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Hromosvod	202 756,72	204 470,35			204 470,35
SO 01-15-03.1	Zšt. Vsetín, hala MVTV - Architektonicko stavební řešení	29 604 346,84	33 166 034,98			33 166 034,98
SO 01-15-03.3	Zšt. Vsetín, hala MVTV - ZTI	484 418,56	484 418,56			484 418,56
SO 01-15-03.4	Zšt. Vsetín, hala MVTV - vnitřní plynovod	601 132,98	601 132,98			601 132,98
SO 01-15-03.6	Zšt. Vsetín, hala MVTV - vzduchotechnická zařízení a chlazení	2 219 809,52	2 219 809,52			2 219 809,52
SO 01-15-03.7	Zšt. Vsetín, hala MVTV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 299 872,99	1 299 872,99			1 299 872,99
SO 01-15-03.8	Zšt. Vsetín, hala MVTV - Hromosvod	174 453,63	184 166,75			184 166,75
SO 01-15-04.1	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Architektonicko stavební řešení	9 308 343,32	10 298 857,84			10 298 857,84
SO 01-15-04.3	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - ZTI	106 481,28	106 481,28			106 481,28
SO 01-15-04.4	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vnitřní plynovod	40 342,77	40 342,77			40 342,77
SO 01-15-04.5	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vytápění	130 924,92	130 924,92			130 924,92
SO 01-15-04.6	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vzduchotechnická zařízení a chlazení	769 179,80	819 547,18			819 547,18
SO 01-15-04.7	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé roz	1 767 161,69	1 907 600,82			1 907 600,82
SO 01-15-04.8	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Hromosvod	473 583,59	535 268,50			535 268,50
SO 01-15-05.1	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Architektonicko stavební řešení	11 275 967,76	12 791 069,87			12 791 069,87
SO 01-15-05.3	Zšt. Vsetín, technologický objekt - ZTI	196 356,03	196 356,03			196 356,03
SO 01-15-05.5	Zšt. Vsetín, technologický objekt - vytápění	37 965,99	37 965,99			37 965,99
SO 01-15-05.6	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	424 626,34	505 184,34			505 184,34
SO 01-15-05.7	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	541 680,02	616 668,24			616 668,24
SO 01-15-05.8	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Hromosvod	123 656,44	136 335,78			136 335,78
SO 01-15-06.1	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Architektonicko stavební řešení	12 279 845,39	13 968 412,40			13 968 412,40
SO 01-15-06.4	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	304 410,29	304 410,29			304 410,29
SO 01-15-06.5	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Hromosvod	135 971,15	144 164,06			144 164,06
SO 01-15-07	Zšt. Vsetín, oplocení areálu OR OL	5 143 856,98	5 400 845,92			5 400 845,92
SO 01-15-08	Uprava oplocení areálu nemocnice	1 158 086,40	1 164 332,08			1 164 332,08
SO 01-15-09	Zšt. Vsetín, příprava pro osazení kontejneru ZZ	312 954,21	312 954,21			312 954,21
SO 01-15-15	Zšt. Vsetín, úprava oplocení ulice Na Lapači p.č. 494/1 a 494/2	91 744,74	91 744,74			91 744,74
SO 01-15-16	Zšt. Vsetín, technologický objekt EPZ	1 110 739,13	1 124 026,08			1 124 026,08
SO 01-15-11	Zšt. Vsetín, zastřešení nástupišť	134 666 263,62	158 292 355,06	253 585,35		158 545 940,41
SO 01-15-12	Zšt. Vsetín, mobilář	3 145 848,00	2 872 688,36			2 872 688,36
SO 01-34-06	Zšt. Vsetín, IPO	791 154,10	791 154,10			791 154,10
SO 01-34-06-1	Vzduchotechnika RD Ústí	88 257,27	88 257,27			88 257,27
SO 01-34-06-2	Vzduchotechnika restaurace Vsetín	78 649,91	78 649,91			78 649,91
SO 01-15-13	Zšt. Vsetín, orientační systém	3 236 770,29	3 900 041,97			3 900 041,97
SO 01-15-14.1	Zšt. Vsetín, demolice budov vedených v KN	9 540 326,91	14 250 216,14			14 250 216,14
SO 01-15-14.2	Zšt. Vsetín, demolice budov a zařízení bez parcelního čísla	3 681 126,39	3 921 715,14			3 921 715,14
SO 01-01-01	Zšt. Vsetín, trakční vedení	171 969 156,95	192 839 444,53	1 875 969,18		194 715 413,71
SO 01-01-03	Zšt. Vsetín, připojení EPZ na TV	238 041,85	238 041,85			238 041,85
SO 02-01-01	Zšt. Vsetín Bečva - Zšt. Vsetín, trakční vedení	28 359 247,64	31 198 184,12	201 820,08		31 400 004,20
SO 03-01-01	Zšt. Vsetín Bečva, trakční vedení	23 979 438,29	26 603 403,50	272 054,43		26 875 457,93
SO 04-01-01	Valašská Polanka - Zšt. Vsetín Bečva, trakční vedení	18 792 519,68	20 037 886,94	248 518,77		20 286 405,71
SO 06-01-01	Zšt. Jablunka - Zšt. Vsetín, trakční vedení	2 798 673,70	3 059 035,29			3 059 035,29
SO 01-06-01	Zšt. Vsetín, FOV	12 365 494,44	15 036 516,22			15 036 516,22
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOv	2 831 174,69	4 095 453,88			4 095 453,88
SO 01-06-09	Zšt. Vsetín, kabelové rozvody pro EPZ	2 379 303,43	2 797 808,00			2 797 808,00
SO 01-04-01	Zšt. Vsetín, kabelový rozvod 6kV	11 207 270,54	12 722 308,50			12 722 308,50
SO 01-04-02	Zšt. Vsetín, přeložky kabelového rozvodu 6kV	1 528 114,94	1 580 829,60			1 580 829,60
SO 01-06-02	Zšt. Vsetín, venkovní osvětlení	18 910 487,04	22 752 461,59			22 752 461,59
SO 01-06-03	Zšt. Vsetín, osvětlení nástupišť	11 690 624,12	13 511 054,59			13 511 054,59
SO 01-06-04.1	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti - část SZDC	3 450 199,60	7 618 281,40			7 618 281,40
SO 01-06-04.2	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti - část město	553 216,43	648 803,81			648 803,81
SO 01-06-05	Zšt. Vsetín, DOUO	1 785 225,23	2 489 239,46			2 489 239,46
SO 01-06-06	Zšt. Vsetín, rozvody nn	5 216 649,34	8 702 070,10			8 702 070,10
SO 01-06-07	Zšt. Vsetín, přeložky silnoproudých rozvodů nn	4 308 122,56	4 838 647,53			4 838 647,53
SO 01-06-08	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu ul u Křivčákarny	2 730 295,77	2 880 162,79			2 880 162,79
SO 01-12-01	Zšt. Vsetín, rekonstrukce přípojky vn, část SZDC	2 252 489,91	2 513 907,59			2 513 907,59
SO 03-06-02	Obv. Bečva, rekonstrukce přípojky nn	418 194,71	453 523,33			453 523,33
SO 03-06-03	Obv. Bečva, venkovní osvětlení	2 457 130,19	2 654 095,33			2 654 095,33
SO 03-06-04	Obv. Bečva, úprava DOUO	321 489,18	363 958,18			363 958,18
SO 01-01-02	Zšt. Vsetín, ukolejení	4 091 559,04	4 740 279,59			4 740 279,59
SO 02-01-02	Zšt. Vsetín Bečva - Zšt. Vsetín, ukolejení	1 041 892,47	1 198 464,53			1 198 464,53
SO 03-01-02	Zšt. Vsetín Bečva, ukolejení	1 249 018,57	1 397 710,85			1 397 710,85
SO 04-01-02	Valašská Polanka - Zšt. Vsetín Bečva, ukolejení	885 202,78	972 256,65			972 256,65
SO 06-01-02	Zšt. Jablunka - Zšt. Vsetín, ukolejení	147 207,30	147 207,30			147 207,30
SO 01-06-10	ZŠT Vsetín - uzemnění TO	388 051,05	388 051,05			388 051,05
SO 01-06-11	ZŠT Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu VB	178 247,96	178 247,96			178 247,96
SO 01-06-12	ZŠT Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu DT	184 642,08	568 781,85			568 781,85
SO 01-06-13	ZŠT Vsetín - uzemnění EPZ	175 884,38	203 759,58			203 759,58
SO 01-06-14	Zšt. Vsetín - přeložky vedení VO	180 642,05	194 788,22			194 788,22
SO 50-16-01	Kácení zeleně a náhradní výsadba	15 523 480,72	20 628 567,55			20 628 567,55
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	124 011 319,97	141 882 115,52	2 252 550,70		144 134 666,22
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	1 017 357,66	1 117 012,13			1 117 012,13
SO 731.3	Parkovací dům - Vytápění	35 191,36	35 191,36			35 191,36
SO 731.4	Parkovací dům - VZT	114 366,38	114 366,38			114 366,38
SO 731.5	Parkovací dům - Silnoproudá elektroinstalace	8 424 156,79	8 647 208,71			8 647 208,71
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	623 586,06	638 521,71			638 521,71
SO 731.7	Parkovací dům - Detekce plynů	1 107 045,23	1 107 045,23			1 107 045,23
SO 731.8	Parkovací dům - Elektrická požární signalizace	1 570 852,44	1 570 852,44			1 570 852,44
SO 731.9	Parkovací dům - Nouzový zvukový systém	1 103 715,15	1 103 715,15			1 103 715,15
SO 730	Příprava území	3 801 760,27	4 301 481,45			4 301 481,45
SO 732	Sadové úpravy	112 007,10	112 007,10			112 007,10
SO 733	Objekt pro retenci	1 107 296,09	1 290 576,96			1 290 576,96
SO 734	Přípojka vody	414 659,46	464 901,11			464 901,11
SO 735	Přípojka jednotné kanalizace	151 729,73	153 877,92			153 877,92
SO 737	Přípojka sdělovacích rozvodů	83 259,80	94 185,20			94 185,20
SO 739	Automatické parkovací systémy	2 364 044,94	3 516 779,95			3 516 779,95
SO 020	Příprava staveniště	1 805 517,72	1 976 312,42			1 976 312,42
SO 101	Přeložka MK ulice Na Lapači	4 597 863,77	5 033 286,07			5 033 286,07
SO 102	Přeložka MK ulice Okružní	1 078 543,51	1 214 547,62			1 214 547,62
SO 103	Přeložka MK ulice Na Dolanskou	419 170,37	474 577,80			474 577,80
SO 104	Přeložka cyklostezky podél Rokytnice	415 488,87	473 034,52			473 034,52
SO 105	Chodníky	1 148 359,50	1 339 396,86	60 469,42		1 399 866,28
SO 106	Parkovací stání	621 010,70	723 294,89			723 294,89
SO 107	Sjezdy k nemovitostem	300 438,22	300 438,22			300 438,22
SO 108	Provizorní komunikace	351 744,75	351 744,75	1 706 339,15	279 642,64	1 778 441,26
SO 201	Most přes Rokytenu na přeložce MK ulice Na Lapači	13 322 923,42	14 503 957,94			14 503 957,94
SO 301	Silniční kanalizace	2 039 143,55	2 328 004,77			2 328 004,77
SO 331	Přeložky kanalizace	408 093,92	452 110,93			452 110,93
SO 341	Přeložka vodovodu DN 300	1 671 364,31	1 856 270,24			1 856 270,24
SO 342	Přeložka vodovodu DN 100	419 575,71	419 575,71			419 575,71
SO 431	Přeložky veřejného osvětlení	1 911 956,10	2 179 356,84			2 179 356,84

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 8	Vícepráce ZL č. 36,42,44,45,46,47,48, 49,51,53	Méněpráce ZL č. 36,42,44,46,	Cena dle dodatku č. 9
SO 461	Ochrana sdělovacího vedení UPC	1 417 829,65	1 417 829,65			1 417 829,65
SO 670	Přeložka sdělovacího vedení CD Telematika	2 028 088,70	2 188 330,01			2 188 330,01
SO 801	Sadové úpravy	201 450,31	229 350,29			229 350,29
SO 831	Rekultivace nevyužívaných částí	57 221,59	61 863,23			61 863,23
SO 861	Oplocení parcely 419/23	247 343,09	251 210,90	404 928,24	56 726,44	599 412,70
SO 862	Oplocení parcely 419/2	63 933,77	63 933,77			63 933,77
SO 863	Oplocení parcely 419/25	57 960,53	57 960,53			57 960,53
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 891 606,00	44 117 006,00			44 117 006,00
Cena celkem		2 812 103 775,91	3 334 260 496,62	37 083 679,98	17 186 123,87	3 354 158 052,73