



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

se sídlem: ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
zastoupená: Mgr. Irenou Šťastnou, ředitelkou KMO
IČO: 000 97 586
DIČ: CZ-000 97 586 (neplátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 66033761/0100
Kontaktní osoba: Ing. Irena Türkeová
Telefon, e-mail: +420 599 522 666, ekonom@kmo.cz
osoba na pozici TDI: Ing. Radim Kytmar, č. autorizace 34523
(dále jen „objednatel“)

2. MIBORO s.r.o.

Spisová značka:
se sídlem: 28 října 3388/111, Ostrava
zastoupena: prokuristou, Tomášem Hnilkou
IČO: 25871986
DIČ: CZ25871986
bankovní spojení: Moneta Bank
číslo účtu: 55586555/0600
osoba na pozici stavbyvedoucího: Martin Slanina
Telefon, e-mail: 773 663 277, miboro@miboro.cz
ID datové schránky: hsv7fx4
(dále jen „zhotovitel“)

II. Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2024 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby označené **Otevřená knihovna** (dále v textu jen „předmět smlouvy“ nebo „Dílo“).
2. Vzhledem k okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým tuto smlouvu doplňují z důvodů zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy o dílo. Při odkrytí stropů bylo zjištěno jejich značné poškození v celém objektu knihovny. Z těchto důvodů byly provedeny průzkumy, na základě nichž byla zpracovaná zpráva navazující na projektovou dokumentaci sanaci stropů. Celkové náklady související se sanacemi těchto stropů jsou odhadovány ve výši 18 mil. Kč včetně DPH. Objednatel bude muset z uvedených důvodů přerušit probíhající práce na Díle, uskutečnit zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následně s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu na sanaci stropů objektu knihovny, a teprve po dokončení těchto prací pokračovat v realizaci stavby uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
3. Z důvodů popsaných v předchozím odstavci je nutné přerušit práce na dílo do doby dokončení sanací stropů rekonstruovaného objektu **Otevřená knihovna**.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.

Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se z důvodů popsanych v čl. II tohoto dodatku č. 1 v návaznosti na čl. XIX odst. 1 smlouvy o dílo dohodly na doplnění smlouvy o dílo takto:

Do čl. IV smlouvy o dílo se vkládá další odstavce 5, který zní takto:

5. V případě omezení postupu stavebních prací z důvodů neležících na straně Zhotovitele nebo z důvodů, kdy se v průběhu provádění předmětu smlouvy vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, kterou žádná ze smluvních stran nezpůsobila, a z těchto důvodů bude nutné přerušit práce na díle, se smluvní strany dohodly na přerušení stavebních prací na dobu nezbytně nutnou. Doba, na kterou se běh této doby plnění staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Je-li tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený v listinné podobě, je vyhotovený ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento Dodatek č. 1 uzavřený elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Mgr. Irena Šťastná, ředitelka

.....
Tomáš Hnilka, prokurista