

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **1/ODO/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025001

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], tel. [redacted],
mobil: [redacted]

Odp. pracovník: [redacted], tel.: [redacted], mobil: [redacted]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. RECYS-MACH s.r.o.

se sídlem Citice 1, 356 01

kontaktní adresa: Citice 1, 356 01

zastoupená jednatelem Zdeňkem Machem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

IČO: 26344955

DIČ: CZ26344955

Bank. spojení: ČSOB Sokolov

Číslo účtu: 176637638/0300

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14291

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/ODO/2025, č. zhotovitele 2025001, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „**III/006 32 Silnice Kamenný Dvůr**“ je změna ceny a termínu díla.

V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1. a čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – změna materiálu úpravy rigolu z dlažby lomového kamene za betonové žlaby a desky z důvodu malého sklonu odvodnění a snazší údržby, aj., méněpráce je rozdíl mezi DSP a RDS v tonáži výztuže římsy a neprovedení obnovy oplocení, aj.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následující době:

Vymezení lhůt dle smlouvy:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 07.04.2025)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	71 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předpoklad předání staveniště dne:	07.04.2025
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	07.04.2025
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	71 dní + 11 dní (na provedení víceprací ve dvou krocích: A) stavební práce do 25.06.2025 B) obrusná vrstva vozovky do 17. – 18.07.2025) od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO,

B. čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	2.546.510,00 Kč
21 % DPH	534.767,09 Kč
Cena vč. DPH	3.081.277,09 Kč

Cena dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	52.546,68 Kč
21 % DPH	11.034,80 Kč
Cena vč. DPH	63.581,48 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	2.599.056,68 Kč
21 % DPH	545.801,90 Kč
Cena vč. DPH	3.144.858,58 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.


Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 1/ODO/2025, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.


Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č. 1.

V Sokolově dne dle elektronického podpisu V Citicích dne dle elektronického podpisu



za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



za zhotovitele
Zdeněk Mach
jednatel společnosti
RECYS-MACH s.r.o.