

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 317 910 / 09 / 2025 a 317 920 / 02 / 2025

číslo smlouvy zhotovitele: 2022010

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor
BOZP

2/ Zhotovitel: **Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS**
sídlo : Brněnská 2077/45, 500 06 Hradec Králové
provozovna: Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
OSVČ je zapsána v živnostenském rejstříku MM HK

jejímž jménem jedná: Ing. Miloslav Pišta

IČO: 115 780 76
DIČ: CZ 5905040746
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4296922319 / 0800
telefon: +420 604 931 492
e-mail: miloslav.pista@projektishk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ V průběhu projednání stavby ve stavebním řízení byly ze strany vlastníků nemovitostí, které sousedí se stavbou vzneseny námitky z důvodu, že není v rámci projektové dokumentace dostatečně zajištěna statika přilehlých nemovitostí. Na základě těchto námitek bylo stavební řízení ze strany vodoprávního úřadu přerušeno.

Objednatel zadal provedení geofyzikálního průzkumu, inženýrskogeologického průzkumu a geotechnického posouzení. Na základě těchto průzkumu bylo doporučeno upravit podélný spád kanalizační stoky o 1 – 1,5 m výš než je současné uložení kanalizační stoky. Vzhledem k tomuto doporučení byl proveden monitoring všech kanalizačních přípojek, jehož závěrem bylo zjištění, že je možné podélný spád upravit cca o 1 m.

Na základě všech výše uvedených skutečností se objednatel se zhotovitelem dohodli na vypracování nové projektové dokumentace pro povolení záměru a provádění stavby.

2/ Tento dodatek upravuje termín uvedený v odstavci 1, článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ a cenu díla uvedenou v odstavci č. 1, článku IV. CENA DÍLA následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
☐ 2.2. Projektové dokumentace pro povolení záměru a provádění stavby	10. 7. 2025

CENA DÍLA

Původní přehled nákladů:

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč (bez DPH)
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně statického posudku na přilehlé nemovitosti	56 550,-
2.2. Projektové dokumentace pro provádění stavby	42 900,-
Cena díla bez DPH celkem	99 450,-
DHP ve výši 21%	20 885,-
Cena díla včetně DPH celkem	120 335,-

Je nahrazen novým takto:

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč (bez DPH)
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně statického posudku na přilehlé nemovitosti	56 550,-
2.2. Projektové dokumentace pro povolení záměru a provádění stavby	85 800,-
Cena díla bez DPH celkem	142 350,-
DHP ve výši 21%	29 894,-
Cena díla včetně DPH celkem	172 244,-

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačínají žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS