

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031,
na VZ: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
a hlavní technický dozor stavebníka,
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo akcí objednatele: 219160018, 219230003
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost VD Harcov**
Adresa sídla: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zastoupená vedoucím společníkem

Název: **Gardenline s.r.o.**
Adresa sídla: Na Vinici 948/13
412 01 Litoměřice

Statutární orgán: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21435

druhý společník

Název: **YUCON CZ, s.r.o.**
Adresa sídla: Brno, Tuřanka 1222/115, PSČ 627 00

Statutární orgán: Ing. Martin Nadř, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX

IČ: 29184771
DIČ: CZ29184771
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 63922
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 5

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031 (dále též jako „Smlouva“) ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a činnosti dle specifikace ve změnových listech č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 17 v celkové výši 45 517 891,14 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 12	SO 02, SO 03, SO 09, SO 10, SO 11	792 085,69 Kč
ZL č. 13	SO 11	1 880 295,09 Kč
ZL č. 14	SO 02	19 413 084,31 Kč
ZL č. 15	SO 01	3 867 953,00 Kč
ZL č. 16	SO 13	7 436 706,24 Kč
ZL č. 17	SO 17.4	12 127 766,81 Kč
CELKEM:		45 517 891,14 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce a činnosti dle specifikace ve změnových listech č. 13, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 17 v celkové výši -10 207 738,33 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 13	SO 11	- 3 629 604,96 Kč
ZL č. 14	SO 02	- 318 997,59 Kč
ZL č. 15	SO 01	- 5 772 387,32 Kč
ZL č. 16	SO 13	- 448 491,21 Kč
ZL č. 17	SO 17.4	- 38 257,25 Kč
CELKEM:		- 10 207 738,33 Kč

Čl. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 2. 2022 a změnovými listy č. 1 až č. 18. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle dodatku č. 4 činila **444 153 024,02 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce a činnosti dle dodatku č. 5 v celkové výši 45 517 891,14 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce a činnosti dle dodatku č. 5 v celkové výši 10 207 738,33 Kč bez DPH.

Celková cena činí 479 463 176,83 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

K dodatečným pracím:

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného popisu a zdůvodnění je uvedeno ve změnových listech č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 18.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

Změnový list č. 12 řeší na „SO 02, SO 03, SO 09, SO 10, SO 11“ nutné kontinuální odvodnění čerpáním podzemní vody za období 08/2024 do 03/2025, a to nad rámec předpokladu v zadávací dokumentaci. Ocenění dodatečného čerpání vody, vyčíslení méněprací čerpání vody, podrobné zdůvodnění včetně popisu a monitoringu čerpání je uvedeno ve změnovém listu č. 12.

Změnový list č. 13 řeší dílčí změny, které byly dohodnuty a odsouhlaseny s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci (NPÚ) a vedou k cenovým úsporám bez negativního dopadu kvality díla a jeho technických parametrů. Tyto změny se týkají rekonstrukce odpadního koryta, zpevnění přilehlých ploch při patě hráze a rekonstrukce plotu v podhrází.

Po vypuštění nádrže, odtěžení přísypu hráze a obnažení základové spáry pro injekční štolu bylo zjištěno, že dostupná historická dokumentace neodpovídá reálnému stavu do té doby nepřístupných stavebních konstrukcí. Tyto skutečnosti a vzniklé změny na „SO 02“ řeší změnový list č. 14: Jedná se zejména o tyto změny:

- Na návodním líci hráze pod základovou spárou nahrazení chybějícího tvaru tělesa hráze konstrukčním betonem.
- Stabilizaci stěn výkopů navazujících na podražbu přítokových štol a podchycení věží SV, stabilizaci horninového masivu mezi budoucí injekční štolou a tělesem hráze a stabilizaci prostoru před budoucí štolou směrem do nádrže.
- Sanaci tlakových vývěřů artézské vody těsnící jílovou vrstvou včetně průběžného zřízení a demontáže jílových hrázek pro utěsnění prostoru pro provedení základových desek.
- V rámci zřízení vnitrostaveništních komunikací pro příjezd potřebné mechanizace do prostoru základové spáry muselo být na přítomnou rostlou skálu použito strojních bouracích kladiv a trhacích prací vč. sanace nezaviněných nadvýmů stříkaným betonem s kari sítí.

Změnový list č. 15 řeší na „SO 01“ na návodním líci hráze oproti zadávací PD ponechání neporušené hladké cementotrasové omítky a odstranění jenom siderostenové hydroizolace; redukci kamenného obkladu líce hráze; jinou opracovanost hran obkladního kamene dle požadavku NPÚ; doplnění rybinových ozubů betonem a doizolování objeveného delšího pravého zavázání hráze, které nebyly vůbec zakresleny v původní dostupné dokumentaci.

Změnový list č. 16 řeší na „SO 13“ nutné přezdění pilířů bezpečnostního přelivu z důvodu jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu a změnu poměru využitelného kamenného obkladu bezpečnostního přelivu vč. nezbytných kamenických úprav.

Změnový list č. 17 řeší na „SO 17.4“ chybějící kámen v prostoru budoucí pláže (kaskády) ve výkazu výměr zadávací dokumentace dodatečným zajištěním dodávky a montáže kamenicky opracovávaných stupňů pobytového schodiště pláže.

Změnový list č. 18 řeší na „SO 03“ způsob ocenění dodatečného provedení připojovací injecktáže, která nebyla součástí zadávací PD. Důvodem její dodatečné realizace je, že výsledky injecktážních a vodních tlakových zkoušek injeckční clony prokázaly její zvýšenou propustnost stanovenou projektovou dokumentací.

Výsledná cena této změny bude vyčíslena po dokončení injecktážních prací dle skutečné délky provedených vrtů a dle skutečně spotřebovaného množství injecktážní směsi, proto cena za práce dle tohoto listu zatím není promítnuta do ceny, uvedené výše v textu tohoto dodatku Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220031 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

.....
Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.
(vedoucí společník „Společnost VD Harcov“)
podepsán elektronicky