

Dodatek č. 8 smlouvy o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po

č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP

ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. **Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
- c) ve věcech organizačních: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted] SŽG Praha
tel.: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen Ing. **Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. **Vladimírem Seidlem**, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

- e) ve věcech smluvních: [redacted] obchodní manažer
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- f) ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- h) osoba odpovědná za architektonické řešení: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

V souvislosti s podstatnými připomínkami dotčených orgánů státní správy (Městská část Praha 7 a Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy) ke koncepčnímu řešení přípravné dokumentace a časovou koordinací se souběžně zpracovávanou dokumentací Studie proveditelnosti železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016 dochází k úpravě harmonogramu plnění smlouvy.

Nově je požadováno zpracování prostupu nové tramvajové tratě zemním tělesem u jižního zhlaví žst. Praha-Bubny. Tento požadavek byl vznesen ze strany Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) a je stvrzen v Usnesení rady MČ Praha 7 ze dne 18.7.2017.

Dále byl vznesen požadavek na prověření možnosti nahrazení mostních objektů v blízkosti žst. Praha-Bubny zemním tělesem. Po prověření a projednání na kohezní poradě IPR Praha konané dne 11.7.2017 bylo rozhodnuto o pokračování prací na původním návrhu s mostními objekty. Skutečnost byla potvrzena ve výše uvedeném usnesení Rady MČ Praha 7. V mezidobí byly práce na výše uvedených částech projektu dočasně pozastaveny, z čehož vyplývá nutnost posunu termínu dílčího odevzdání projektu.

I.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 1 až 7 takto:

1) Článek 4 – Doba plnění

- body 4.5.b., 4.6. a 4.7. v článku 4 ve znění dodatku č. 7 Smlouvy se upravují následovně:

Následující znění uvedené v dodatku č. 7 se ruší:

- 4.5.b.** Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS – úprava kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) včetně rozsahu prací dle dodatku č.7 **do 15. 08. 2017**
- 4.6.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR **do 15. 12. 2017**

- 4.7. Ukončení prací**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby **do 30. 06. 2018**

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 8:

- 4.5.b.** Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS – úprava kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) včetně rozsahu prací dle dodatku č.7 **do 31. 10. 2017**
- 4.6.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, včetně Záměru projektu k připomínkám, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR **do 28. 02. 2018**
- 4.7. Ukončení prací**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, včetně čistopisu Záměru projektu **do 31. 08. 2018**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: ~~10-09-2017~~

V Praze dne: 31. 7. 2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správy západ

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva