

Akce: Domov pro seniory Kaplice - nástavba 3.NP budovy B a rozšíření místnosti jídelny
Objednatel: Domov pro seniory Kaplice
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

	cena bez DPH
Cena stavby dle SoD :	38 190 086,00 Kč

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
ceny změnových listů jsou uvedeny bez DPH

Termín realizace dle SoD:	365	kalendářních dnů
Termín realizace díla :	25.06.2024	25.06.2025

Variace	ZL	Název změnového listu + jednoduchý popis změn	neprovedné práce (méněpráce)	dodatečné práce (vícepráce)	celková cena změnového listu
č. 1	1	Stavební úpravy 3.NP - úprava dispozic, doplnění hygienického zázemí	109 340,00 Kč	158 137,24 Kč	48 797,24 Kč
č. 2	2	Vzduchotechnika - nucené větrání - úprava dispozic vestibulu, zvětšení prostoru CHÚC, navýšení výkonu VZT jednotky	122 157,15 Kč	293 667,78 Kč	171 510,63 Kč
č. 3	3	Elektro sestra-pacient - úprava lůžkových jednotek, doplnění systému	66 399,85 Kč	261 609,89 Kč	195 210,04 Kč
č.4	4	Automatické dveře - změna dveří do DZR (zvláštní režim), úprava dispozic 1.NP (zvětšení CHÚC)	177 352,00 Kč	253 806,00 Kč	76 454,00 Kč
č.5	5	Přeložení klimatizace - přeložení původního vedení klimatizace pro 2.NP (kolize s nástavbou)	0,00 Kč	51 715,50 Kč	51 715,50 Kč
č.6	6	El. magnety dveří - doplnění el. magnetů do provozů, napojení na systém EPS	0,00 Kč	80 304,50 Kč	80 304,50 Kč
č.7	7	Skladba střechy - doplnění skladby v návaznosti na budoucí osazení FVE, splnění požární odolnosti Broof t3	0,00 Kč	328 670,00 Kč	328 670,00 Kč
č.8	8	Truhlářské výrobky - úprava části dodávky, přesun ze stavby do dodávky interiéru	223 214,69 Kč	88 060,30 Kč	-135 154,39 Kč
č.9	9	Rozšíření jídelny - úprava hliníkových výplní, zvětšení terasy 2.NP nad jídelnou	1 862 332,38 Kč	1 770 068,29 Kč	-92 264,09 Kč
č.10	10	Ostatní výrobky - zrušení drobného vybavení (věšákové stěny, nástěnky, rámečky,...)	41 522,84 Kč	0,00 Kč	-41 522,84 Kč
CELKOVÁ CENA ZA ZMĚNOVÉ LISTY/VARIACE			2 602 318,91 Kč	3 286 039,50 Kč	683 720,59 Kč

CELKOVÁ CENA STAVBY PO ZAPOČTENÍ ZMĚNOVÝCH LISTŮ	38 873 806,59 Kč
CELKOVÁ PROCENTUÁLNÍ ZMĚNA CENY DÍLA	1,79%
NÁROK NA PRODLOUŽENÍ DOBY VÝSTAVBY (kalendářní dny)	0
ZKRÁCENÍ DOBY VÝSTAVBY (kalendářní dny)	0
TERMÍN REALIZACE PO ZAPOČTENÍ NÁROKU NA PRODLOUŽENÍ/ZKRÁCENÍ (kalendářní dny)	365
TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA	25.06.2025

Za investora: Ing. Jan Basík, Libor Pils

Za zhotovitele: Ing. Libor Trojan