

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „**Silnice III/360 28 Sebranice**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-172/1153/OST/20/2024**
OV2-755/2024

Tento DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 564 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) TRDesingn s.r.o.

IČ: 06647448, DIČ: CZ06647448

Se sídlem Hradec Králové, Truhlářská 264/22, 503 41
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40717
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Email: rak@trdesing.cz
Zastoupená: Ing. Tomášem Rakem, jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Tomáš Rak
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Tomáš Rak
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED] 0
Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED]
[REDACTED]

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“),

(dále jen společně jako „Smluvní strany“).

1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.5.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-172/1153/OST/20/2024** na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/360 28 Sebranice**“. Dále spolu smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ze dne 18.12.2024.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním poptávkovém řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst.4.1 a to takto:

Předpoklad zahájení prací je: květen 2024

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 20.12.2025, PDPS do 28.2.2026

3. Odůvodnění

Změna doby plnění vznikla na základě žádosti Zhotovitele ze dne 10.6.2025, důvodem je nutnost zapracovat vyvolané změny a doplnění do projektu. Viz v příloha č. 1 tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Příloha:

Č. 1 – Žádost Zhotovitele ze dne 10.6.2025 ve formátu PDF.

V Hradci Králové dne

ZHOTOVITEL

TRDesing s.r.o.



Podpis: _____
Jméno: Ing. Tomáš Rak

Podepsal Ing. Tomáš Rak
DN: cn=Ing. Tomáš Rak,
c=CZ, o=TRDesign s.r.o.,
ou=1, email=rak@trdesign.cz
Datum: 2025.06.16 08:07:27
+02'00'

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.06.16
12:55:30 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, PSČ 533 53

v Hradci Králové dne 10.6.2025

Věc: žádost o prodloužení termínu odevzdání projektu

Dovolujeme si Vám tímto požádat o prodloužení termínu pro dokončení díla akce: **Silnice III/360 28 Sebranice ... SoD č. SMLO-172/1153/OST/20/2024** z níže uvedených důvodů.

V průběhu období 2-3/2025 jsme s Vaším vědomím řešili technické zadání pro přeložku STL, kterou přímo vyvolává rozšíření jízdního pásu silnice se správcem tohoto zařízení tj. s firmou GasNet Služby s.r.o.. O správce STL jsme získali v 1/2025 podklady k digitální existenci STL v rámci obce Sebranice. Tyto podklady byly zapracovány do návrhu stavby silnice i chodníků (řeší se v rámci koordinace s Obcí Sebranice) a zaslali jsme je dne 10.2.2025 na email: technici@gasnet.cz pro stanovení podmínek a nákladů přeložek STL v rámci vydefinovaných úseků stavby, kdy spodní stavba komunikace přímo ovlivňuje stávající polohu STL. Dne 12.3.2025 jsme od GasNet Služby s.r.o. emailem obdrželi odpověď na naši žádost ze dne 10.2.2025, kterou jsme Vám týž den přeposlali. Obsahem odpovědi byly návrhy smluv na přeložky jednotlivých částí STL – objekty SO 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 a 527. Dne 26.3.2025 jsme u Vás sešli s tím, že Vaše organizace zajistí objednání daných úseků STL, jenž jsou v kolizi s námi připravovanou stavbou komunikace. Dle našich informací je projekt na přeložku STL Vámi zadán s termínem dokončením 7/2025, což mi sdělil . Z naší strany není technicky možné pokračovat bez vložení přeložek STL do celkového projektu, který zpracováváme, neboť pozice samotného nového vedení STL má přímý vliv na ostatní objekty stavby: dešťová kanalizace (jak v části SÚS PK, tak i Obce Sebranice), tak i návrhu chodníků (pozice STL vůči obrubníkům), ale i veřejného osvětlení, které Obec připravujeme v součinnosti se stavbou chodníku. Teprve až po dodání přeložek STL jsme schopni pokračovat v projekčních pracích, ze kterých vzejdou další požadavky na stavbu a to zejména majetkoprávní vztahy.

Z výše uvedeného bych Vás rádi požádali o následující úpravu smluvního vztahu.

Termín uvedený k dokončení díla dle původní SoD byl dle odst. 4.1.:

- odevzdání DUSP do 20.12.2024
- odevzdání PDPS do 28.2.2025

Termín uvedený k dokončení díla dle původní dodatku č.1 k původní SoD byl dle odst. 4.1.:



- odevzdání DUSP do 30.6.2025
- odevzdání PDPS do 30.9.2025

Nově bychom požádali o úpravu termínů pro dokončení díla dle odst. 4.1.:

- odevzdání DUSP do 20.12.2025
- odevzdání PDPS do 28.2.2026

Věřím, že nám v této záležitosti vyjdete vstříc, neboť výše uvedené aspekty pro prodloužení termínu nebyly zapříčiněny námi, ale pouze tím, aby obě stavební akce byly vzájemně zkoordinovány.

Požádat o časový posun termínu realizace díla dle odst. 4.1. SoD.

Děkuji a přeji pěkný den

Ing. Tomáš Rak



Podepsal Ing. Tomáš Rak
DN: cn=Ing. Tomáš Rak,
c=CZ, o=TRDesign s.r.o.,
ou=1,
email=rak@trdesign.cz
Datum: 2025.06.10
11:16:43 +02'00'

*TSV: dokončím s vyhodnocením dohod
k SoD.*

