

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

č. smlouvy objednatele: E618-S-1799/2017/Pal,  
č. smlouvy zhotovitele: 1-01-17-003-GACV,  
uzavřené dne 16. 03. 2017

**Název zakázky:**  
**„Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670 – 414,500; 1. etapa  
km 413,670 – 414,020“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E618-S-1799/2017/Pal*

ISPROFOND: 5 003 740 012

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem -Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370

bank. spojení:

zastoupena: Zdeněk Pavel – prokurista

Martin Kománek - prokurista

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: *1-01-17-003-GACV*

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1799/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-17-003-GACV, uzavřené dne 16.3.2017. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedenou úpravu nákladů zhotovitele.

Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 192.694,60 Kč.

Celkem méněpráce ze ZL č. 1 činí 192.816,86 Kč

Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 4,01 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatel: E618-S-1799/2017/Pal, č. zhotovitele: 1-01-17-003-GACV, uzavřené dne 16.3.2017 takto:

#### 1. Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění Smlouvy:	<b>4 804 216,00 Kč</b>
Cena víceprací obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy (dle ZL č. 1):	<b>192.694,60 Kč</b>
<u>Cena méněprací obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy (dle ZL č. 1) :</u>	<b><u>-192.816,86 Kč</u></b>
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem:	<b>4 804 093,74 Kč</b>

slovy: **čtyři miliony osm set čtyři tisíc devadesát tři korun českých a 74 haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

#### 2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.12. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/12/16
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
  - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. *objednatele: E618-S-1799/2017/Pal*, č. *zhotovitele: 1-01-17-003-GACV*, uzavřené dne 16.3.2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **pět** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy je tato jeho příloha:

**Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):** Rozpis Ceny Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 16-08-2017

V Ústí nad Labem dne 7-08-2017

**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ

**Zdeněk Pavel**  
prokurista

**Martin Kománek**  
prokurista

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) :

**CENA DÍLA - REKAPITULACE**

cena celkem bez DPH ve výši .....4.804.093,74 Kč

z toho :

<u>Označení SO</u>	<u>Cena části Díla (bez DPH)</u>
<u>SO 01.1 Protihluková clona</u>	<u>4.345.424,74 Kč</u>
<u>SO 01.2 Úprava krajnice silnice II/261</u>	<u>244.347,00 Kč</u>
<u>SO 01.3 Ukolejnění kovových konstrukcí</u>	<u>60.362,00 Kč</u>
<u>SO 000 Všeobecný objekt</u>	<u>153.960,00 Kč</u>