

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

**ze dne 22. 10. 2024**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

**I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**OSBAU s.r.o.**

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

zastoupena: Tomášem Hrtánkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2024, ve znění pozdějších dodatků, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/084-OD (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 22. 10. 2024, ve znění pozdějších dodatků, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/084-OD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení prací na akci pod názvem „Realizace výukových zubních ordinací IV. a V. ve 3. NP Polikliniky FNO“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, ruší a nahrazuje textem:

*1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>19.251.219,54 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>4.042.756,10 Kč</i>
<b><i>Celková cena vč. DPH ve výši</i></b>	<b><i>23.293.975,64 Kč</i></b>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 425.709,67 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 424.607,17 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Příloha č. 1“).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 3 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří  
Havrlant** Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2025.06.16  
17:25:32 +02'00'

**Objednatel**

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Petřvaldu dne \_\_\_\_\_

**Tomáš  
Hrtánek** Digitálně podepsal Tomáš  
Hrtánek  
Datum: 2025.06.11  
07:34:02 +02'00'

**Zhotovitel**

Tomáš Hrtánek  
jednatel spol. OSBAU s.r.o.

## Oznámení o změnách akce č 4.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	Realizace výukových zubních ordinací IV. a V. ve 3. NP Polikliniky FNO		
001/OVZ/24/084-OD, ORP-02/24			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	OSBAU s.r.o.		
Adresa	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 04 Elektro rozvaděč do CHÚC + dopojení</b> Méněpráce: nejsou Vícepráce: montáž a zapojení rozvaděče do chráněné únikové cesty v 1.NP, vč. přepojení stávající kabeláže, kabelů, krabic, instalačních trubek, svorek, uzemnění			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
Na základě požadavku úseku elektro FN Ostrava bude dodán a zapojen nový rozvaděč do chráněné únikové cesty v 1.NP tak, aby nebyl přerušen provoz nemocnice. V rámci prací dojde i k přepojení stávající kabeláže, doplnění nové kabeláže, krabic, svorek, instalačních trubek a uzemnění. V době provádění projektové dokumentace nebyl tento požadavek znám.			
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	-		
<b>na výkresy:</b>	-		
<b>na rozpočtové podklady:</b>	-		
<b>na jinou část smlouvy:</b>	-		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
0 Kč	119 468,16 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	119 468,16 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	25 088,31 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	144 556,47 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
<b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b> <b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>	
<b>Stanovisko TDI:</b>	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	
<b>Seznam přiložených dokladů:</b>	
Příloha 1 - Rozpočet k ZL 04 Příloha 2 - CN na rozvaděč CHUC_1 Příloha 3 - CN na rozvaděč CHUC_2	

## Oznámení o změnách akce č 5.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
<b>Název</b>		Realizace výukových zubních ordinací IV. a V. ve 3. NP Polikliniky FNO	
001/OVZ/24/084-OD, ORP-02/24			
<b>Objednatel:</b>			
<b>Název</b>		Fakultní nemocnice Ostrava	
<b>Adresa</b>		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
<b>Zhotovitel</b>			
<b>Název</b>		OSBAU s.r.o.	
<b>Adresa</b>		Radvanická 2269, 735 41 Petřvald	
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
<b>Název změnového listu:</b>			
ZL 05 Zdravotechnika			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: demontáž stávajícího nefunkčního plynového potrubí a vytažení kanalizace do 4.NP; snížení potrubí pro napojení kondenzátu z klimatizačních jednotek			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
V průběhu bouracích a demontážních prací bylo objeveno stávající plynovodní stoupačí potrubí. Bylo zjištěno, že je nefunkční, a proto bylo rozhodnuto o jeho demontáži. Místo potrubí bude jako rezerva provedeno vytažení stoupačky odpadního potrubí DN50 do 4.NP. Z důvodu změny výšky podhledů ve stávajících místnostech je potřeba pro napojení klimatizačních jednotek provést snížení napojení odpadního potrubí.			
<b>Odkazy na specifikaci:</b>		-	
<b>na výkresy:</b>		-	
<b>na rozpočtové podklady:</b>		-	
<b>na jinou část smlouvy:</b>		-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
0 Kč	18 918,49 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	18 918,49 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	3 972,88 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	22 891,37 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
<b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b> <b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>	
<b>Stanovisko TDI:</b>	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	
<b>Seznam přiložených dokladů:</b>	
Příloha 1 - Rozpočet k ZL 05 Příloha 2 - Kamerová zkouška	


## Oznámení o změnách akce č 6.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	Realizace výukových zubních ordinací IV. a V. ve 3. NP Polikliniky FNO		
001/IOVZ/24/084-OD, ORP-02/24			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	OSBAU s.r.o.		
Adresa	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 06 Sádrokartonové konstrukce</b>			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: provedení napojení SDK podhledů na rámy oken, provedení SDK kufrů pro napojení příček na rámy oken, zakrytí rozvodů a prostupů v příčce XRAY, zhotovení výdřevy pro montáž posuvných dveří, zakrytí rozvodů chlazení a silnoproudu			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
Dle požadavku objednatele v rámci zkvalitnění designu nově budovaných prostor bude provedeno napojení SDK podhledů na rámy oken. Z důvodu zajištění stínění v příčkách XRAY budou nově realizované rozvody zakryty. Pro montáž posuvných dveří je potřeba do stávající příčky serverovny doplnit výdřevy. Dle požadavku objednatele budou stávající rozvody chlazení a silnoproudu zakryty kufrů z SDK.			
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	-		
<b>na výkresy:</b>	-		
<b>na rozpočtové podklady:</b>	-		
<b>na jinou část smlouvy:</b>	-		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
0 Kč	189 123,89 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	189 123,89 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	39 716,02 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	228 839,91 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
<b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b> <b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>	
<b>Stanovisko TDI:</b>	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	
<b>Seznam příložených dokladů:</b>	
Příloha 1 - Rozpočet k ZL 06 Příloha 2 - Půdorys 3.NP	


## Oznámení o změnách akce č 7.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	Realizace výukových zubních ordinací IV. a V. ve 3. NP Polikliniky FNO		
001/OVZ/24/084-OD, ORP-02/24			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	OSBAU s.r.o.		
Adresa	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 07 Barytové omítky</b> Méněpráce: neprovedení sádrových omítek v rozsahu nových barytových omítek Vícepráce: provedení nových barytových omítek místo omítek sádrových			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
V průběhu výstavby došlo k úpravě požadavku na provoz pracoviště Kliniky zubního lékařství a k následnému přepočtu nutnosti stínění proti RTG zařzení. Z tohoto důvodu byly navrženy sádrové omítky zaměněny za omítky barytové.  Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD a zadávání VZ předvídat.			
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	-		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
13 097,22 Kč	44 202,86 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	31 105,64 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	6 532,18 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	37 637,83 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
<b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b> <b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>	
<b>Stanovisko TDI:</b>	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	
<b>Seznam příložených dokladů:</b>	
Příloha 1 - Rozpočet k ZL 07 Příloha 2 - Barytová omítka - výměry	

## Oznámení o změnách akce č 8.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název		Realizace výukových zubních ordinací IV. a V. ve 3. NP Polikliniky FNO	
001/OVZ/24/084-OD, ORP-02/24			
<b>Objednatel:</b>			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
<b>Zhotovitel</b>			
Název		OSBAU s.r.o.	
Adresa		Radvanická 2269, 735 41 Petřvald	
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 08 Slaboproud</b> Méněpráce: nejsou Vícepráce: 2 ks odchodových tlačítek protipožárních AL dveří, doplnění tísňového tlačítka na recepci			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
<p>Dle požadavku technika požární ochrany FN Ostrava s ohledem na provozní protipožární opatření FNO budou u hliníkových protipožárních dveřních stěn instalovány tzv. odchodová tlačítka, která stlknutím odblokují automatické aretace ponechávající dveře v otevřené poloze. V recepci nově budovaného oddělení bude doplněno nouzové tlačítko, které dá signál na intergrovaný dispečink FN Ostrava v případě mimořádné události.</p> <p>Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD a zadávání VZ předvídat.</p>			
<b>Odkazy na</b>	<b>specifikaci:</b>	-	
	<b>na výkresy:</b>	-	
	<b>na rozpočtové podklady:</b>	-	
	<b>na jinou část smlouvy:</b>	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
0 Kč	14 961,77 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	14 961,77 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	3 141,97 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	18 103,74 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
<b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b> <b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>	
<b>Stanovisko TDI:</b>	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	
<b>Seznam přiložených dokladů:</b>	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 08 Příloha 2 – Katalogový list	


## Oznámení o změnách akce č 9.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název		Realizace výukových zubních ordinací IV. a V. ve 3. NP Polikliniky FNO	
001/OVZ/24/084-OD, ORP-02/24			
<b>Objednatel:</b>			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
<b>Zhotovitel</b>			
Název		OSBAU s.r.o.	
Adresa		Radvanická 2269, 735 41 Petřvald	
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 09 Povrchy, stínící žaluzie</b> Měněpráce: penetrační nátěr, přebroušení stávajících podlah, dodávka stínící žaluzie Vícepráce: sešití betonových a anhydritových podlah			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
<p>V průběhu výstavby došlo k dopřesnění požadavků na rozsah díla. Po odstranění konstrukce podlah byla zjištěna hrubá PREFA konstrukce. Bourací práce byly provedeny až na tuto stávající konstrukci. Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět penetrační nátěry a přebroušení stávajících podlah. Skladba konstrukce nové podlahy byla provedena přímo na stávající PREFA konstrukci.</p> <p>Zároveň došlo k úpravě požadavku na provoz pracoviště Kliniky zubního lékařství a k následnému přepočtu nutnosti stínění proti RTG záření. Na základě závěru přepočtu bylo vyhodnoceno nerealizovat stínící žaluzii v m.č. A312.</p> <p>Provedlo se technické spojení dvou podlahových materiálů – došlo k sešití betonových a anhydritových podlah v místě zubních souprav z důvodu zajištění dostatečné pevnosti podlahy.</p> <p>Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD a zadávání VZ předvídat.</p>			
<b>Odkazy na specifikaci:</b>		-	
<b>na výkresy:</b>		-	
<b>na rozpočtové podklady:</b>		-	
<b>na jinou část smlouvy:</b>		-	
<b>Důvod vícepráce / měněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
346 549,60 Kč	39 034,50 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	-307 515,10 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	- 64 578,17 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	-372 093,27 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
<b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b> <b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>	
<b>Stanovisko TDI:</b>	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	
<b>Seznam příložených dokladů:</b>	
<b>Příloha 1 – Rozpočet k ZL 09</b>	

## Oznámení o změnách akce č 10.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	Realizace výukových zubních ordinací IV. a V. ve 3. NP Polikliniky FNO		
001/OVZ/24/084-OD, OŘP-02/24			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	OSBAU s.r.o.		
Adresa	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 10 Neprováděné práce</b> Méněpráce: demontáž a zpětná montáž zubařských křesel, měření hluku a vibrací, publikační činnost a náklady na zkušební provoz Vícepráce: nejsou			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
V rámci provádění stavby byla upravena dílčí technická řešení, která umožnila nerealizovat uvedené položky z výkazu výměr.			
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	-		
<b>na výkresy:</b>	-		
<b>na rozpočtové podklady:</b>	-		
<b>na jinou část smlouvy:</b>	-		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
64 960,35 Kč	0 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	- 64 960,35 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	- 13 641,67 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	- 78 602,02 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
<b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b> <b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Datum: 2.6.2025</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>	
<b>Stanovisko TDI:</b>	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	
<b>Seznam příložených dokladů:</b>	
<b>Příloha 1 – Rozpočet k ZL 10</b>	