



MUZAX00SZ17Z

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01456/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec – úsek C-D“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.


Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou města

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:
E-mail:  investice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Telefon, fax: 415 654 094
Mobil: [REDACTED]
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz

- ve věcech technických: [REDACTED] ředitel ZDS a ZIS
Telefon, fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech stavby:
Telefon, fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB, a.s.

Identifikační číslo: 10442481
DIČ: CZ10442481

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec – úsek C-D“ ze dne 07. 01. 2025, dále jen Smlouva o dílo.
2. Podstatou nepodstatné změny závazku dle tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu stavby z důvodu:
 - a) nahrazení nových žulových obrub obrubami z deponie města, které zahrnovalo přebrání, očištění a transport na stavbu,
 - b) víceprací spojených s realizací nových revizních šachet stávající dešťové kanalizace v majetku města,
 - c) víceprací spojených s požadavky Žatecké teplárenské, a.s. na ochranu horkovodu (obetonování potrubí, oprava revizních šachet),
 - d) neúnosné zemní pláně v úseku „D“, kdy při provádění předepsaných zátěžových zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu bylo zjištěno, že v uvedeném úseku pláň

nesplňuje požadovanou únosnost 45 MPa. Na základě provedených nevyhovujících zkoušek geotechnik navrhl sanaci pláň nad rámeček PD.

3. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se termín plnění v článku **VI. Termín plnění** vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění takto:

Původní text:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec – úsek C-D“ ve lhůtě do 122 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (§2628 občanského zákoníku).

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec – úsek C-D“ ve lhůtě do 138 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (§2628 občanského zákoníku).

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. 507/2025 ze dne 16. 06. 2025.

V Žatci dne:
za objednatele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

V Lounech dne:
za zhotovitele:

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatelé

Žatec