

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace ŽST Jihlava město“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílažďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě pověření

č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: E617-S-3577/2024

číslo jednací: 7307/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520005

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303 , DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení:xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem a

Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Železniční stavitelství, Skanska a.s.

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **28381_24-100**



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace ŽST Jihlava město“ (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 19. 7. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4 a 5 a s tím související změně ceny Díla.

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	2 326 397,34	544 152,17	1 782 245,17
2	9 370 621,82	675 029,28	8 695 592,54
3	5 637 257,20	45 160,68	5 592 096,52
4	9 240 145,76	49 413,29	9 190 732,47
5	10 228 687,86	6 562 794,53	3 665 893,33
Celkem	36 803 109,98	7 876 549,95	28 926 560,03

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH..... 1 261 123 269,53 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH..... 28 926 560,03 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH1 290 049 829,56 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 3 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 290 049 829,56 Kč***

slovy: jednu miliardu dvě sta devadesát milionů čtyřicet devět tisíc osm set dvacet devět korun českých a padesát šest haléřů

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1, 2, 3, 4 a 5 je součástí uvedeného změnového listu
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 3

V Praze dne dle el. podpisu 17.6.2025

V Praze dne dle el. podpisu 13.6.2025

.....
Objednatel

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

.....
Zhotovitel

Ing. Michal Jurka

generální ředitel, Skanska a.s.

13.6.2025

.....
Zhotovitel

Ing. Petr Homolka

ředitel závodu Železniční stavitelství,
Skanska a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 3

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba

Modernizace ŽST Jihlava - město

Cena dle SoD 1 259 186 061,69
Cena dle dod.č. 1 1 259 753 912,90
Cena dle dod.č. 2 1 261 123 269,53

ČísloPS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena dle dodatku č. 2	ZL 1,2,3,4,5	Cena dle dodatku č. 3
PS 29-28-01	Úvazka TZZ v ŽST Rantířov	5 772 162,11	5 780 508,41		5 780 508,41
PS 30-14-01	TU Rantířov - Jihlava město, TK	23 626 746,22	23 626 746,22		23 626 746,22
PS 30-28-01	TZZ Rantířov - Jihlava město	23 793 103,92	23 793 103,92		23 793 103,92
PS 31-05-01	Žst.Jihlava město, zařízení DRT	1 786 097,72	1 788 789,34		1 788 789,34
PS 31-05-02	Žst.Jihlava město, spínací stanice - zařízení DRT	1 489 642,21	1 489 642,21		1 489 642,21
PS 31-05-03	Žst.Jihlava město, EPZ - zařízení DRT	1 479 201,68	1 479 201,68		1 479 201,68
PS 31-05-05	ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	2 982 329,89	2 982 329,89		2 982 329,89
PS 31-07-01	ŽST Jihlava město, rozvodna nn v TB	4 717 918,65	4 717 918,65		4 717 918,65
PS 31-09-01	ŽST Jihlava město, spínací stanice	5 365 548,48	5 365 548,48		5 365 548,48
PS 31-09-02	ŽST Jihlava město, trafostanice pro EPZ	20 654 882,10	20 654 882,10		20 654 882,10
PS 31-13-01	ŽST Jihlava město, TS 22/0,4 kV	4 307 662,11	4 307 662,11		4 307 662,11
PS 31-13-02	ŽST Jihlava město, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 979 665,68	1 979 665,68		1 979 665,68
PS 31-14-01	ŽST Jihlava město, MK	4 845 801,30	4 845 801,30		4 845 801,30
PS 31-14-02	ŽST Jihlava město, rozhlasové zařízení	1 683 847,47	1 683 847,47		1 683 847,47
PS 31-14-03	ŽST Jihlava město, telefonní zapojovač	1 675 625,02	1 678 567,83		1 678 567,83
PS 31-14-04	ŽST Jihlava město, PZTS	3 686 428,88	3 686 428,88		3 686 428,88
PS 31-14-05	ŽST Jihlava město, informační zařízení	21 735 937,30	21 735 937,30		21 735 937,30
PS 31-14-06	ŽST Jihlava město, MRS, úprava	1 555 005,24	1 557 643,64		1 557 643,64
PS 31-14-07	ŽST Jihlava město, TRS, úprava	225 771,59	227 161,96		227 161,96
PS 31-14-08	ŽST Jihlava město, sdělovací zařízení	4 493 426,90	4 496 555,65		4 496 555,65
PS 31-14-09	ŽST Jihlava město, kamerový systém	7 460 518,21	7 460 518,21		7 460 518,21
PS 31-14-10	ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	5 750 522,48	5 750 522,48		5 750 522,48
PS 31-26-01	ŽST Jihlava město, odsávání uzavřených systémů WC a zbrojení vodou	15 614 932,99	15 614 932,99		15 614 932,99
PS 31-28-01 A	Jihlava město, SZZ	180 808 817,49	180 844 425,99		180 844 425,99
PS 31-28-01 B	Jihlava město, provizorní SZZ	61 508 238,06	62 016 814,16	3 618 822,40	65 635 636,56
PS 31-31-01	ŽST Jihlava město, výtahy u podchodu v km 91,089	6 308 029,97	6 308 029,97		6 308 029,97
PS 32-14-01	TU Jihlava město - Jihlava, TK	11 188 535,17	11 188 535,17		11 188 535,17
PS 33-14-01	ŽST Jihlava, úprava MK	621 994,84	621 994,84		621 994,84
PS 33-14-02	ŽST Jihlava, remíza TO, PZTS	472 047,33	472 047,33		472 047,33
PS 33-14-03	ŽST Jihlava, telefonní zapojovač, doplnění	2 789 000,98	2 789 000,98		2 789 000,98
PS 91-05-01	Doplnění DRT a řidičského systému na ED Havlíčkův Brod	1 593 242,75	1 595 038,09		1 595 038,09
PS 91-14-01	Rantířov - Jihlava, přenosové zařízení	16 533 682,24	16 533 682,24		16 533 682,24
PS 91-14-02	Rantířov - Jihlava, DOK	6 353 973,37	6 353 973,37		6 353 973,37
PS 91-28-01	Doplnění DOZ do SZZ Jihlava	7 147 520,62	7 147 520,62		7 147 520,62
SO 29-15-01 D.00	ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy-vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	55 351,72	55 351,72		55 351,72
SO 29-15-01 D.2.2.1	ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy-stavební část	577 572,94	577 572,94		577 572,94
SO 29-15-01 D.2.2.1	ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy-vzduchotechnika	131 447,52	131 447,52		131 447,52
SO 29-15-01 D.2.2.1	ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy-rozvaděč	126 580,21	126 580,21		126 580,21
SO 30-06-01	TU Rantířov - Jihlava město, zast. Jihlava Staré Hory, úprava kabelových tras	992 842,23	992 842,23		992 842,23
SO 30-19-01	ŽST Jihlava město, most v km 90,124 (st.ev.km 90,121)	6 900 407,33	6 900 407,33		6 900 407,33
SO 30-19-01	TU Rantířov - Jihlava město, přechody kabelových tras přes mosty	279 526,43	279 526,43		279 526,43
SO 31-01-01	ŽST Jihlava město, trakční vedení	131 783 116,32	132 210 565,19		132 210 565,19
SO 31-01-02	ŽST Jihlava město, ukojení	2 198 038,38	2 201 394,99		2 201 394,99
SO 31-01-03	ŽST Jihlava město, připojení SpS na TV	2 758 743,18	2 758 743,18		2 758 743,18
SO 31-01-04	ŽST Jihlava město, připojení EPZ na TV	297 116,35	297 116,35		297 116,35
SO 31-01-05	ŽST Jihlava město, připojení TR ZZ na TV	564 697,17	564 697,17		564 697,17
SO 31-06-01	ŽST Jihlava město, EOY	10 258 026,35	10 258 026,35		10 258 026,35
SO 31-06-02	ŽST Jihlava město, EPZ vč. kabelových rozvodů	1 960 248,45	1 960 248,45		1 960 248,45
SO 31-06-03	ŽST Jihlava město, kabelové rozvody nn	7 190 537,92	7 190 537,92		7 190 537,92
SO 31-06-04	ŽST Jihlava město, venkovní osvětlení	15 674 787,66	15 680 450,59		15 680 450,59
SO 31-06-05	ŽST Jihlava město, DOUO	4 484 040,63	4 484 040,63		4 484 040,63
SO 31-06-06	ŽST Jihlava město, přeložky silnoproudých rozvodů	3 372 870,94	3 388 355,37	964 573,12	4 352 928,49
SO 31-06-07	ŽST Jihlava město, osvětlení podchodu a nástupišť	6 921 529,76	6 921 529,76		6 921 529,76
SO 31-06-08	ŽST Jihlava město, dálkové ovládání výlukových návěstí	3 107 746,22	3 107 746,22		3 107 746,22
SO 31-06-09	ŽST Jihlava město, uzemnění technologické budovy	379 149,20	381 023,03		381 023,03
SO 31-06-10	ŽST Jihlava město, uzemnění trafostanice pro EPZ a ZZ	406 374,55	406 374,55		406 374,55
SO 31-06-11	ŽST Jihlava město, uzemnění budovy SpS	285 332,26	285 332,26		285 332,26
SO 31-14-01	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	3 292 630,80	3 319 386,87		3 319 386,87
SO 31-14-02	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany dálkových sdělovacích kabelů ČD-T	-	-		-
SO 31-14-03	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany místních sdělovacích kabelů ČD-T	-	-		-
SO 31-14-04.1	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů CETIN	-	-		-
SO 31-14-04.2	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů T-Mobile	1 771 526,12	1 771 526,12		1 771 526,12
SO 31-14-04.3	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů Vodafone	87 391,54	87 391,54		87 391,54
SO 31-14-04.4	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů Optokón	87 391,54	87 391,54		87 391,54
SO 31-14-04.5	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů Itself	87 391,54	87 391,54		87 391,54
SO 31-15-01-D.00	ŽST Jihlava město, výpravní budovavvedlejší a rozpočtové náklady	5 184 792,96	5 184 792,96		5 184 792,96
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova stavební a konstrukční část	58 835 232,59	58 835 232,59		58 835 232,59
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova ZTI (kanalizace a vodovod)	2 118 154,15	2 118 154,15		2 118 154,15
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova PLN plynovod	103 234,73	103 234,73		103 234,73
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova vytápění	3 404 982,04	3 404 982,04		3 404 982,04
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova vzduchotechnika	5 298 917,39	5 298 917,39		5 298 917,39
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova zásuvkové a světelné okruhy	4 905 595,37	4 905 595,37		4 905 595,37
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova hromosvod	128 453,07	128 453,07		128 453,07
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova uzemnění	154 766,38	154 766,38		154 766,38
SO 31-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, výpravní budova MaR (měření a regulace)	1 229 529,95	1 229 529,95		1 229 529,95
SO 31-15-02	ŽST Jihlava město, technologická budova	16 576 387,69	16 662 129,64	1 308 709,33	17 970 838,97
SO 31-15-03 D.00	ŽST Jihlava město, zastřešení nástupišť č. 1-vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 124 553,05	1 124 553,05		1 124 553,05
SO 31-15-03 D.2.2.2	ŽST Jihlava město, zastřešení nástupišť č. 1 Stavební a konstrukční část	15 651 671,84	15 651 671,84		15 651 671,84
SO 31-15-04 D.00	ŽST Jihlava město, zastřešení nástupišť č. 2 vedlejší a rozpočtové náklady	1 124 553,05	1 124 553,05		1 124 553,05
SO 31-15-04 D.2.2.2	ŽST Jihlava město, zastřešení nástupišť č. 2 Stavební a konstrukční část	20 603 206,43	20 603 206,43		20 603 206,43
SO 31-15-05	ŽST Jihlava město, orientační systém	831 764,11	831 764,11		831 764,11
SO 31-15-06 D.0000	ŽST Jihlava, město, spínací stanice vedlejší a rozpočtové náklady	328 722,05	328 722,05		328 722,05
SO 31-15-06 D.2.2.1	ŽST Jihlava, město, spínací stanice stavební a konstrukční část	4 184 647,10	4 184 647,10		4 184 647,10
SO 31-15-06 D.2.2.1	ŽST Jihlava, město, spínací stanice VZT (vzduchotechnika a chlazení)	411 779,10	411 779,10		411 779,10
SO 31-15-06 D.2.2.1	ŽST Jihlava, město, spínací stanice zásuvkové a světelné okruhy	187 105,26	187 105,26		187 105,26
SO 31-15-06 D.2.2.1	ŽST Jihlava, město, spínací stanice Bleskosvod	96 618,91	96 618,91		96 618,91
SO 31-15-07 D.00	ŽST Jihlava město, trafostanice vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 002 607,30	1 002 607,30		1 002 607,30
SO 31-15-07 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, trafostanice stavební a konstrukční část	13 801 354,53	13 801 354,53		13 801 354,53
SO 31-15-07 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, trafostanice VZT (vzduchotechnika a chlazení)	311 359,17	311 359,17		311 359,17
SO 31-15-07 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, trafostanice zásuvkové a světelné okruhy	521 262,81	521 262,81		521 262,81
SO 31-15-07 D.2.2.1	ŽST Jihlava město, trafostanice hromosvod	104 778,00	104 778,00		104 778,00
SO 31-15-11	ŽST Jihlava město, kabelovod	22 589 360,77	22 701 114,14	1 505 091,51	24 206 205,65
SO 31-15-91	Demolice výpravní budovy	5 869 258,37	5 869 258,37		5 869 258,37
SO 31-15-92	Demolice budovy St.1	214 018,00	214 018,00		214 018,00
SO 31-15-93	Demolice budovy St.2	151 271,94	154 161,23		154 161,23
SO 31-15-94	Demolice remízy TO	714 582,58	714 582,58		714 582,58
SO 31-16-01	ŽST Jihlava město, železniční spodek	33 986 059,66	34 140 589,06	8 385 058,44	42 525 647,50
SO 31-16-02	ŽST Jihlava město, nástupišť	15 224 927,20	15 238 135,45	1 855 984,65	17 094 120,10
SO 31-17-01	ŽST Jihlava město, železniční svršek	176 809 501,23	176 922 447,65	3 189 202,35	180 111 650,00
SO 31-17-01.1	ŽST Jihlava město, železniční svršek - závěrečné podbití	3 025 073,41	3 025 073,41		3 025 073,41
SO 31-17-02	Železniční přejezd v km 90,411 (st.ev.km 90,412)	2 506 614,71	2 506 614,71		2 506 614,71
SO 31-18-01	ŽST Jihlava město, nákladiště	11 611 480,47	11 611 480,47		11 611 480,47
SO 31-18-02	ŽST Jihlava město, rampa	3 622 399,13	3 622 399,13		3 622 399,13
SO 31-18-03	ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u výpravní budovy	4 681 015,74	4 681 015,74		4 681 015,74
SO 31-18-04	ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u spínací stanice	313 278,28	313 278,28		313 278,28
SO 31-18-05	ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u trafostanice	381 471,22	381 471,22		381 471,22
SO 31-19-01	ŽST Jihlava město, most v km 90,852 (st.ev.km 90,850)	1 612 809,58	1 612 809,58		1 612 809,58
SO 31-19-02.1	ŽST Jihlava město, podchod v km 91,089	34 913 211,55	35 057 783,42	306 953,40	35 364 736,82
SO 31-19-02.2	ŽST Jihlava město, výtahové šachty u podchodu v km 91,089	2 302 852,59	2 302 852,59		2 302 852,59

SO 31-19-11	ŽST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,265	1 247 130,30	1 247 130,30		1 247 130,30
SO 31-19-12	ŽST Jihlava město, návěstní lávka v km 90,710	3 385 429,47	3 385 429,47		3 385 429,47
SO 31-19-13	ŽST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,741	1 065 952,38	1 065 952,38		1 065 952,38
SO 31-21-01	ŽST Jihlava město, plynovody STL, NTL	660 720,90	660 720,90		660 720,90
SO 31-21-02	ŽST Jihlava město, plynovody VTL	55 677,89	55 677,89		55 677,89
SO 31-22-01	ŽST Jihlava město, drážní vodovod	2 740 883,65	2 766 357,98	1 006 573,91	3 772 931,89
SO 31-26-01	ŽST Jihlava město, základové prvky odsávacích skříní	418 530,24	418 530,24		418 530,24
SO 31-27-01	ŽST Jihlava město, drážní kanalizace	11 300 508,58	11 319 061,50	1 238 015,76	12 557 077,26
SO 31-32-01 D.2.2.6	ŽST Jihlava město, mobiliář venkovní mobiliář nástupišť	1 012 745,73	1 012 745,73		1 012 745,73
SO 32-19-01	ŽST Jihlava město, most v km 91,358 (st.ev.km 91,358)	2 318 487,08	2 318 487,08		2 318 487,08
SO 32-19-91	TU Jihlava město - Jihlava, přechody kabelových tras přes mosty	790 014,94	790 014,94		790 014,94
SO 33-06-01	ŽST Jihlava, úprava rozvodů nn	899 439,83	899 439,83		899 439,83
SO 33-12-41	ŽST Jihlava, ochrana kabelového vedení 22 kV E.ON	306 935,41	306 935,41		306 935,41
SO 33-15-01 D.00	ŽST Jihlava, remíza TO vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	955 836,70	955 836,70		955 836,70
SO 33-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava, remíza TO stavební a konstrukční část	14 296 046,73	14 296 046,73		14 296 046,73
SO 33-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava, remíza TO vzduchotechnika	990 016,04	990 016,04		990 016,04
SO 33-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava, remíza TO zásuvkové a světelné okruhy	846 944,20	846 944,20		846 944,20
SO 33-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava, remíza TO hromosvod	91 263,14	91 263,14		91 263,14
SO 33-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava, remíza TO uzemnění	59 499,52	59 499,52		59 499,52
SO 33-15-01 D.2.2.1	ŽST Jihlava, remíza TO MaR (měření a regulace	553 317,02	553 317,02		553 317,02
SO 33-16-01	ŽST Jihlava, remíza TO, železniční spodek	1 793 338,71	1 793 619,67	304 746,85	2 098 366,52
SO 33-17-01	ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek	7 533 956,90	7 543 936,13		7 543 936,13
SO 33-17-01.1	ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek - závěrečné podbití	295 942,46	295 942,46		295 942,46
SO 33-18-01	ŽST Jihlava, zpevněné plochy u remízy TO	3 809 882,71	3 809 882,71		3 809 882,71
SO 33-27-01	ŽST Jihlava, remíza TO, odvodnění	228 765,33	228 765,33		228 765,33
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	39 232 192,20	39 436 760,45	5 166 643,29	44 603 403,74
SO 91-00-01	Kácení	866 808,08	871 818,75	76 185,02	948 003,77
SO 91-00-02	Náhradní výsadba	247 319,21	247 319,21		247 319,21
SO 91-00-03	Komunikace	1 361 392,44	1 361 392,44		1 361 392,44
SO 91-17-01	Výstroj trati	211 436,70	211 436,70		211 436,70
SO 98-98	Všeobecný objekt	12 814 155,51	12 814 155,51		12 814 155,51
Celkem		1 259 186 061,69	1 261 123 269,53	28 926 560,03	1 290 049 829,56