

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 817/ORM/2024 ze dne 31. 5. 2024, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 3824/25-RM ze dne 12. 6. 2025 a týkající se akce:

„Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **IPOS PS s.r.o.**
Se sídlem: Hruškové Dvory 6, 586 01
Zastoupený: Janem Hrdličkou, jednatelem
IČO: 283 17 122
(dále též jako „zhotovitel“)
(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 810/ORM/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - I. etapa**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla kdy po zimní přestávce bylo nutné upravit harmonogram postupu výstavby komunikací, konkrétně realizaci jejich podkladních vrstev. Z důvodu zachování alespoň částečné dopravní obslužnosti dotčené oblasti nebylo ze strany odboru dopravy vydáno souhlasné stanovisko k úplné uzavírcě všech rekonstruovaných ulic současně a stavba musela být realizována částečně na etapy. Prodloužení plnění díla je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo čl. 4, odst. 4.8., bod c) „*v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla či další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění.*“

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 4 odstavce 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:

Lhůta pro uvedení stavby do předčasného užívání:

nejpozději do 255 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zhotoviteli (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)

*Lhůta pro předání kompletní dokladové části díla objednateli (vyjma geometrického plánu):
nejpozději do 30 kalendářních dnů od uvedení stavby do předčasného užívání*

*Lhůta pro dokončení díla, pro předání a převzetí dokončeného díla objednatelem a předání
a převzetí ověřeného geometrického plánu objednatelem:
nejpozději do 60 kalendářních dnů od uvedení stavby do předčasného užívání*

*Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů
ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu
jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení.
Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává
se do prodlení."*

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 16.6.2025


IPOS PS s.r.o. ©
Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Za zhotovitele: 567 221 356
IČ: 28317122 DIČ: C728317122

V Jihlavě dne: 19.6.2025


Za objednatele

