

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ze dne 23. 1. 2025

č. objednatele: 907-589/32/2024

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem

„Obnova tůní Zábělá“

(dále také jen „smlouva“)

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 4819500247/0100

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:

HOME WEST CZ s.r.o.
Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň
IČ: 08668175, DIČ: CZ08668175
bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 123-848660217/0100
adresa datové schránky: 4xtg2ku

zastoupený:

David Rottenborn, jednatel

Článek I. Předmět dodatku

a)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací dle §222, odst. 5 a 6:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	4.296.300,82 Kč
DPH (sazba 21%):	902.223,17 Kč
Celková cena včetně DPH:	5.198.523,99 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce dle §222, odst. 5 a 6“ (viz změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	1.530.965,85 Kč	5.827.266,67 Kč
DPH (sazba 21%):	321.502,83 Kč	1.223.726,00 Kč
Celková cena včetně DPH	1.852.468,68 Kč	7.050.992,67 Kč

Kalkulace méněprací dle §222, odst. 5 a 6:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	5.827.266,67 Kč
DPH (sazba 21%):	1.223.726,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	7.050.992,67 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce dle §222, odst. 5 a 6“ (viz změnový listy č. 2)

Cena bez DPH:	- 242.075,85 Kč	5.585.190,82 Kč
DPH (sazba 21%):	- 50.835,93 Kč	1.172.890,07 Kč
Celková cena včetně DPH	- 292.911,78 Kč	6.758.080,89 Kč

Kalkulace víceprací dle §222, odst. 4:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	5.585.190,82 Kč
DPH (sazba 21%):	1.172.890,07 Kč
Celková cena včetně DPH:	6.758.080,89 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce dle §222, odst. 4“ (viz změnový list č. 3)

Cena bez DPH:	644.445,00 Kč	6.229.635,82 Kč
DPH (sazba 21%):	135.333,45 Kč	1.308.223,52 Kč
Celková cena včetně DPH	779.778,45 Kč	7.537.859,34 Kč

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **7.537.859,34 Kč s DPH**
(slovy: sedm milionů pět set třicet sedm tisíc osm set padesát devět korun českých třicet čtyři haléřů s DPH)

b)

Tímto dodatkem se dále prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ o 30 po sobě jdoucích kalendářních dní, tedy dílo bude dokončeno do 150 po sobě jdoucích kalendářních dní, počínaje dnem následujícím po dni předání staveniště objednatelům zhotoviteli, a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha).

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 2 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 907-589/32/2024 se nemění.

V Plzni dne

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
David Rottenborn
jednatel
HOME WEST CZ s r. o.

Příloha: - změnový list č. 1 – vícepráce dle §222, odst. 5 a 6
- změnový list č. 2 – méněpráce dle §222, odst. 5 a 6
- změnový list č. 3 – vícepráce dle §222, odst. 4
- žádost o prodloužení termínu