

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 02.11.2023

Číslo smlouvy objednatele: **75/ODO/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele: **23069-01**

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek,
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
odpovědný pracovník: [REDACTED], funkce: referent inženýrských činností,
tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

- 4roads s r.o.**
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 162 00
korespondenční adresa: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 162 00
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zastoupena Ing. Janem Semerádem, jednatelem společnosti
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 299300736/0300
odpovědný projektant: [REDACTED]
mobil: [REDACTED], email: [REDACTED]
autorizace (specializace): autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

- Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 75/ODO/2023 ze dne 02.11.2023 na akci „**II/212 Modernizace silnice Stará Voda**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu změny rozsahu předmětu díla:
 1. Proti původního zadání bylo potřeba prověřit možnosti odvodnění podél železnice, což s sebou mimo jiné přineslo potřebu dodatečného geodetického zaměření (vícepráce). Dále je potřeba zrušit značnou část vodovodů a plynovodů v obci, které budou nahrazeny novými ve vhodných nekolizních pozicích (vícepráce). Naopak nebude prováděn HG Průzkum, který bude předmětem samostatné zakázky, která bude řešit i vlastní systém zadržení a odvodu dešťových vod (méněpráce). Navrhovaná kanalizace bude ukončena v poslední šachtě.

Původní znění:

III. Doba plnění

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2023
• Předání základní koncepce návrhu*	31. 05. 2024
• Předání konceptu PD DUSP/PDPS** (elektronická verze PD)	30. 09. 2024
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** (elektronická verze PD)	31. 10. 2024
• včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků	
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS**** (tištěná verze PD)	do 30-ti dnů od písemné výzvy

Nové znění:

III. Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění takto:

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2023
• Předání základní koncepce návrhu*	31. 05. 2024
• Předání konceptu PD DUSP/PDPS** (elektronická verze PD)	30.09.2024
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** (elektronická verze PD)	do 2 měsíců od podpisu nabytí účinnosti Dodatku č. 1
• včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků	
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS**** (tištěná verze PD)	do 30-ti dnů od písemné výzvy

Původní znění:**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	660.000,- Kč
21 % DPH :	138.600,- Kč
Cena s DPH :	798.600,- Kč

Nové znění:**IV.
Cena za dílo**


1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	700.000,- Kč
21 % DPH :	147.000,- Kč
Cena s DPH :	847.000,- Kč

**V.
Závěrečná ustanovení**


- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- Tento dodatek má tři strany.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze:



Ing. Jan Semerád
jednatel společnosti
4roads s r.o.

v Sokolově :



Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

II/212 Modernizace silnice Stará Voda			
	původní	nová	
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	rozdíl
Geodetické zaměření (dle bodu 4.3.1. výzvy)			
HG průzkum (dle bodu 4.3.2. výzvy)			
Diagnostický a geotechnický průzkum vozovky (dle bodu 4.3.3. výzvy)			
Výkresová část (dle bodu 4.3.4. výzvy)			
Variantní návrh odvodnění (dle bodu 4.3.5. výzvy)			
Zjištění inženýrských sítí (dle bodu 4.3.6. výzvy)			
DIO (dle bodu 4.3.7.výzvy)			
Kácení (dendrologický průzkum vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kác			
Záborový elaborát (dle bodu 4.3.9 výzvy)			
Získání potřebných vyjádření (dle bodů 4.3.10 a 4.3.11 výzvy)			
Plán kontrolních prohlídek (dle bodu 4.4.l výzvy)			
Soupis prací a rozpočet (dle bodu 4.4.m výzvy)			
Další podklady a náležitosti, tisk a kompletace (dle bodů 4.4.k, 4.4.l a 4.4m výzvy)			
CELKEM II/212 Modernizace silnice Stará Voda	660000	700000	40000
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	rozdíl
Část KSÚS KK (SO 101, SO 301) - 65%			
Část obec Stará Voda (SO 103, SO 104, SO 401) - 35%			
CELKEM	660000	700000	40000