

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 382-5/88/2025

(dále také jen „dodatek“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Plzeň – Rekonstrukce TT Pražská a Ukrajinská, úsek U Jána – zast. Hlavní nádraží“
kterou dne 5.6.2025 uzavřely níže uvedené smluvní strany
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

primátor
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
, ředitel oblasti Velké projekty
Na základě plné moci
oprávněná osoba ve věcech technických:
, vedoucí střediska Kolejové stavby

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Doba plnění a místo plnění

Původní znění:

1. Dílo bude dokončeno do 42 po sobě jdoucích kalendářních dní, počínaje dnem následujícím po dni předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Tato celková doba zahrnuje základní dobu pro provedení stavby (39 dnů) a rezervu (3 dnů) na zdržení způsobené vyšší mocí a na provedení nepředpokládaných prací, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče objednatele ani zhotovitele z dokumentace pro provádění stavby předvídat. Dílo bude probíhat za úplné výluky tramvajového provozu od 28. 6. 2025 do 1. 8. 2025. Dokončovací práce za úplného provozu od 2. 8. 2025 do 8. 8. 2025. Administrativní dokončení zakázky do 15. 9. 2025. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této smlouvy, považuje se pro účely počítání doby plnění za den předání staveniště poslední den lhůty stanovené v čl. V. odst. 1. této smlouvy. Z hlediska smluvní pokuty uplatněné v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. a) této smlouvy se však k této fikci předání a převzetí staveniště nepřihlíží a staveniště je až do dne jeho skutečného převzetí zhotovitelem nadále považováno za nepřevzaté.

Nové znění:

1. Dílo bude dokončeno do 42 po sobě jdoucích kalendářních dní, počínaje dnem následujícím po dni předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Tato celková doba zahrnuje základní dobu pro provedení stavby (39 dnů) a rezervu (3 dnů) na zdržení způsobené vyšší mocí a na provedení nepředpokládaných prací, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče objednatele ani zhotovitele z dokumentace pro provádění stavby předvídat. Dílo bude probíhat za úplné výluky tramvajového provozu od 30. 6. 2025 do 3. 8. 2025. Přípravné práce za úplného provozu od 23.06. 2025 do 30.06.2025. Administrativní dokončení zakázky do 15. 9. 2025. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této smlouvy, považuje se pro účely počítání doby plnění za den předání staveniště poslední den lhůty stanovené v čl. V. odst. 1. této smlouvy. Z hlediska smluvní pokuty uplatněné v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. a) této smlouvy se však k této fikci předání a převzetí staveniště nepřihlíží a staveniště je až do dne jeho skutečného převzetí zhotovitelem nadále považováno za nepřevzaté.

Článek II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
ředitel oblasti Velké projekty
COLAS CZ, a.s.
na základě plné moci