

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem  
IČ : 70890013  
DIČ: CZ70890013  
ID datové schránky: m49t8gw  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Zástupce ve věcech technických: xxx  
xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

##### **AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775  
Zastoupen: na základě plné moci ze dne 7. 1. 2025 společně Ing. Františkem Robkem, generálním ředitelem a Ing. Filipem Klimšou, zástupcem generálního ředitele  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
ID datové schránky: ghccgrc  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Zástupce ve věcech technických: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

### II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 1. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele: 36/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 122186A (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Bečva, Vodní dílo Skalička – předprojektová příprava, technické řešení**“ (dále jen „Dílo“).
2. Po uzavření Smlouvy o dílo došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem, v důsledku kterých je nezbytné přistoupit ke změně doby plnění díla. Tyto okolnosti spočívají zejména v zasažení zájmového území povodní v září roku 2024 a dále ve změnách právní úpravy v oblasti pořizování zásad územního rozvoje krajů. Bližší zdůvodnění změn doby plnění u jednotlivých částí díla je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se totiž o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na následujícím:
- a) Článek III. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:
1. *Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v termínech stanovených Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.*
- b) Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo nahrazuje současně přílohu č. 2 Smlouvy o dílo *Rozpočet dílčích částí Díla.*

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek je podepisován platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
6. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že po uzavření tohoto dodatku nemají vůči sobě žádných sporných práv či povinností v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1. Dodatku č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací včetně rozpočtu Díla.

V Brně dne el. podpis

V Brně dne viz el. podpis

Za Objednatele: 20. 6. 2025

Za Zhotovitele: 30. 5. 2025

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. David Fína  
generální ředitel

.....  
AQUATIS a.s.  
Ing. František Robek  
generální ředitel

.....  
AQUATIS a.s.  
Ing. Filip Klimša  
zástupce generálního ředitele

**Bečva, Vodní dílo Skalička – předprojektová příprava, technické řešení - Příloha č. 1. Dodatku č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací včetně rozpočtu Díla.**

| část díla  | Název                                                    | Cena v Kč bez DPH | Posun termínu       | Odevzdání čistopisu |                                                                                                | Zdůvodnění posunu termínu                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          |                   |                     | Původní termín      | Nový termín                                                                                    |                                                                                                                                            |
| <b>A.</b>  | <b>Průvodní zpráva</b>                                   |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| <b>B.</b>  | <b>Souhrnná technická zpráva</b>                         |                   |                     |                     |                                                                                                |                                                                                                                                            |
| <b>C.</b>  | <b>Situační výkresy</b>                                  |                   |                     |                     |                                                                                                |                                                                                                                                            |
| <b>D.</b>  | <b>Výkresová dokumentace</b>                             |                   |                     |                     |                                                                                                |                                                                                                                                            |
| <b>E.</b>  | <b>Posudky</b>                                           |                   |                     |                     |                                                                                                |                                                                                                                                            |
| E.1        | Posouzení bezpečnosti VD Skalička za povodní             |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| E.2        | Posouzení stability hráze                                |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| E.3        | Matematický model navrhovaných objektů                   |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| E.4        | Posouzení ovlivnění vodních útvarů                       |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| E.5        | Posouzení NATURA                                         |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| E.6        | Hodnocení dle §67 - biologické hodnocení včetně průzkumů |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| <b>F.</b>  | <b>Dílčí studie</b>                                      |                   |                     |                     |                                                                                                |                                                                                                                                            |
| <b>F.1</b> | <b>Studie vodohospodářského řešení nádrže</b>            |                   | NE                  | 01.11.2023          | 01.11.2023                                                                                     |                                                                                                                                            |
| F.2        | Hydrotechnické výpočty                                   |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| F.3        | Dopravní studie                                          |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| F.4        | Logistická studie                                        |                   | <b>ANO</b>          | 15.06.2025          | <b>30.06.2025</b>                                                                              | <b>Z důvodu posunu dílčího termínu IGP (H.) budou podklady pro návrh obslužné komunikace dostupné později oproti výchozímu předpokladů</b> |
| F.5        | Přeložky a přípojky inženýrských sítí                    |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| F.6        | Architektonická studie a BIM                             |                   | NE                  | 15.06.2025          | 15.06.2025                                                                                     |                                                                                                                                            |
| F.7a       | Vizualizace                                              |                   | <b>ANO částečně</b> | 15.06.2025          | <b>do 15. 6. část pro projednání se samosprávami, do 30. 9. zbývající statické vizualizace</b> | <b>Oproti původnímu předpokladu došlo k prodloužení prací na matematickém modelování a technickém řešení funkčních objektů.</b>            |

|      |                                                                                                        |  |                         |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.7b | Videoprezentace                                                                                        |  |                         |            | <b>Do 90 dnů od pokynu<br/>objednatel</b>                                                | <b>V návaznosti na průběh výběru<br/>varianty v rámci aktualizace ZÚR.</b>                                                                                                                                                                           |
| F.8  | Zábor a omezení při využívání ZPF                                                                      |  | NE                      | 15.06.2025 | 15.06.2025                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F.9  | Zábor a omezení při využívání PUPFL                                                                    |  | NE                      | 15.06.2025 | 15.06.2025                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F.10 | Studie nakládání s ornici                                                                              |  | NE                      | 15.06.2025 | 15.06.2025                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F.11 | Posouzení nezbytnosti a efektivity zajištění<br>migračního zprůchodnění                                |  | NE                      | 15.06.2025 | 15.06.2025                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F.12 | Návrh a posouzení možností eliminace změn F-<br>CH vlastností vody v Bečvě                             |  | NE                      | 15.06.2025 | 15.06.2025                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F.13 | Posouzení a návrh managementu<br>splaveninového režimu                                                 |  | NE                      | 15.06.2025 | 15.06.2025                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F.14 | Analýza vlivu VD Skalička za povodní na hladinu<br>podzemních vod                                      |  | NE                      | 15.06.2025 | 15.06.2025                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F.15 | Návrh hospodaření v zátopě suché nádrže                                                                |  | NE                      | 15.06.2025 | 15.06.2025                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G.a  | Zajištění procesu SEA pro mimořádnou<br>aktualizaci ZÚR                                                |  | <b>ANO<br/>částečně</b> | 15.06.2025 | <b>15.06.2025 koncept a<br/>situační zpráva pro<br/>potřeby dalšího<br/>projednávání</b> | <b>Dle sdělení KÚOK budou práce na<br/>Aktualizaci 6b Zásad územního<br/>rozvoje OK zahájeny až po<br/>dokončení aktualizace 7, což se<br/>předpokládá až na konci roku<br/>2025.</b>                                                                |
| G.b  | Zajištění procesu SEA pro mimořádnou<br>aktualizaci ZÚR                                                |  |                         |            | <b>30.06.2027 - na<br/>základě pokynu<br/>objednatel</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H.   | <b>Inženýrsko-geologický a hydrogeologický<br/>průzkum</b>                                             |  | <b>ANO</b>              | 31.03.2025 | <b>30.05.2025</b>                                                                        | <b>S ohledem na povodně 9/2024<br/>došlo k zaplavení území a<br/>nemožnosti provádět IGP. Práce<br/>tak byly odsunuty do jarních<br/>měsíců 2025.</b>                                                                                                |
| I.   | <b>Geodetické zaměření</b>                                                                             |  | NE                      | 04.02.2024 | 04.02.2024                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J.   | <b>Podklady pro majetkoprávní vypořádání</b>                                                           |  |                         |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J.1  | Situace dotčených pozemků a staveb                                                                     |  | NE                      | 30.06.2024 | 30.06.2024                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J.2a | Geometrické plány pro dělení pozemků (pro<br>pozemky, jejichž dělení lze provést před<br>procesem SEA) |  | <b>ANO<br/>částečně</b> | 15.06.2025 | <b>15.06.2025</b>                                                                        | <b>Kompletní geometrické plány pro<br/>dělení pozemků bude možno<br/>vytvořit až po procesu SEA (G.),<br/>který stanoví finální variantu<br/>vodního díla. K datu odevzdání<br/>studie budou odevzdány<br/>geometrické plány k 521<br/>pozemkům.</b> |

|           |                                                                                                         |                   |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J.2b      | geometrické plány pro dělení pozemků (pro pozemky, které lze dělit až po výběru varianty z procesu SEA) |                   |            |            | <b>Do 90 dnů od pokynu<br/>objednatele</b> | <b>Geometrické plány ke 188<br/>pozemkům, které lze vytvořit až po<br/>procesu SEA.</b>                                                                                 |
| <b>L.</b> | <b>Propočet finančních nákladů</b>                                                                      |                   | NE         | 15.06.2025 | 15.06.2025                                 |                                                                                                                                                                         |
| <b>M.</b> | <b>Harmonogram</b>                                                                                      |                   | NE         | 15.06.2025 | 15.06.2025                                 |                                                                                                                                                                         |
| <b>N.</b> | <b>Zpracování zadání průzkumných prací pro<br/>další stupeň přípravy</b>                                |                   | <b>ANO</b> | 15.06.2024 | <b>31.12.2025</b>                          | <b>Možné zpracovat až na základě<br/>projednání výsledků studie a IGP s<br/>ČGS. V dílčích částech bude<br/>zpracováno variantně pro 3 nyní<br/>sledované varianty.</b> |
|           | <b>Celkem</b>                                                                                           | <b>41 960 000</b> |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |