



MHMPXPQ0345S

Kontrolní číslo (KČ): P21V00204631

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most

ZHOTOVITEL STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/007480/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22500275

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ 00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen „Objednatel“

na straně jedné

a

Společnost: „TBR + Firesta + STRABAG – Dvorecký most“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. B 26059

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572

DIČ: CZ09884572

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6600760297/0100

zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

Druhý společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2144

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Třetí společník: STRABAG a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bašárem, členem představenstva

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

k provedení předmětu veřejné zakázky: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“,

a to ve smyslu ust. pod-čl. 24.7 shora uvedené Smlouvy ze dne 21.06.2022

(dále jen jako „**Dodatek č. 5**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 6. 2022 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „**ZZVZ**“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42821 Dvorecký most; stavební práce“ Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), a to ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13.07. 2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 13.12.2023 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 27.2.2025.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu zastižených okolností sestávajících se z: a) existence neznámého mostního objektu s dopadem do změny založení pomocné bárky Pi2 a b) navýšením stupně vyztužení nosné konstrukce spočívající v podstatném nárůstu množství betonářské výztuže a v extrémně složité montáži předpínací výztuže, bylo nevyhnutelné upřesnit rozsah Díla a provést Změny Díla, a to včetně aktualizace Časového harmonogramu s dopadem do prodloužení doby pro dokončení Díla.
- 1.3. Smluvní strany v tomto Dodatku č. 5 deklarují dopad existence neznámého mostního objektu na založení pomocné bárky Pi2 a navýšení stupně vyztužení nosné konstrukce do Lhůt plnění, a dohodly se proto na deklaratorním promítnutí do ustanovení Smlouvy.
- 1.4. Součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou dále vzájemně schválené Změnové listy, které jsou definovány činnostmi Zhotovitele uvedenými v:

Změnový list	Název	Dodatečné práce (Kč)	Vypuštěné práce (Kč)	Nová cena díla
ZL č.28	ZL28 – SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy – Podolí, část 02 – Výstavba TT Podolské nábřeží	1 607 938,07	0,00	1 193 671 114,94
ZL č.34	ZL34 – SO 307 Splašková přípojka – Podolí, Žluté lázně	66 309,88	-19 453,32	1 193 717 971,50
ZL č.36	ZL36 – SO 412 Veřejné osvětlení – Podolí, část 01 Výstavba TT Podolské nábřeží	97 853,00	0,00	1 193 815 824,50

ZL č.37	ZL37 – SO 425 Přípojka NN pro SSZ na křižovatce Podolské nábř. – Dvorecký most, část 01 – Výstavba TT podolské nábřeží	224 840,48	-4 703,50	1 194 035 961,48
ZL č.38	ZL38 – SO 611 TT Dvorecký most, část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží	1 395 081,94	-16 925,33	1 195 414 118,09
ZL č.38a	ZL38a – SO 611 TT Dvorecký most, část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží zajištění výhybek	114 540,00	0,00	1 195 528 658,09
ZL č.39	ZL39 – SO 612 Odvodnění TT, část 01 – výstavba TT Podolské nábřeží	61 418,93	0,00	1 195 590 077,02
ZL č.40	ZL40 – SO 621 Trolejové vedení TT, část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží	641 971,35	-168 953,66	1 196 063 094,71
ZL č.40a	ZL40a – SO 621 Trolejové vedení TT, část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží – manipulace	28 750,00	0,00	1 196 091 844,71
ZL č.41	ZL41 – SO 622 Ovládaní a vytápění výměn, část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží	258 593,06	0,00	1 196 350 437,77
ZL č.43	ZL43 – Oplocení pozemků dotčených stavbou	37 547,22	0,00	1 196 387 984,99
ZL č.45	ZL45 – SO 003 Příprava území pravý břeh – posouzení a kácení topolu	66 386,97	-12 021,54	1 196 442 350,42
ZL č.46	ZL46 – SO 001 Příprava území levý břeh Vltavy – neznámy MO	68 825,00	0,00	1 196 511 175,42
ZL č.47	ZL47 – SO 001 Příprava území levý břeh Vltavy – přeložka optokabelů	334 393,76	0,00	1 196 845 569,18
ZL č.48	ZL48 – SO 221 Opěrné zdi Hlubočepy, část 100.2 – Založení zed' jih – změna „a“	247 817,89	0,00	1 197 093 387,07
ZL č.49	ZL49 – SO 415 Žluté lázně – úprava rozvodu NN a VO – přeložky kabelů NN Podolí	222 051,67	0,00	1 197 315 438,74
ZL č.50	ZL50 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 100.1 – založení O1, P2, P6, P7 – sanace pilot	2 308 135,99	0,00	1 199 623 574,73
ZL č.52	ZL52 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu – kolize založení bárky Pi2	7 276 204,38	-496 890,51	1 206 402 888,60
ZL č.59	ZL59 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.6 – spodní stavba P4	2 020 652,47	-1 256 733,01	1 207 166 808,06
ZL č.59a	ZL59 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.6a – spodní stavba P4 – změna „a“	127 536,68	0,00	1 207 294 344,74
ZL č.60	ZL60 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.7 – spodní stavba P5	2 070 692,35	-316 085,77	1 209 048 951,32
ZL č.60a	ZL59 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.7a – spodní stavba P5 – změna „a“	60 946,27	0,00	1 209 109 897,59

ZL č.71	ZL71 – SO 416 Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek – změna „a“	108 641,89	-2 166,87	1 209 216 372,61
ZL č.78	ZL78 – SO 103 Žluté lázně-vozovky a zpevněné plochy – změna „a“	132 162,01	0,00	1 209 348 534,62
ZL č.87	ZL87 – SO 133 Přístupy na stavbu – pravý břeh Vltavy, změna „a“ komunikace	1 322 485,68	0,00	1 210 671 020,30
ZL č.92	ZL92 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 300.1-6 Nosná konstrukce	36 748 543,63	0,00	1 247 419 563,93
ZL č.93	ZL93 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.6-7 Spodní stavba – čerpání jímek P4 a P5	1 164 398,40	0,00	1 248 583 962,33
Suma		58 814 718,97	-2 293 933,51	
Hodnota změny závazku celkem		56 520 785,46		

- 1.5. Smluvní strany deklarují dopad výše uvedených neodkladných Změn Díla (Změnových listů) do Ceny díla, a dohodly se proto na jejich deklaratorním promítnutí do ustanovení Smlouvy.
- 1.6. Smluvní strany konstatují, že podmínky tohoto Dodatku č. 5 jsou v souladu s ustanoveními Smlouvy a právních předpisů, zejména § 222 ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že rozsah Díla se mění ve smyslu odsouhlasených Změnových listů, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 5.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě **čl. 6. CENA DÍLA, odst. 6.1.** následovně:

*„Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022 a v souladu se schválenými Změnovými listy určenými v Dodatku č. 3 ke Smlouvě, v Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 jako **cena nejvýše přípustná** (čl. 6.3 a 6.4 této Smlouvy tím nejsou dotčeny), a to ve výši:*

<i>CENA DÍLA BEZ DPH (stanovená v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022)</i>	<i>1 074 965 748,45 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 3 KE SMLouvĚ BEZ DPH</i>	<i>113 500 586,15 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 4 KE SMLouvĚ BEZ DPH</i>	<i>3 596 842,27 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 5 KE SMLouvĚ BEZ DPH</i>	<i>56 520 785,46 Kč</i>

<i>DPH K HODNOTĚ ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 5 KE SMLouvĚ</i>	<i>262 202 632,09 Kč</i>
<i>CENA DÍLA DLE SMLOUVY VČ. DODATKU Č. 1–5 VČETNĚ DPH</i>	<i>1 510 786 594,42 Kč</i>

(dále jen jako „Cena díla“)

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě **čl. 8. LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 8.2.** následovně:
- „Zhotovitel je povinen řádně dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do **1229 dní** ode dne, kdy od Objednatele protokolárně převezme Staveniště.“*
- 2.4. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

3. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku č. 5 a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 5 upravit, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 5 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku č. 5 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku č. 5. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve Smlouvě a Dodatku č. 5, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o Smlouvě a Dodatku č. 5. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy nebo Dodatku č. 5.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 5 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 5.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 5 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 5, číselném označení Dodatku č. 5, datech podpisu a plný text Dodatku č. 5 za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, kalkulací položkových cen, osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a

podpisů jednajících osob. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.5. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 5 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 5), všemi smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 5 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 3.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a podpisů jednajících osob souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 5 žadatelům.
- 3.10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4.11.2024 je uzavření tohoto Dodatku č. 5 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
- 3.11. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku ke smlouvě k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě.
- 3.12. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je následující příloha:

Příloha č. 1:

ZL č.28, ZL č.34, ZL č.36, ZL č.37, ZL č.38, ZL č.38a, ZL č.39, ZL č.40, ZL 40a, ZL č.41, ZL č.43, ZL č.45, ZL č.46, ZL č.47, ZL č.48, ZL č.49, ZL č.50, ZL č.52, ZL č.59, ZL č.59a, ZL č.60, ZL č.60a, ZL č.71, ZL č.78, ZL č.87, ZL č.92, ZL č.93

Příloha č.2:

HMG včetně prodloužení, 3. aktualizace HMG - Průvodní zpráva;

HMG včetně prodloužení, 3. aktualizace HMG - Navýšení stupně vyztužení NK a jeho dopady do HMG;

HMG včetně prodloužení, 3. aktualizace HMG - Popis časových nároků v souvislosti se změnami č. 52 a 92;

HMG včetně prodloužení, 3. aktualizace HMG

Příloha č.3:

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů vč. Dodatků

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

za Objednatele:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

dle elektronického podpisu

za Zhotovitele:

„TBR+Firesta + STRABAG – Dvorecký most“

za **Metrostav TBR a.s.**

Ing. Miroslav Dvořák

ředitel odboru investičního MHMP

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva

za **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.**

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

za **STRABAG a.s.**

Dipl. Ing. Moritz Freyborn

předseda představenstva

Ing. Martin Bašár

člen představenstva

podepsáno elektronicky

Stavba č. 42821 Dvorecký most

příloha č. 3 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů – včetně Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č.5

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		MHMP 1	MHMP 2	TSK	THMP	PVL
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	25 614 752,52	25 614 752,52				
SO 001 - Příprava území - levý břeh Vltavy	7 120 614,38	7 120 614,38				
SO 003 - Příprava území - pravý břeh Vltavy	6 918 771,42	6 918 771,42				
SO 101 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy	16 224 371,63			16 224 371,63		
SO 102 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí	16 482 058,45			16 482 058,45		
SO 103 - Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy	431 024,41	431 024,41				
SO 425 - Připojka NN pro SSZ na křižovatce Podol.n.-D.most	517 780,26			517 780,26		
SO 431 - Rozvody NN v areálu Arény (Podolí)	1 369 302,33	1 369 302,33				
SO 432 - Úprava rozvodů NN v areálu vodácké skupiny Šán	126 766,44	126 766,44				
SO 461 - Žluté lázně - úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV	702 409,62	702 409,62				
SO 462 - Žluté lázně - parkovací systém	1 986 793,08	1 986 793,08				
SO 491 - SSZ 5.888 Na Zlíchově - Dvorecký most	4 333 459,00			4 333 459,00		
SO 492 - SSZ 4.777 Podolské nábreží - Dvorecký most	4 877 433,56			4 877 433,56		
SO 493 - SSZ 5.506 Strakonická - Nádraží	823 636,37			823 636,37		
SO 501 - Přeložka STL plynovodu - Podolí	6 785 681,54	6 785 681,54				
SO 611 - Tramvajová trať: Dvorecký most - Podol. nábreží	76 003 062,02		76 003 062,02			
SO 612 - Odvodnění TT	613 452,08		613 452,08			
SO 613 - Přístřešky a mobiliář	2 419 297,32		2 419 297,32			
SO 614 - Elektrické zařízení tramvajových zastávek	240 092,03		240 092,03			
SO 621 - Dvorecký most: trolejové vedení TT	20 266 384,20		20 266 384,20			
SO 121 - Dopravní značení : SO 121 - Dopravní značení	762 713,58			762 713,58		
SO 131 - Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy	5 065 298,05	5 065 298,05				
SO 133 - Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy	4 549 984,59	4 549 984,59				
SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření	7 934 494,97	7 934 494,97				
SO 191 - Terénní úpravy - Podolí	14 009 658,38					
SO 192 - Terénní úpravy - Hlubočepy	1 578 227,37	1 578 227,37				
SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu	897 498 307,42			897 498 307,42		
SO 202 - Cyklolávka - Hlubočepy	21 828 809,80			21 828 809,80		
SO 221 - Opěrné zdi - Hlubočepy	13 560 865,72			13 560 865,72		
SO 301 - Dešťová kanalizace - Hlubočepy	1 373 858,25			1 373 858,25		
SO 302 - Dešťová kanalizace - Podolí	4 081 413,21			4 081 413,21		
SO 304 - Splašková přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	421 809,47			421 809,47		
SO 305 - Splašková přípojka - Podolí, areál Arény	332 053,74	332 053,74				
SO 306 - Odvodnění vozovek a chodníků, Hlubočepy	184 309,55			184 309,55		
SO 307 - Splašková přípojka - Podolí, Žluté lázně	220 100,28	220 100,28				
SO 312 - Vodovodní přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	560 506,17			560 506,17		
SO 313 - Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov	96 104,01	96 104,01				
SO 314 - Vodovodní řad - Podolí	791 358,85	791 358,85				
SO 315 - Vodovodní přípojka - Podolí, areál Arény	321 993,42	321 993,42				
SO 316 - Vodovodní přípojka - Podolí, Žluté lázně	106 732,42	106 732,42				
SO 321 - Vyústění kanalizace do Vltavy - Hlubočepy	1 214 666,11			1 214 666,11		
SO 411 - Veřejné osvětlení - Hlubočepy	3 194 141,50				3 194 141,50	
SO 412 - Veřejné osvětlení - Podolí	1 560 102,16				1 560 102,16	
SO 413 - Slavnostní osvětlení mostu	876 526,58				876 526,58	
SO 414 - Veřejné osvětlení - most a plavební znaky	1 554 411,56				1 554 411,56	
SO 415 - Žluté lázně - úprava rozvodů NN a VO	988 625,36	988 625,36				
SO 416 - Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek	214 907,63				214 907,63	
SO 417 - Elektroinstalace mostu	2 730 641,43			2 730 641,43		
SO 622 - Ovládání a vytápění výměn	11 279 750,39		11 279 750,39			
SO 624 - Dráhové kabely	13 164 972,85		13 164 972,85			
SO 701 - Informační centrum PID	15 983 145,68			15 983 145,68		
SO 711 - Žluté lázně - vrátnice	390 550,96	390 550,96				
SO 751 - Oplocení pozemků dotčených stavbou	365 914,83	365 914,83				
SO 791 - Zajištění a rekonstrukce skladu lodí	2 412 531,15	2 412 531,15				
SO 792 - Zajištění objektu Sportovního klubu Zlíchov	708 295,59	708 295,59				
SO 801 - Sadové úpravy - Hlubočepy	15 260 907,76	15 260 907,76				
SO 802 - Sadové úpravy - Podolí	5 664 760,43	5 664 760,43				
SO 901 - Plavební znaky : SO 901 - Plavební znaky	1 883 368,45					1 883 368,45
Cena stavby bez DPH vč. Dod č. 3, Dod č. 4 a Dod č.5	1 248 583 962,33	1 118 537 707,90	1 233 987 010,89	1 003 459 785,66	7 400 089,43	1 883 368,45
DPH 21 %	262 202 632,09	23 489 278,66	26 037 272,29	210 726 554,99	1 554 018,78	395 507,37
Cena stavby vč. DPH vč. Dod č. 3, Dod č. 4 a Dod č.5	1 510 786 594,42	1 353 342 986,56	1 500 024 283,18	1 214 186 340,65	8 954 108,21	2 278 875,82

změna - DODATEK Č. 5	vícepráce	méněpráce	hodnota
ZL 028 - SO 102	1 607 938,07	0,00	1 607 938,07
ZL 034 - SO 307	66 309,88	-19 453,32	46 856,56
ZL 036 - SO 412	97 853,00	0,00	97 853,00
ZL 037 - SO 425	224 840,48	-4 703,50	220 136,98
ZL 038 - SO 611	1 395 081,94	-16 925,33	1 378 156,61
ZL 038a - SO 611	114 540,00	0,00	114 540,00
ZL 039 - SO 612	61 418,93	0,00	61 418,93
ZL 040 - SO 621	641 971,35	-168 953,66	473 017,69
ZL 040a - SO 621	28 750,00	0,00	28 750,00
ZL 041 - SO 622	258 593,06	0,00	258 593,06
ZL 043 - SO 751	37 547,22	0,00	37 547,22
ZL 045 - SO 003	66 386,97	-12 021,54	54 365,43
ZL 046 - SO 001	68 825,00	0,00	68 825,00
ZL 047 - SO 001	334 393,76	0,00	334 393,76
ZL 048 - SO 221	247 817,89	0,00	247 817,89
ZL 049 - SO 415	222 051,67	0,00	222 051,67
ZL 050 - SO 201	2 308 135,99	0,00	2 308 135,99
ZL 052 - SO 201	7 276 204,38	-496 890,51	6 779 313,87
ZL 059 - SO 201	2 020 652,47	-1 256 733,01	763 919,46
ZL 059a - SO 201	127 536,68	0,00	127 536,68
ZL 060 - SO 201	2 070 692,35	-316 085,77	1 754 606,58
ZL 060a - SO 201	60 946,27	0,00	60 946,27
ZL 071 - SO 416	108 641,89	-2 166,87	106 475,02
ZL 078 - SO 103	132 162,01	0,00	132 162,01
ZL 087 - SO 133	1 322 485,68	0,00	1 322 485,68
ZL 092 - SO 201	36 748 543,63	0,00	36 748 543,63
ZL 093 - SO 201	1 164 398,40	0,00	1 164 398,40
	58 814 718,97	-2 293 933,51	56 520 785,46