

DODATEK č. 07871-2025-4502-D-0006/94-01-002-S00706-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod - „SEZ, Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov a určeném přilehlém území“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO: 64616886

DIČ: CZ64616886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07871-2022-4502-S-0006/94-01-002-S00706 ze dne 13. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2025, označeného jako „Návrh změny závazku č. 3 ze smlouvy na realizaci akce: "SEZ, Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov a určeném přilehlém území“, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelům pod č.j. MF- 894/2025/4502-22, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Popis ZZS č. 3

ZZS č. 3 se týká zapojení jiného, nečerpaného vrtu, do systému ochranného sanačního čerpání a s tím souvisejícím úměrným navýšením projektovaných položek rozpočtu:

Rozpočtová položka 306 - Instalace čerpacích a ovládacích zařízení

- Navýšení o 9 750,- Kč

Rozpočtová položka 307 - Instalace přívodů elektrické energie

- Navýšení o 1 280,- Kč

Rozpočtová položka 308 - Instalace povrchových potrubních rozvodů

- Navýšení o 1 280,- Kč

Rozpočtová položka 311 - Aktivace čerpacích a zasakovacích systémů

- Navýšení o 3 750,- Kč

Rozpočtová položka 335 - Dokumentace, sled a řízení prací

- Navýšení o 12 400,- Kč

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 28 460,- Kč bez DPH.

Hodnota změny je 28 460 Kč tj. 0,58 %.

Odůvodnění ZZS č. 3:

Důvodem ZZS č. 2 je požadavek (supervize a jeho schválení na KD) na optimalizaci sanačního čerpání podzemních vod, ve vztahu k zachycení potenciálního posunu kontaminačního mraku benzenu a jeho následnému zčerpávání a zjištění relevantních dat o stavu této kontaminace.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 2 a **ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **4 933 520,- Kč** (slovy: čtyři-miliony-devět-set-třicet-třítisíc-pět-set-dvacet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.6.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 20.6.2025
Za G-Consult, spol. s r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel společnosti