

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po
povodních 2024 - oprava trati v úseku Bohumín
Vrbice – státní hranice PR“**

číslo smlouvy Objednatele: E635-S-5566/2024

číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/5610/0018

číslo PA: 635240074

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

Oprávněná osoba v věcech technických:

xxx, přednosta ST Ostrava

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za ST OVA:

xxx, VPI – vrchní traťmistr

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

TORAMOS, s.r.o.

se sídlem: Nová Tovární 2072, 737 01 Český Těšín

IČO: 61944327, DIČ: CZ61944327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 12361

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Roman Sztefek, jednatel

Korespondenční adresa:

TORAMOS, s.r.o., Nová Tovární 2072, 73701 Český Těšín

Korespondenční e-mail: xxx

Oprávněná osoba ve věcech technických:

xxx

e-mail: xxx, mob.: xxx

Stavbyvedoucí:

xxx

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 24. 9. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 Smlouvy dohoda Smluvních stran o stanovení konečné Ceny Díla v rámci ukončení plnění předmětu Veřejné zakázky, která byla sjednána v čl. 3.3 této Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem na základě odhadované ceny za provedení Díla určené dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a odhadovaného množství prací uvedeného v rozpočtu (dle principu měřené zakázky). Provedení změny tímto dodatkem má pouze formální povahu, když ustanovení odst. 3.4.2 Smlouvy deklaruje princip měřené ceny a provedení změn v průběhu realizace Díla a jeho dokončení je tak smluvně ujednáno a má tak povahu vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2 Cena Díla bez DPH před zahájením plnění: 5 259 761,79 Kč bez DPH
Cena Díla bez DPH po dokončení Díla: **4 938 888,34 Kč bez DPH**
- 1.3 Cena Díla po dokončení je tedy stanovena dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a ve skutečnosti zrealizovaného množství prací uvedeného v Příloze č. 1 Dodatku (konečný rozpočet).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Konečný rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 30. 5. 2025

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Roman SZTEFEK
jednatel společnosti
TORAMOS, s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1
KONEČNÝ ROZPOČET – REKAPITULACE

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.09.2024 - 31.05.2025

Kód:

2024444

Stavba:

Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Bohumín Vrbice - státní hranice PR

Místo:

Objednatel:

Správa železnic s.o.,OŘ Ostrava,ST Ostrava

Zhotovitel:

TORAMOS s.r.o.

Datum:

31.05.2025

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

61944327

DIČ:

CZ6194327

Smluvní rozpočet				Období (01.09. - 31.05.)	Prostavěno celkem	Zůstatek	Přečerpané	Méně práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	2024444	Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Bohumín Vrbice - státní hranice PR	5 259 761,79	4 938 888,34	4 938 888,34	0,00	298 978,00	619 851,45
O	SO 01.1	Oprava koleje Bohumín Vrbice - státní hranice PR-stavební práce na železničním svršku	4 580 398,83	4 240 861,62	4 240 861,62	0,00	150 174,00	489 711,21
O	SO 01.2	Oprava koleje Bohumín Vrbice - státní hranice PR-stavební práce na železničním spodku	475 262,96	544 926,72	544 926,72	0,00	148 804,00	79 140,24
O	VON	Vedlejší a ostatní náklady	204 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	51 000,00

KONEČNÝ ROZPOČET SO 01.1

SOUPIIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2024 - 31.05.2025

Kód:	2024444/SO 01.1				
Objekt:	Oprava koleje Bohumín Vrbice - státní hranice PR-stavební práce na železničním svršku				
Místo:			Datum:	31.05.2025	
Objednatel:	Správa železnic s.o.,OŘ Ostrava,ST Ostrava		IČ:	70994234	
			DIČ:	CZ70994234	
Zhotovitel:	TORAMOS s.r.o.		IČ:	61944327	
			DIČ:	CZ6194327	

Smluvní rozpočet							Období (01.09. - 31.05.)		Prostavěno celkem		Zůstatek		Přečerpané		Méně práce		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S 2024444			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Bohumín Vrbice - státní hranice PR														
O SO 01.1			Oprava koleje Bohumín Vrbice - státní hranice PR-stavební práce na železničním svršku														
D HSV			Práce a dodávky HSV														
D 5			Komunikace pozemní														
1	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách	m2	1 250,000			1 250,000		1 250,000		0,000		0,000		0,000	
2	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek	kus	15,000			15,000		15,000		0,000		0,000		0,000	
3	K	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek	kus	3,000			3,000		3,000		0,000		0,000		0,000	
4	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, úpravu směrového a výškového uspořádání do pro	km	1,300			1,300		1,300		0,000		0,000		0,000	
5	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	278,100			253,741		253,741		0,000		0,000		24,359	
VV				431,36/1,7				253,741									
6	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	472,770			431,360		431,360		0,000		0,000		41,410	
7	M	5958131068	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24 samojistná	kus	50,000			0,000		0,000		0,000		0,000		50,000	
8	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	1,700			0,000		0,000		0,000		0,000		1,700	

9	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchyle	km	1,700		0,000	0,000	0,000	0,000	1,700
10	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.	kus	220,000		220,000	220,000	0,000	0,000	0,000
11	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	25,000		0,000	0,000	0,000	0,000	25,000
D		OST	Ostatní								
12	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	30,000		33,000	33,000	0,000	3,000	0,000
13	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	30,000		33,000	33,000	0,000	3,000	0,000
14	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny	kus	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
15	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cen	kus	50,000		0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
16	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiá	t	945,548		938,842	938,842	0,000	0,000	6,706
VV		431,36" nový štěrk					431,360				
VV		253,741*2" užitý štěrk na skládku ST OVA					507,482				

2	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	3,600		7,200	7,200	0,000	3,600	0,000
3	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	7,200		7,200	7,200	0,000	0,000	0,000
4	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	7,200		7,200	7,200	0,000	0,000	0,000
5	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	24,000		3,000	3,000	0,000	0,000	21,000
6	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živичným na podkladu ze stmelенých vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy nák	m2	24,000		3,000	3,000	0,000	0,000	21,000
7	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	m2	12,000		12,000	12,000	0,000	0,000	0,000
8	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	12,000		12,000	12,000	0,000	0,000	0,000
9	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	m	8,000		8,000	8,000	0,000	0,000	0,000
10	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	8,000		8,000	8,000	0,000	0,000	0,000
11	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	144,000		414,000	414,000	0,000	270,000	0,000
VV 1/2*(1,0+1,5)*0,8*150 "odtěžení v místě příkopu v km 2,190 - 2,340							150,000				
VV 1,5*0,2*350"odtěžení v místě příkopu v km 1,011 - 1,361							105,000				
VV 1,5*0,2*50"odtěžení v místě příkopu v km 1,371 - 1,421							15,000				

12	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	m2	5 236,000	5 236,000	5 236,000	0,000	0,000	0,000	)
13	M	5955101022	Kamenivo drcené štěrkodrtí frakce 0/32	t	14,760	14,760	14,760	0,000	0,000	0,000	)
14	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	3,600	0,000	0,000	0,000	0,000	3,600	)
15	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	3,600	0,000	0,000	0,000	0,000	3,600	)
16	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	)
D		OST	Ostatní								)
17	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu	t	33,840	14,760	14,760	0,000	0,000	19,080	)
18	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny n	t	92,880	14,760	14,760	0,000	0,000	78,120	)
19	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravní	kus	1,000	2,000	2,000	0,000	1,000	0,000	)
VV			1"krácející bagr			1,000					)
20	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a	t	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200	)
21	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto	t	2,234	0,000	0,000	0,000	0,000	2,234	)

KONEČNÝ ROZPOČET VON

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2024 - 31.05.2025

Kód:	2024444/VON		
Objekt:	Vedlejší a ostatní náklady		
Místo:		Datum:	31.05.2025
Objednatel:	Správa železnic s.o.,OŘ Ostrava,ST Ostrava	IČ:	70994234
		DIČ:	CZ70994234
Zhotovitel:	TORAMOS s.r.o.	IČ:	61944327
		DIČ:	CZ6194327

Smluvní rozpočet						Období (01.09. - 31.05.)		Prostavěno celkem		Zůstatek		Přečerpané		Méně práce	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S 2024444			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Bohumín Vrbice - státní hranice PR												
O VON			Vedlejší a ostatní náklady												
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady												
1	K	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno proved	km	3,300	1,300		1,300		0,000		0,000		2,000	
VV 1,3						1,300									
2	K	022121001R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí	hod	8,000	8,000		8,000		0,000		0,000		0,000	
3	K	024101401R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	8,000	8,000		8,000		0,000		0,000		0,000	
4	K	031101031R	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	soubor	1,000	1,000		1,000		0,000		0,000		0,000	
5	K	033111001R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížděky	soubor	2,000	1,000		1,000		0,000		0,000		1,000	