

**Dodatek č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 4**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003762

Název Dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 4**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001721

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK

Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem:	Mlýnská 388/68, 60200 Brno
IČO:	25317628
DIČ:	CZ25317628
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Brno-město, Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.,
č. účtu:	██
zastoupen:	██

Společník: BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem:	U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
IČO:	28498771
DIČ:	CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupen:

a

Společník: B P Š – Company, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028

společnost s ručením omezeným

M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6

25003194

CZ25003194

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79220

společnost s ručením omezeným

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Dílčí Smlouvě č. 4 08PU-003762 ze dne 20. 08. 2024. Předmětem Dodatku č. 2 je aktualizace původní Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění vztahující se k Dílčí Smlouvě č. 4, následovně:

Původní cena dle Dílčí smlouvy č. 4:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 4 bez DPH / vč. DPH: 9 326 893,67 Kč / 11 285 541,34 Kč

Nová cena dle Dodatku č.2:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 4 bez DPH / vč. DPH: 8 219 734,02 Kč / 9 945 878,16 Kč

ZBV č. 1 (sk. 3) dle Dodatku č. 2: 999 522,32 Kč bez DPH

ZBV č. 1 (sk. 4) dle Dodatku č. 2: 287 820,00 Kč bez DPH

ZBV č. 1 (sk. 3) dle Dodatku č. 2: -2 394 501,97 Kč bez DPH

Snížení dle Dodatku č. 2: - 1 107 159,65 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu položek dotčených změn (skupiny 3. a 4.), které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí smlouvy 4 v požadovaném rozsahu.

SO 201_I/13 Děčín, oprava schodišťových věží

Po započetí stavebních prací u schodišťové věže č. 6 byla zjištěna přítomnost inženýrských sítí, které nebyly zachyceny v projektové dokumentaci, a které zároveň nebylo možné přeložit. Na základě tohoto zjištění došlo k úpravě tvaru nadbetonávky základu a změně množství betonářské výztuže a tyto změny byly zaneseny do realizační dokumentace stavby. Tato změna se týká položek 51 a 52.

Na základě stavu stávající protikoroziní ochrany zábradlí v průběhu realizace stavby bylo rozhodnuto, že obnova PKO bude provedena ve 100 % povrchu oproti plánovaných 20 % povrchu. Změna se týká položky č. 91.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly "řetězením změn" podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 Změny závazků ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají "řetězení změn" v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 4, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně podepsal



Datum: 2025.06.20

10:20:07 +02'00'

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - I/13 Děčín, oprava schodišťových věží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
SO 201 I/13 Děčín, oprava schodišťových věží						8 219 734,02	
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	117,744			
9	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	6,000			
15	02750R.1	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL	6,000			
25	029412.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	6,000			
26	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	6,000			
29	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	6,000			
31	02953.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	6,000			
1 Zemní práce							
39	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	12,450			
40	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	24,000			
41	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	58,872			
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	58,872			
43	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,292			
2 Základy							
45	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM	M	119,860			
3 Svislé konstrukce							
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,250			
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 1050S, B500B	T	0,024			
51	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	52,842			
52	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 1050S, B500B	T	4,210			
4 Vodorovné konstrukce							
66	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	0,096			
69	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,500			
5 Komunikace							
73	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	0,750			
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
75	626123	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	1,500			
76	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1,500			
77	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	73,300			
7 Přidružená stavební výroba							
80	711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU	M2	439,000			
90	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	1,500			
91	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	382,320			
92	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	1 466,000			
8 Potrubí							
9 Ostatní konstrukce a práce							
122	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	8 264,340			
125	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	2 056,028			
135	93857	BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	351,200			
136	93884	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ	M2	382,320			

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 21.06.2025 15:07:46 +02:00