

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3115/2024**

číslo jednací: **6887/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5713520023

a

Společnost „Zajištění skalních masivů Hlubočky“

se sídlem HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.,

Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Založená společníky:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037
bank. spojení: xxx

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

(vedoucí společník)

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124
Bankovní spojení: xxx

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva

Ing. Radim Vanek, člen představenstva

Richard Tláskal, člen představenstva

(společník)

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti vedoucím společníkem:

společností **HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.,**

se sídlem Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice,

IČO: 27700810, DIČ:CZ27700810

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037

Zastoupená Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. - Zak181**

Hroší stavby Morava a.s. – 2024/5211/0130

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí“, která nabyla účinnosti 27. 6. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1** Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 29.5.2025 se smluvní strany z objektivního důvodu dohodly na **prodloužení termínu předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby a současně i prodloužení Celkové lhůty pro dokončení Díla nejpozději do 30.11.2025.**
- 1.2** Dílo je stavebně dokončené a předané, pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je nezbytná kontrola předané geodetické dokumentace G-DSPS Správou železniční geodézie.

Na základě „**Vyjádření k přijímání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a geodetických aktualizčních dokumentací ze stavebních akcí oddělením SŽG**“ ze dne 7.5.2025, bylo Správou železniční geodézie doporučeno prodloužit posunutí závazných termínů pro odevzdání schválené G-DSPS s ohledem na „přechodné období“, ve kterém SŽ upravuje závazné technické standardy DTMŽ, které jsou oproti stávajícímu stavu podstatnou technologickou změnou v pořizování, správě a poskytování geodetických dat za účelem odevzdání těchto geodetických dokumentací prostřednictvím IS DTMŽ do DTM krajů v rámci nové zákonné povinnosti SŽ.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1** **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.7, který nově zní takto:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště (22.7.2024) dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla nejpozději do 30.11.2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **5 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká „**SO 01-10-01 Úsek 21,900 – 22,700, Železniční svršek**“, bude provedena do **5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do 30.11.2025**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací – ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 24.6.2025

V Praze dne 12.6.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Jaromír Peška
jednatel společnosti
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

11.6.2025

.....
Richard Tláškal

člen představenstva

Hroší stavby Morava a. s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

– ve znění dodatku č. 2