

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-629/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí provoz. střediska 8
XXXXXXXXXXXX, úsekový technik 282
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ARBOR Mělník, s.r.o.**
sídlo: Hořín - Brozánky 84, 276 01 Mělník
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Petr Řehák, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Petr Řehák
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Petr Řehák
IČO: 26743477
DIČ: CZ26743477
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 90964
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.3.2025 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“) v následujícím znění:

I.

V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1. b) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

b) předání a převzetí dokončeného díla:
dle nabídky dodavatele, nejpozději do 119 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu přerušení prací na 5 dní z důvodu podmáčení pláně a na 24 dní z důvodu uzávěrky místních komunikací, tedy celkem na 29 dní a na základě zápisu ve stavebním deníku ze dne 17.6.2025.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Hoříně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Petr Řehák
jednatel
ARBOR Mělník, s.r.o.