

Dodatek č. 1 ev. č. DS201700952
ke smlouvě o dílo ev. č. DS201700230
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní
primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

/dále jen objednatel/

Zhotovitel ANEGG s r.o.
se sídlem: Heliova 537/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem společnosti
IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
3565

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS201700230.

Článek I.
Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2017 smlouvu o dílo ev. č. DS201700230 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je úprava cest v parku u ulic Ježkova / Pionýrů, pozemky p. č. 921, 922, 925, 1586/1, k. ú. Rochlice u Liberce.

1.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že oproti projektovou dokumentací předpokládanému ohraničení cest ocelovou pásovinou, je použit ocelový profil tvaru písmene L.

1.3. Zhotovitel upozornil, že při provedení zadláždění do profilu L by nebylo možné zaručit soudržnost dláždění. Je proto nutné provést tyto dodatečné stavební práce:

- Otočení a vyrovnání profilu L, tak aby vnější svislá strana profilu byla situována dovnitř prostoru cesty.
- Upevnění profilu L bude provedeno pomocí přivařených ocelových tyčových kotev.
- Prostor okolo profilů bude ohumusován a zatravněn.

1.4 Úpravy popsané v čl. I, odst. 1.2 a 1.3 budou provedeny z důvodu předejití poškození dláždění, čímž by objednateli mohly opakovaně vzniknout další náklady spojené s údržbou cest.

1.5 Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace vlastních prací.

1.6 Vzhledem k pokročilé fázi realizace projektu, znalosti místních podmínek zhotovitelem a projednáním by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 30 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II.

Cena dodatečných stavebních prací

2.1 Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. 6. 2017; a to ve výši 41.992,86 Kč bez DPH, **50.811,36 Kč** s DPH.

2.2 Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla tak nově činí:

Cena celkem bez DPH	308.500,86 Kč
DPH	64.785,18 Kč
Cena celkem s DPH	373.286,04 Kč

Článek III.

Ostatní ujednání

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.

IV.

Doložky

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

5.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňě a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

5.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

V

dne:

dne:

Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora

Bc. Tomáš Dubec
jednatel společnosti

.....

.....

ANEGG s.r.o.
Heliova 537/5
46001 Liberec 1
tomas.dubec@seznam.cz
Tel: 721223934

INVESTOR:
KONTAKTY NA INVESTORA:

Město Liberec

STAVBA:
 OBJEKT:
 ČÁST:
 MÍSTO:
 DATUM:

park Rochlice
 ocelové krajníky

27.6.2017

ZPRACOVAL:

Bc. Tomáš Dubec

Kalkulace dle PD a požadavků investora.

P.Č.	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA
ocelové kce					
1	ocelový krajník – přivaření k ocel. Tyč. Kotvám, otočení profilů, vyrovnání	bm	225,000	45,00 Kč	10 125,00 Kč
2	tyčové kotvy – á 3 m	ks	75,000	150,00 Kč	11 250,00 Kč
1	zemní práce	m3	9,000	1 120,00 Kč	10 080,00 Kč
	doplnění ornice, osetí	m2	50,000	140,00 Kč	7 000,00 Kč
VRN					
	přesun hmot	%	4,000	384,55 Kč	1 538,20 Kč
	Doprava + rež.	%	5,000	39 993,20 Kč	1 999,66 Kč
CELKEM BEZ DPH					41 992,86 Kč