

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ – vypracování DÚSP, PDPS nad rámec DÚR a ÚR

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
K podpisu smlouvy pověřen:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
ČNB
2006-32925681/0710
70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)

Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Ing. Klárou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou
Ing. Klára Vyskočilová, MBA, jednatelka
Ing. Jana Zemková Němcová, vedoucí obchodního střediska (bez práva podpisu)
Ing. Pavel Svoboda, PhD., výkonný ředitel
Komerční banka, a.s.
107-557 044 0297/0100
188 27 527
CZ 188 27 527
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

SHB, akciová společnost (společník společnosti)

Adresa:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. Iljou Hustým, členem představenstva
Ing. Ila Hustý, člen představenstva
Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel
Komerční banka, a.s.
107-557 334 0267/0100
253 24 365
CZ 253 24 365
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele: 163257, č. Zhotovitele: 100-002-23 uzavřené dne 20.6.2023 na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ – vypracování DÚSP, PDPS nad rámec DÚR a ÚR“ ve znění Dodatku č. 1 (č. 171372) ze dne 4.7.2024 a Dodatku č. 2 (č. 173658) ze dne 3.12.2024 (dále jen Smlouva), je:

- 2.1.1 Změna termínů plnění části „Vypracování čístopisu PDPS“ z toho důvodu, že společné povolení a stavební povolení nabylo právní moc v rozdílnou dobu z důvodu řešení odvolání. Pro společné povolení a stavební povolení byly vypracovány oddělené projektové dokumentace. Ovšem PDPS vznikne sloučením těchto dvou projektových dokumentací. Je tedy nutné sjednotit termín vypracování PDPS na 11.8.2025.

Dále je nutné doplnit projektové práce nad rámec zadání nutné pro realizaci stavby. Jedná se o doprojektování opěrné zdi.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy (20. 6. 2023)
Vypracování čístopisu DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy (20. 11. 2023)
Zajištění společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 19 měsíců od vypracování DUSP.
Vypracování čístopisu PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 5 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zahájení:	po podpisu smlouvy (20. 6. 2023)
Vypracování čístopisu DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy (20. 11. 2023)
Zajištění společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 19 měsíců od vypracování DUSP.
Vypracování čístopisu PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 6 měsíců od vydání pravomocného společného povolení (tj do 11.8.2025).
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.4.

4.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo

cena celkem bez DPH: 1.806.800,00 Kč
 DPH 21%: 379.428,00 Kč
 cena celkem včetně DPH: 2.186.228,00 Kč
 (slovy: jedenmiliónosmšeststísícosmset korun českých **bez DPH**).

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 1.147.640,00 Kč
 DPH 21%: 241.004,40 Kč
 cena celkem včetně DPH: 1.388.644,40 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 386.480,00 Kč
 DPH 21%: 81.160,80 Kč
 cena celkem včetně DPH: 467.640,80 Kč

Zajištění vydání pravomocného společného povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 258.400,00 Kč
 DPH 21%: 54.264,00 Kč
 cena včetně DPH: 312.664,00 Kč

Výkon autorského dozoru

cena bez DPH: 14.280,00 Kč
 DPH 21%: 2.998,80 Kč
 cena včetně DPH: 17.278,80 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo

cena celkem bez DPH: 1 908 800,00 Kč
DPH 21%: 400 848,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 2 309 648,00 Kč
(slovy: jedenmiliondvětsetosmtisícsmset korun českých **bez DPH**).

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 1.147.640,00 Kč
DPH 21%: 241.004,40 Kč
cena celkem včetně DPH: 1.388.644,40 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 488 480,00 Kč
DPH 21%: 102 580,80 Kč
cena celkem včetně DPH: 591 060,80 Kč

(navýšení ceny v dodatku č. 3 o 102 000,00 Kč bez DPH, 123 420,00 včetně DPH)

Zajištění vydání pravomocného společného povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 258.400,00 Kč
DPH 21%: 54.264,00 Kč
cena včetně DPH: 312.664,00 Kč

Výkon autorského dozoru

cena bez DPH: 14.280,00 Kč
DPH 21%: 2.998,80 Kč
cena včetně DPH: 17.278,80 Kč

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.5. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 3 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha:

Příloha č. 1 – Kalkulace smluvní ceny, která obsahuje předpokládaný výkon činnosti (v hodinách) za vypracování výše uvedené části projektové dokumentace.

V Jihlavě dne

Objednatel:

V Brně dne

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana

Ing. Klára Vyskočilová, MBA
jednatelka
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.,
vedoucí společník společnosti „SHP+SHB –
Velké Meziříčí“ na základě plné moci

Kalkulace smluvní ceny**II/360 Velké Meziříčí - JV obchat, PD - vypracování DÚSP, PDPS nad rámec DÚR a ÚR**

<i>Položka č.</i>	<i>Předmět činnosti</i>	<i>Počet hodin</i>	<i>Hod. sazba v Kč</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>
Část 3					
1	Vypracování DÚSP			1 147 640,00 Kč	1 388 644,40 Kč
	A. Průvodní zpráva	8,0	680,00	5 440,00 Kč	6 582,40 Kč
	B. Souhrnná technická zpráva	40,0	680,00	27 200,00 Kč	32 912,00 Kč
	C. Situační výkresy včetně zákresu stavby do aktuální kastrální mapy	160,0	680,00	108 800,00 Kč	131 648,00 Kč
	D. Dokumentace jednotlivých stavebních objektů			666 400,00 Kč	806 344,00 Kč
	SO 106 - Úprava křižovatky II/360 a MK	80,0	680,00	54 400,00 Kč	65 824,00 Kč
	SO 107 - Místní komunikace u řeky Oslavy	120,0	680,00	81 600,00 Kč	98 736,00 Kč
	SO 204 - Most u přeložky Františkovského potoka v km 1,680	350,0	680,00	238 000,00 Kč	287 980,00 Kč
	SO 215 - Protipovodňová zeď v km 1,670	105,0	680,00	71 400,00 Kč	86 394,00 Kč
	SO 315 - Retenční nádrž v km 0,350 vlevo	140,0	680,00	95 200,00 Kč	115 192,00 Kč
	SO 316 - Retenční nádrž v km 1,550	140,0	680,00	95 200,00 Kč	115 192,00 Kč
	SO 405 - Přeložka VO v areálu betonárky	40,0	680,00	27 200,00 Kč	32 912,00 Kč
	SO 703 - Ochranná stěna v km 2,040	85,0	680,00	57 800,00 Kč	69 938,00 Kč
	Dokladová část	90,0	680,00	61 200,00 Kč	74 052,00 Kč
	Související dokumentace, podklady a průzkumy			273 600,00 Kč	331 056,00 Kč
	Aktualizace průzkumu inženýrských sítí vč. jejich ověření správci			25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
	Aktualizace geodetické zaměření			35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
	Aktualizace dendrologického průzkumu			15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
	Záborový elaborát			25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
	Podklad pro výněti ze ZPF a LPF			20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
	Havarijní a povodňový plán			24 000,00 Kč	29 040,00 Kč
	Odhad stavebních nákladů	20,0	680,00	13 600,00 Kč	16 456,00 Kč
	Plán opatření BOZP potvrzený koordinátorem BOZP			6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
	Doplňkový průzkum IGP + HP			95 000,00 Kč	114 950,00 Kč
	Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
	Reprografie (4 paré DSP v tištěné podobě)			5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
2	Vypracování PDPS + soupis prací			488 480,00 Kč	591 060,80 Kč
	Souhrnné řešení stavby	60,0	680,00	40 800,00 Kč	49 368,00 Kč
	Stavební část	550,0	680,00	374 000,00 Kč	452 540,00 Kč
	Soupis prací (včetně výkazů výměr)	85,0	680,00	57 800,00 Kč	69 938,00 Kč
	Kontrolní rozpočet	16,0	680,00	10 880,00 Kč	13 164,80 Kč
	Reprografie (4 paré PDSP v tištěné podobě)			5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
3	Zajištění vydání pravomocného společného povolení, inženýrská činnost	380,0	680,00	258 400,00 Kč	312 664,00 Kč
4	Výkon autorského dozoru			14 280,00 Kč	17 278,80 Kč
	Účast na kontrolních dnech	21,0	680,00	14 280,00 Kč	17 278,80 Kč
CENA ZA DÍLO				1 908 800,00 Kč	2 309 648,00 Kč

Poznámka k cenové nabídce:

Činnosti, u kterých není uveden rozpis počtu hodin a příslušné hodinové sazby, předpokládá Zhotovitel zajistit poddavatelsky.

V Brně dne 30.5.2025

Ing. Klára Vyskočilová, MBA
jednatelka
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
vedoucí společník společnosti
"SHP+SHB - Velké Meziříčí"
na základě plné moci